Заказчик: ТОО "Center Grand "

Подрядчик: ТОО «ЕРЕН-групп»

Наименование стройки: Строительство 5-ти этажного жилого дома №2. Адрес: Актюбинская область, г. Актобе, мкр Батыс-2

ФОРМА КС-3

Основание: Договор № Ц/19-4 от 14.12.2018г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	наименов.	код
		Ц/19-4	от 14.12.2018г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ					НДС 12%	Всего
	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за июнь 2020 года	из графика				
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2017-2020г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	**128 701 849,10**			**46 630 588,39**			**5 595 671**	**52 226 259,00**
Акт выполненных работ № 1				46 630 588,39			5 595 670,61	52 226 259,00
ИТОГО за июнь месяц:				**46 630 588,39**			**5 595 670,61**	**52 226 259,00**

Итого к оплате: 52 226 259 (тридцать шесть миллионов восемьсот четыре тысячи девятьсот сорок четыре тенге) в т.ч. НДС 12%: -5 595 670,61 тенге

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор

Баяшева Л.И.

Принял (Заказчик)

ТОО "Center Grand "

Директор

Искалиев Д.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Center Grand "**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ерен-групп"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 5-ти этажного жилого дома Адрес: Актюбинская область, г. Актобе, мкр. Батыс-2**
(наименование, адрес)

Объект **Блок В**
(наименование)

Договор **№ Ц/19-4 от 14.12.2018г.**

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СТЕНЫ И ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ				
1	1	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	373,977	30501,95	11407021
2	2	1126-0101-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	70,942	42777,12	3034673
3	3	2110-0404-0201 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	794,498	149,04	118412
4	4	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	73,068	20806,20	1520262
5	5	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,654	431471,15	1145211
6	6	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича из силикатного кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	15,022	26485,58	397866
7	7	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича керамического одинарного марки М100. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки	154,675	33216,53	5137774
8	8	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	59,514	36446,67	2169102
9	9	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,549	431471,15	236791
10	10	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	238,058	1767,79	420836
11	11	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	156,620	1392,84	218147
12	12	1106-1501-0312 РСНБ РК 2015	Растворы тяжелые кладочные цементно-глиняные марки 100. Приготовление	м3	2,365	21689,36	51294
13	13	1120-0701-0208 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4688 мм. Установка над шахтами	зонт	13,000	7299,59	94895
14	14	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т.Изготовление	т конструкций	0,711	462019,29	328662
15	15	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,417	236880,72	98666
16	16	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,295	800609,04	236052
17	17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,810	124,62	2220
18	18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	35,620	92,19	3284
19	19	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над шахтами Зн-2	м2 поверхности зонта	1,289	8957,46	11549
20	20	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т.Изготовление	т конструкций	0,069	462019,29	31695
21	21	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,041	236880,72	9793
22	22	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,027	800609,04	21825
23	23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,715	124,62	214
24	24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,430	92,19	316
25	25	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над шахтами Зн-3	м2 поверхности зонта	4,278	8957,46	38323
26	26	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т.Изготовление	т конструкций	0,232	462019,29	107281

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,136	236880,72	32107
28	28	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,097	800609,04	77387
29	29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,820	124,62	725
30	30	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,640	92,19	1073
31	31	1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	14,400	1423,19	20494
32	32	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	4,895	33177,60	162390
			Раздел: Перемычки				
33	33	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	394,000	697,24	274713
34	34	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	54,000	3520,32	190097
35	35	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	22,510	81331,56	1830741
36	36	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических перемычек	т конструкций	7,430	40540,36	301203
37	37	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	7,192	236880,72	1703528
38	38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,238	223641,00	53137
39	39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	185,750	119,92	22275
40	40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	371,500	92,19	34248
			Раздел: Кровля				
41	41	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	810,720	906,92	735258
42	42	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита	м2 утепляемого покрытия	810,720	970,14	786510
43	43	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты , на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	810,720	763,78	619208
44	44	СТ2111-0101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	167,008	35089,20	5860188
45	45	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	810,720	841,11	681903
46	46	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	8107,200	20,47	165950
47	47	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство кровли лоджий	м2 стяжки	37,962	841,11	31930
48	48	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	854,145	20,47	17484
49	49	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	37,962	1872,38	71079
50	50	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	41,295	117583,53	4855612
51	51	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1185,000	3777,14	4475916
52	52	2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1310,610	3316,68	4346874
53	53	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	22,160	56584,44	1253911
54	54	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой м труб	69,000	5029,87	347061
55	55	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м	180,000	2428,88	437198
56	56	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	10,000	2076,84	20768
57	57	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	20,000	2134,08	42682
58	58	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	180,000	2323,08	418154
59	59	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	120,500	1716,12	206792
60	60	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	214,000	1153,44	246836
61	61	2110-0302-0111 РСНБ РК 2015	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	20,000	2302,56	46051
62	62	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 (капельник)	т	0,235	303081,48	71191

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
63	63	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	41,295	11515,33	475526
64	64	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1185,000	402,21	476624
65	65	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	1185,000	101,65	120456
66	66	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Карниз Подшивка профлистом оцинкованным по дереву карниза	м2 потолков	82,800	447,95	37090
67	67	2105-0108-0106 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	89,424	1374,84	122944
68	68	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	49,900	1502,84	74992
69	69	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	49,900	1285,20	64131
70	70	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 (скрутка)	т	0,046	240530,04	11064
71	71	СТ2105-0301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (Ерш)	т	0,030	147255,84	4462
72	72	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6,000	23923,43	143541
73	73	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,560	117583,53	183430
74	74	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,560	10408,27	16237
75	75	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	1,560	101,65	159
76	76	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	131,800	155,92	20550
77	77	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые Изготовление ограждения кровли	т конструкций	0,659	235266,00	155040
78	78	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,659	221763,96	146142
79	79	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,475	124,62	2053
80	80	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	32,950	92,19	3038
			Раздел: Люк и стремянка				
81	81	1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические. Установка	люк	3,000	4567,91	13704
82	82	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10 РК 943-92	м2	2,430	36092,52	87705
83	83	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж стремянки	т конструкций	0,100	96394,55	9676
84	84	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,100	545135,40	54721
85	85	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,550	124,62	318
86	86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,100	92,19	470
			ИТОГО:				59 508 909
			В том числе :				
			Накладные расходы				8 875 315
			Сметная прибыль				4 408 067
			Итого с временными		0,9 %	535 580	60 044 489
			Итого с зимними удорожаниями		1,6065 %	964 615	61 009 104
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				62 229 286
			Коэффициент к договорной цене		0,74933510		46 630 588
			Итого с НДС		12 %	5 595 671	52 226 259

Заказчик:
Директор ТОО "Center Grand"
Искалиев Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ерен-групп"
Баяшева Л.И.