Заказчик: ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Подрядчик: *ТОО «ЕРЕН-групп»*

ФОРМА КС-3

Наименование стройки:" Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е".
Батыс Премиум 2-я очередь, Пятно-1 (по ПДП Батыс-1, мкр-1)

Основание: Договор № ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов			Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код		наименов.	код
		ВС/Под/5ав/01	16.03.2020 г.					
	Стоимость выполненных работ						НДС 12%	Всего
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за июнь 2019 года	из графика					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2017-2020г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:				**107 847 545,86**			**12 941 705,50**	**120 789 251**
Акт выполненных работ №1				22 725 466,90			2 727 056,03	25 452 523
Акт выполненных работ № 2				26 616 409,29			3 193 969,12	29 810 378
Акт выполненных работ № 3				31 332 482,92			3 759 897,95	35 092 381
Акт выполненных работ № 4				27 173 186,76			3 260 782,41	30 433 969
ИТОГО за апрель месяц:				**107 847 545,86**			**12 941 705,50**	**120 789 251**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»
Директор
Баяшева Л.И.

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»
Директор
Дускалиев Р. Ш.

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**

(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.**

Акт выполненных работ 1

за апрель 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

1 блок

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		89,6	34,2	34,2	3064	3064	0	776	4147
			м3 грунта		0	12,03	0	1077		307	
2	Е11-010104-0408 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта, до 30 м. Группа грунтов 2		71,68	84,44	84,44	6052	6052	0	1532	8191
			м3 грунта		0	29,69	0	2128		607	
3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		17,92	810,65	0	14527	0	0	10459	26985
			м3 грунта		810,65	0	14527	0		1999	
4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		89,6	152,14	73,08	13631	6548	0	7213	22512
			м3		79,06	32,76	7083	2935		1668	
5	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			200,85	192,16	0	0	0	0	0
			м3 грунта		8,6	50,87	0	0		0	
6	С341-020103-1001	Перевозка излишнего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км			41		0				0
			т								
7	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале			20,25	17,25	0	0	0	0	0
			м3 грунта		2,9	6,54	0	0		0	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								61 835
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							557	62 392
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							955	63 346
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							1 267	64 613
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									67 837
		Понижающий коффециет	0,96								64 897
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							7 788	72 685
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									72 685

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ /л.4-15-АС/									
8	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		90,3	5465,95	1677,8	493575	151505	268462	126690	669886
			м3 основания		815,15	693,44	73608	62618		49621	
9	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство		41,4	19685,16	1079,64	814966	44697	721421	52976	937377
			м3		1179,9	226,26	48848	9367		69435	
10	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		36	2141,29	1228,84	77087	44238	0	57097	144919
			шт. сборных конструкций		912,45	431,65	32848	15539		10735	
11	Е11-070101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		80	3093,62	1705,75	247490	136460	0	188920	471322
			шт. сборных конструкций		1387,87	613,4	111030	49072		34913	
12	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		85,59	38357		3282976		3282976		3545614
			м3							262638	
13	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /заделки из бетона В12,5/		4	19769,66	1657,5	79079	6630	64966	8135	94191
			м3		1870,55	364,42	7482	1458		6977	
14	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		314,496	2117,08	44,1	665815	13870	585887	63989	788188
			м2 поверхности		210,05	8,74	66058	2747		58384	
15	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная, бетон В7,5 с/ст, W4 F75. Устройство		9,65	19966,68	1079,64	192678	10419	170874	12348	221429
			м3		1179,9	226,26	11386	2183		16402	
16	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /из бетона В25 с/ст, W4 F75/		66,22	23956,53	1657,5	1586401	109760	1352774	134680	1858767
			м3		1870,55	364,42	123868	24132		137686	
17	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		3,15192	241039		759736		759736		820514
			т							60779	
18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,554176	217344		120447		120447		130083
			т							9636	
19	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		106,648	191,44	0,53	20417	56	16516	3639	25981
			м2 изолируемой поверхности		36,05	0,25	3845	27		1925	
20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		96,464	853,43	19,95	82326	1924	55268	23598	114398
			м2 поверхности		260,55	2,5	25134	241		8474	
21	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		51,95	35983,08	4626,15	1869321	240328	1145975	482421	2539881
			м3		9297,75	906,92	483018	47115		188139	
22	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/		4,770751	18754,28	1330,1	89472	6346	1374	75943	178648
			т		17136,18	356,6	81752	1701		13233	
23	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		3,2242635	209067		674087		674087		728014
			т							53927	
24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,5464875	222453		344021		344021		371542

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			т							27522	
25	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		172,93884	853,43	19,95	147592	3450	99083	42306	205090
			м2 поверхности		260,55	2,5	45059	432		15192	
26	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		60	1549,94	808,8	92996	48528	13452	57459	162491
			шт. сборных конструкций		516,94	294,62	31016	17677		12036	
27	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		275	2191,76	1135,06	602734	312142	91094	370057	1050615
			шт. сборных конструкций		725,45	414,94	199498	114110		77823	
28	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка		53	3319,06	1796,36	175910	95207	24735	107524	306109
			шт. сборных конструкций		1056	663,29	55968	35154		22675	
29	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка		94	4686,04	2689,31	440487	252795	62685	260612	757188
			шт. сборных конструкций		1329,86	1019,69	125007	95851		56088	
30	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		70,716	25666		1814997		1814997		1960197
			м3							145200	
31	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7 5 ГОСТ 13579-78		35,339	23964		846864		846864		914613
			м3							67749	
32	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		33	443,45	249,42	14634	8231	1099	8348	24821
			шт. сборных конструкций		160,73	53,66	5304	1771		1839	
33	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т		8	2193,93	1282,82	17551	10263	226	10879	30705
			шт. сборных конструкций		882,92	269,57	7063	2157		2274	
34	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		2,581	79562		205350		205350		221777
			м3							16428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								19 274 360
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							173 469	19 447 829
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							297 552	19 745 381
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							394 908	20 140 289
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									21 145 309
		Понижающий коффеициет	0,92								19 540 116
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							2 344 814	21 884 930
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1									21 884 930
		Раздел: 4. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ . /л.35-46-АС/									
74	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		39	4125,78	962,36	160906	37532	42756	104433	286566
			шт. сборных конструкций		2067,12	202,18	80618	7885		21227	
75	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		32	6251,45	1283,84	200046	41083	54351	133820	360575
			шт. сборных конструкций		3269,14	274,81	104612	8794		26709	
76	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		340,5683	5807		1977680		1977680		2135895
			м2							158214	
77	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		5,11	32883,49	1478,86	168035	7557	129185	29978	213854
			м3		6123,75	323,05	31292	1651		15841	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/		0,01672	18754,28	1330,1	314	22	5	266	626
			т		17136,18	356,6	287	6		46	
79	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,532278	217344		115687		115687		124942
			т							9255	
80	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,27645	209067		57797		57797		62420
			т							4624	
81	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,163078	222453		36277		36277		39179
			т							2902	
82	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,01742	257825		4491		4491		4851
			т							359	
83	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,02792	241039		6730		6730		7268
			т							538	
84	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка /Анкера А1, А2, А3/		0,03638	480718,52	11753,52	17489	428	8743	9873	29550
			т стальных элементов		228650	1335,36	8318	49		2189	
85	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Деталь Д1, Д2/		0,1063329	837503,27	1278,27	89054	136	64769	22027	119967
			т		227106	529,53	24149	56		8886	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								3 385 693
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							30 471	3 416 164
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							52 267	3 468 432
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							69 369	3 537 800
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									3 714 340
		Понижающий коффециет	0,84								3 120 453
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							374 454	3 494 908
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4									3 494 908
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22 721 888
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ									25 452 523

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»
Директор
Баяшева Л.И.

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»
Директор
Дускалиев Р.С.

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**

(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.**

Акт выполненных работ 2

за апрель 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

2 блок

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**		622,8303989	200,85	192,16	125095,4856	119683,0895	56,0547359	26668,60115	163905,2137
			м3 грунта		8,6	50,87	5356,341431	31683,38239		12141,12694	
2	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к**		19,2627958	2288,41	--	44081,17454	--	0	31738,44567	81885,18982
			м3 грунта		2288,41	--	44081,17454	--		6065,569616	
3	Е11-010205-1301	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1**		19,2627958	434,7	--	8373,537334	--	0	6028,946881	15554,68295
			м3 грунта		434,7	--	8373,537334	--		1152,198737	
4	С341-020103-1001	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /во временный отвал/**		1348,395709	41	--	55284,22406	--		--	59706,96199
			т		--	--	--	--		4422,737925	
5	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		642,0931947	20,24783958	17,25294722	13001	11078	60	4363,2	18753,336
			м3 грунта		2,901447976	6,536434329	1863	4197		1389,136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%								339 805
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							3 058	342 864
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							5 246	348 109
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901								6 962	355 072
		Понижающий коффеициет	0,956660427								372 790
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								356 634
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1								42 796	399 430
											399 431

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ /л.4-15-АС/

6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	86,1	5465,95	1677,80	470618	144459	255975	120797	638 729
		НР - 93%; СП - 8%			815,15	693,44	70184	59705		47313	
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м3	39,5	19685,16	1079,64	777564	42646	688312	50544	894 357
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	46606	8937		66249	
8	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	33	2141,29	1228,84	70663	40552	0	52339	132 842
		НР - 118%; СП - 8%			912,45	431,65	30111	14244		9840	
9	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	72	3093,62	1705,75	222741	122814	0	170028	424 190
		НР - 118%; СП - 8%			1387,87	613,40	99927	44165		31421	
10	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подгятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	77,67	38357,00	--	2979188	--	2979188	--	3 217 523
		СП - 8%			--	--	--	--		238335	
11	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /заделки из бетона В12,5/	м3	4,2	19769,66	1657,50	83033	6962	68215	8542	98 901
		НР - 91%; СП - 8%			1870,55	364,42	7856	1531		7326	
12	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	285,824	2117,08	44,10	605112	12605	532470	58158	716 332
		НР - 93%; СП - 8%			210,05	8,74	60037	2498		53062	
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В7,5 с/ст, W4 F75. Устройство	м3	10,68	19966,68	1079,64	213244	11531	189112	13666	245 063
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	12601	2416		18153	
14	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /из бетона В25 с/ст, W4 F75/	м3	73,34	23956,53	1657,50	1756972	121551	1498225	149161	2 058 623
		НР - 91%; СП - 8%			1870,55	364,42	137186	26727		152491	
15	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,49644	241039,00	--	842778	--	842778	--	910 201
		СП - 8%			--	--	--	--		67422	
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,627596	217344,00	--	136404	--	136404	--	147 317
		СП - 8%			--	--	--	--		10912	
17	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	119,008	191,44	0,53	22783	53	18430	4061	28 991
		НР - 94%; СП - 8%			36,05	0,25	4290	30		2147	
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	115,504	853,43	19,95	98575	2304	66176	28256	136 977
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	30095	289		10146	
19	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	47,55	35983,08	4626,15	1710995	219973	1048914	441561	2 324 761
		НР - 91%; СП - 8%			9297,75	906,92	442108	43124		172205	

20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/	т	4,4279328	18754,28	1330,10	83043	5890	1275	70486	165 811
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	75878	1579		12282	
21	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,0185568	209067,00	--	631081	--	631081	--	681 567
		СП - 8%			--	--	--	--		50486	
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,409376	222453,00	--	313520	--	313520	--	338 602
		СП - 8%			--	--	--	--		25082	
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	160,04736	853,43	19,95	136589	3193	91696	39153	189 802
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	41700	400		14059	
24	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	81	1549,94	808,80	125545	65513	18160	77569	219 363
		НР - 118%; СП - 8%			516,94	294,62	41872	23864		16249	
25	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	251	2191,76	1135,06	550132	284900	83144	337761	958 925
		НР - 118%; СП - 8%			725,45	414,94	182088	104150		71031	
26	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	61	3319,06	1796,36	202463	109578	28469	123754	352 314
		НР - 118%; СП - 8%			1056,00	663,29	64416	40461		26097	
27	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	83	4686,04	2689,31	388941	223213	55350	230115	668 581
		НР - 118%; СП - 8%			1329,86	1019,69	110378	84634		49524	
28	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	73,4	25666,00	--	1883884	--	1883884	--	2 034 595
		СП - 8%			--	--	--	--		150711	
29	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	30,299	23964,00	--	726085	--	726085	--	784 172
		СП - 8%			--	--	--	--		58087	
30	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	94,92	22647,00	--	2149653	--	2149653	--	2 321 625
		СП - 8%			--	--	--	--		171972	
31	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /заделки из бетона В12,5/	м3	11,9	21472,94	1319,48	255528	15702	204087	35601	314 419
		НР - 91%; СП - 8%			3003,30	284,26	35739	3383		23290	
32	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	металлических изделий	1,24567	64560,29	2181,89	80421	2718	0	73044	165 742
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	77703	839		12277	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,24567	222453,00	--	277103	--	277103	--	299 271
		СП - 8%			--	--	--	--		22168	
34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	694,08	853,43	19,95	592349	13847	397659	169797	823 116
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	180843	1735		60972	
35	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	39	443,45	249,42	17295	9727	1299	9866	29 334

		НР - 118%; СП - 8%			160,73	53,66	6268	2093		2173	
36	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	8	2193,93	1282,82	17551	10263	226	10880	30 705
		НР - 118%; СП - 8%			882,92	269,57	7063	2157		2274	
37	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,827	79562,00	--	224922	--	224922	--	242 916
		СП - 8%			--	--	--	--		17994	
38	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,242	5465,95	1677,80	1323	406	719	340	1 795
		НР - 93%; СП - 8%			815,15	693,44	197	168		133	
39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м3	0,049	19685,16	1079,64	965	53	854	63	1 109
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	58	11		82	
40	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	0,44	28191,83	3069,40	12404	1351	7591	3566	17 248
		НР - 91%; СП - 8%			7870,59	1034,51	3463	455		1278	
41	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01333	241039,00	--	3213	--	3213	--	3 470
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
42	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03673	676923,27	1278,27	24863	47	22373	2241	29 273
		НР - 91%; СП - 8%			66526,00	529,53	2443	19		2168	
43	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,5042	108371,00	--	163012	--	163012	--	176 053
		СП - 8%			--	--	--	--		13041	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								22 824 613
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							205 422	23 030 035
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							352 360	23 382 395
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							467 648	23 850 042
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									25 040 183
		Понижающий коффециет	0,92								23 139 321
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							2 776 719	25 916 039
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1									25 916 039

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ . /л.35-46-Ас/

86	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	39	4125,78	962,36	160905	37532	42756	104433	286 566
		НР - 118%; СП - 8%			2067,12	202,18	80618	7885		21227	
87	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	32	6251,45	1283,84	200046	41083	54351	133820	360 575
		НР - 118%; СП - 8%			3269,14	274,81	104612	8794		26709	
88	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	340,5683	5807,00	--	1977680	--	1977680	--	2 135 895
		СП - 8%			--	--	--	--		158214	

89	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	5,11	32883,49	1478,86	168035	7557	129185	29978	213 854
		НР - 91%; СП - 8%			6123,75	323,05	31292	1651		15841	
90	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/	т	0,01672	18754,28	1330,10	314	22	5	266	626
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	287	6		46	
91	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,532278	217344,00	--	115687	--	115687	--	124 942
		СП - 8%			--	--	--	--		9255	
92	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27645	209067,00	--	57797	--	57797	--	62 420
		СП - 8%			--	--	--	--		4624	
93	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,163078	222453,00	--	36277	--	36277	--	39 179
		СП - 8%			--	--	--	--		2902	
94	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01742	257825,00	--	4491	--	4491	--	4 851
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
95	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02792	241039,00	--	6730	--	6730	--	7 268
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
96	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /Анкера А1, А2, А3/	т стальных элементов	0,03638	480718,52	11753,52	17489	428	8743	9873	29 550
		НР - 118%; СП - 8%			228650,00	1335,36	8318	49		2189	
97	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Деталь Д1, Д2/	т	0,1063329	837503,27	1278,27	89054	136	64769	22027	119 967
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	24149	56		8886	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								3 385 694
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							30 471	3 416 165
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							52 267	3 468 432
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							69 369	3 537 801
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									3 714 341
		Понижающий коффециет	0,84								3 120 454
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							374 454	3 494 908
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4									3 494 908

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26 550 113
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ									29 810 378

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»
Директор
_____ **Баяшева Л.И.**

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»
Директор
_____ **Дускалиев Р.С.**

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**

(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.**

Акт выполненных работ 3

за апрель 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

3 блок

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	782,6955036	200,85	192,16	157204	150403	70	33514	205 974
		НР - 72%; СП - 8%			8,60	50,87	6731	39816		15257	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	24,2070774	2288,41	--	55396	--	0	39885	102 903
		НР - 72%; СП - 8%			2288,41	--	55396	--		7622	
3	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	24,2070774	434,70	--	10523	--	0	7576	19 547
		НР - 72%; СП - 8%			434,70	--	10523	--		1448	
4	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /во временный отвал/	т	1694,49542	41,00	--	69474	--	69474	--	75 032
		СП - 8%			--	--	--	--		5558	
5	1101-0102-0602 РСНБ	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	806,902581	20,25	17,25	16338	13922	75	5483	23 567
		НР - 72%; СП - 8%			2,90	6,54	2341	5274		1746	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								427 024
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							3 843	430 867
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							6 592	437 459
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							8 749	446 208
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									468 474
		Понижающий коффециет	0,96								448 171
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							53 781	501 952

		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1									501 952
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ /л.4-15-АС/									
6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	112,3	5465,95	1677,80	613826	188417	333868	157556	833 092
		НР - 93%; СП - 8%			815,15	693,44	91541	77873		61711	
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м3	51,6	19685,16	1079,64	1015754	55709	899162	66028	1 168 324
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	60883	11675		86543	
8	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	39	2141,29	1228,84	83510	47925	0	61855	156 995
		НР - 118%; СП - 8%			912,45	431,65	35586	16834		11629	
9	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	82	3093,62	1705,75	253677	139872	0	193643	483 105
		НР - 118%; СП - 8%			1387,87	613,40	113805	50299		35786	
10	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80. СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	92,8	38357,00	--	3559530	--	3559530	--	3 844 292
		СП - 8%			--	--	--	--		284762	
11	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /заделки из бетона В12,5/	м3	4,5	19769,66	1657,50	88963	7459	73087	9152	105 965
		НР - 91%; СП - 8%			1870,55	364,42	8417	1640		7849	
12	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	339,252	2117,08	44,10	718224	14961	632003	69029	850 233
		НР - 93%; СП - 8%			210,05	8,74	71260	2965		62980	
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В7,5 с/ст, W4 F75. Устройство	м3	13,11	19966,68	1079,64	261763	14154	232141	16776	300 822
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	15468	2966		22283	
14	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /из бетона В25 с/ст, W4 F75/	м3	87,75	23956,53	1657,50	2102186	145446	1792599	178468	2 463 106
		НР - 91%; СП - 8%			1870,55	364,42	164141	31978		182452	
15	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,220631	241039,00	--	1017337	--	1017337	--	1 098 724
		СП - 8%			--	--	--	--		81387	
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7843	217344,00	--	170463	--	170463	--	184 100
		СП - 8%			--	--	--	--		13637	
17	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	130,5245	191,44	0,53	24988	69	20213	4454	31 797
		НР - 94%; СП - 8%			36,05	0,25	4705	33		2355	
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	135,616	853,43	19,95	115739	2706	77698	33177	160 829
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	35335	339		11913	

19	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	56,12	35983,08	4626,15	2019370	259620	1237961	521144	2 743 756
		НР - 91%; СП - 8%			9297,75	906,92	521790	50896		203241	
20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/	т	4,770751	18754,28	1330,10	89472	6346	1374	75943	178 648
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	81752	1701		13233	
21	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,616119	209067,00	--	756011	--	756011	--	816 492
		СП - 8%			--	--	--	--		60481	
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,722076	222453,00	--	383081	--	383081	--	413 727
		СП - 8%			--	--	--	--		30646	
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	191,66472	853,43	19,95	163572	3824	109810	46888	227 297
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	49938	479		16837	
24	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	153	1549,94	808,80	237141	123746	34303	146519	414 353
		НР - 118%; СП - 8%			516,94	294,62	79092	45077		30693	
25	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	360	2191,76	1135,06	789034	408622	119250	484438	1 375 351
		НР - 118%; СП - 8%			725,45	414,94	261162	149378		101878	
26	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	41	3319,06	1796,36	136081	73651	19135	83179	236 801
		НР - 118%; СП - 8%			1056,00	663,29	43296	27195		17541	
27	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	92	4686,04	2689,31	431116	247417	61352	255067	741 077
		НР - 118%; СП - 8%			1329,86	1019,69	122347	93811		54895	
28	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	96,307	25666,00	--	2471815	--	2471815	--	2 669 561
		СП - 8%			--	--	--	--		197745	
29	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	41,136	23964,00	--	985783	--	985783	--	1 064 646
		СП - 8%			--	--	--	--		78863	
30	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	91,259	22647,00	--	2066743	--	2066743	--	2 232 082
		СП - 8%			--	--	--	--		165339	
31	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /заделки из бетона В12,5/	м3	14,3	21472,94	1319,48	307063	18869	245247	42781	377 832
		НР - 91%; СП - 8%			3003,30	284,26	42947	4065		27988	
32	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции Армирование кладки /л.13-15-АС/	т металлических изделий	1,36539	64560,29	2181,89	88150	2979	0	80065	181 672
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	85171	920		13457	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,36539	222453,00	--	303735	--	303735	--	328 034
		СП - 8%			--	--	--	--		24299	

34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	729,096	853,43	19,95	622232	14545	417721	178363	864 642
		НР - 93%, СП - 8%			260,55	2,50	189966	1823		64048	
35	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	69	443,45	249,42	30598	17210	2298	17456	51 898
		НР - 118%, СП - 8%			160,73	53,66	11090	3703		3844	
36	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	2193,93	1282,82	13164	7697	169	8160	23 029
		НР - 118%, СП - 8%			882,92	269,57	5298	1617		1706	
37	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,757	79562,00	--	298914	--	298914	--	322 828
		СП - 8%			--	--	--	--		23913	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								26 945 108
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							242 506	27 187 614
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							415 970	27 603 585
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							552 072	28 155 656
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									29 560 652
		Понижающий коффециет	0,92								27 316 628
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							3 277 995	30 594 624
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1									30 594 624
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ . /л.44-54-АС/									
72	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	26	4125,78	962,36	107270	25021	28504	69622	191 044
		НР - 118%, СП - 8%			2067,12	202,18	53745	5257		14151	
73	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	35	6251,45	1283,84	218801	44934	59446	146365	394 379
		НР - 118%, СП - 8%			3269,14	274,81	114420	9618		29213	
74	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	412,85238	5807,00	--	2397434	--	2397434	--	2 589 228
		СП - 8%			--	--	--	--		191795	
75	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	8,33	32883,49	1478,86	273919	12319	210590	48869	348 611
		НР - 91%, СП - 8%			6123,75	323,05	51011	2691		25823	
76	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/	т	0,02842	18754,28	1330,10	533	38	8	452	1 064
		НР - 91%, СП - 8%			17136,18	356,60	487	10		79	
77	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,531836	217344,00	--	115591	--	115591	--	124 839
		СП - 8%			--	--	--	--		9247	
78	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50484	209067,00	--	105545	--	105545	--	113 989

		СП - 8%			--	--	--	--		8444	
79	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,164112	222453,00	--	36507	--	36507	--	39 428
		СП - 8%			--	--	--	--		2921	
80	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0168	257825,00	--	4331	--	4331	--	4 678
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
81	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1311	241039,00	--	31600	--	31600	--	34 128
		СП - 8%			--	--	--	--		2528	
82	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /Анкера А1, А2, А3/	т стальных элементов	0,03638	480718,52	11753,52	17489	428	8743	9873	29 550
		НР - 118%; СП - 8%			228650,00	1335,36	8318	49		2189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								3 870 939
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							34 838	3 905 777
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							59 758	3 965 536
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							79 311	4 044 846
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									4 246 688
		Понижающий коффециет	0,84								3 567 684
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							428 122	3 995 806
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4									3 995 806

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								31 243 071
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ									35 092 381

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор

_____ **Баяшева Л.И.**

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор

_____ **Дускалиев Р.С.**

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**

(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.**

Акт выполненных работ 4

за апрель 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

4 блок

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	622,8303989	200,85	192,16	125095	119683	56	26669	163 904
		НР - 72%; СП - 8%			8,60	50,87	5356	31683		12141	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	19,2627958	2288,41	--	44081	--	0	31738	81 885
		НР - 72%; СП - 8%			2288,41	--	44081	--		6066	
3	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	19,2627958	434,70	--	8374	--	0	6029	15 555
		НР - 72%; СП - 8%			434,70	--	8374	--		1152	
4	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /во временный отвал/	т	1348,395709	41,00	--	55284	--		--	59 707
		СП - 8%			--	--	--	--		4423	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	642,0931947	20,25	17,25	13001	11078	60	4363	18 753
		НР - 72%; СП - 8%			2,90	6,54	1863	4197		1389	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	437,9319984	34,20	34,20	14977	14977	0	3793	20 270
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,03	--	5268		1502	
7	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта, до 30 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	437,9319984	84,44	84,44	36979	36979	0	9362	50 046
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,69	--	13002		3707	

8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	109,4829996	810,65	--	88752	--	0	63902	164 866
		НР - 72%; СП - 8%			810,65	--	88752	--		12212	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	547,4149979	152,14	73,08	83282	40005	--	44071	137 541
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	43276	17933		10188	
10	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	94,6781968	200,85	192,16	19016	18193	9	4054	24 916
		НР - 72%; СП - 8%			8,60	50,87	814	4816		1846	
11	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка излишнего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	198,8242133	41,00	--	8152	--		--	8 804
		СП - 8%			--	--	--	--		652	
12	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	94,6781968	20,25	17,25	1917	1633	9	644	2 765
		НР - 72%; СП - 8%			2,90	6,54	275	619		205	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								749 012
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							6 741	755 753
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							11 563	767 316
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							15 346	782 662
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									821 718
		Понижающий коффециет	0,96								786 104
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							94 332	880 436
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1									880 436
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ /л.4-15-АС/									
13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	91	5465,95	1677,80	497401	152680	270543	127672	675 079
		НР - 93%; СП - 8%			815,15	693,44	74179	53103		50006	
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м3	42,5	19685,16	1079,64	836619	45885	740589	54383	962 283
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	50146	9616		71280	
15	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	38	2141,29	1228,84	81369	46696	0	60269	152 970
		НР - 118%; СП - 8%			912,45	431,65	34673	6403		11331	
16	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	78	3093,62	1705,75	241302	133049	0	184197	459 539
		НР - 118%; СП - 8%			1387,87	613,40	108254	47845		34040	
17	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	85,01	38357,00	--	3260729	--	3260729	--	3 521 587
		СП - 8%			--	--	--	--		260858	
18	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /заделки из бетона В12,5/	м3	4,4	19769,66	1657,50	86987	7293	71463	8949	103 610
		НР - 91%; СП - 8%			1870,55	364,42	8230	1603		7675	

19	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	312,968	2117,08	44,10	662578	13802	583037	63681	784 359
		НР - 93%, СП - 8%			210,05	8,74	65739	2735		58101	
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В7,5 с/ст, W4 F75. Устройство	м3	9,66	19966,68	1079,64	192878	10429	171051	12361	221 658
		НР - 91%, СП - 8%			1179,90	226,26	11398	2186		16419	
21	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /из бетона В25 с/ст, W4 F75/	м3	66,86	23956,53	1657,50	1601734	110820	1365848	135981	1 876 732
		НР - 91%, СП - 8%			1870,55	364,42	125065	24365		139017	
22	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,18636	241039,00	--	768037	--	768037	--	829 480
		СП - 8%			--	--	--	--		61443	
23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,564356	217344,00	--	122659	--	122659	--	132 472
		СП - 8%			--	--	--	--		9813	
24	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	108,328	191,44	0,53	20738	57	16776	3696	26 389
		НР - 94%, СП - 8%			36,05	0,25	3905	27		1955	
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	99,344	853,43	19,95	84783	1982	56917	24303	117 813
		НР - 93%, СП - 8%			260,55	2,50	25884	248		8727	
26	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	47,55	35983,08	4626,15	1710995	219973	1048914	441561	2 324 761
		НР - 91%, СП - 8%			9297,75	906,92	442108	43124		172205	
27	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/	т	4,4279328	18754,28	1330,10	83043	5890	1275	70486	165 811
		НР - 91%, СП - 8%			17136,18	356,60	75878	1579		12282	
28	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,3576534	209067,00	--	701975	--	701975	--	758 132
		СП - 8%			--	--	--	--		56158	
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-20 4	т	1,617623	222453,00	--	359845	--	359845	--	388 633
		СП - 8%			--	--	--	--		28788	
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	180,68472	853,43	19,95	154202	3605	103520	44202	214 276
		НР - 93%, СП - 8%			260,55	2,50	47077	452		15872	
31	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	67	1549,94	808,80	103846	54190	15021	64162	181 449
		НР - 118%, СП - 8%			516,94	294,62	34635	19740		13441	
32	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	282	2191,76	1135,06	618076	320087	93413	379476	1 077 357
		НР - 118%, СП - 8%			725,45	414,94	204577	117013		79804	

33	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	49	3319,06	1796,36	162634	88022	22868	99409	283 006
		НР - 118%; СП - 8%			1056,00	663,29	51744	32501		20963	
34	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	95	4686,04	2689,31	445174	255484	63353	263385	765 243
		НР - 118%; СП - 8%			1329,86	1019,69	126337	96871		56685	
35	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	66,651	25666,00	--	1710665	--	1710665	--	1 847 518
		СП - 8%			--	--	--	--		136853	
36	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	26,268	23964,00	--	629486	--	629486	--	679 845
		СП - 8%			--	--	--	--		50359	
37	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	98,184	22647,00	--	2223573	--	2223573	--	2 401 459
		СП - 8%			--	--	--	--		177886	
38	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /заделки из бетона В12,5/	м3	13,1	21472,94	1319,48	281296	17285	224667	39191	346 125
		НР - 91%; СП - 8%			3003,30	284,26	39343	3724		25639	
39	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,27683	64560,29	2181,89	82433	2786	0	74872	169 888
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	79647	860		12584	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,27683	222453,00	--	284035	--	284035	--	306 757
		СП - 8%			--	--	--	--		22723	
41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	757,776	853,43	19,95	646709	15118	434153	185380	898 654
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	197439	1894		66567	
42	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	33	443,45	249,42	14634	8231	1099	8348	24 821
		НР - 118%; СП - 8%			160,73	53,66	5304	1771		1839	
43	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	8	2193,93	1282,82	17551	10263	226	10880	30 705
		НР - 118%; СП - 8%			882,92	269,57	7063	2157		2274	
44	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,581	79562,00	--	205350	--	205350	--	221 777
		СП - 8%			--	--	--	--		16428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								22 950 190
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							206 552	23 156 741
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							354 298	23 511 040
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							470 221	23 981 260
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									25 177 949
		Понижающий коффециет	0,92								23 266 629
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							2 791 995	26 058 624
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1									26 058 624

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ . /л.35-46-Ас/

85	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	39	4125,78	962,36	160905	37532	42756	104433	286 566
		НР - 118%; СП - 8%			2067,12	202,18	80618	7885		21227	
86	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	32	6251,45	1283,84	200046	41083	54351	133820	360 575
		НР - 118%; СП - 8%			3269,14	274,81	104612	8794		26709	
87	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	340,5683	5807,00	--	1977680	--	1977680	--	2 135 895
		СП - 8%			--	--	--	--		158214	
88	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	5,11	32883,49	1478,86	168035	7557	129185	29978	213 854
		НР - 91%; СП - 8%			6123,75	323,05	31292	1651		15841	
89	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/	т	0,01672	18754,28	1330,10	314	22	5	266	626
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	287	6		46	
90	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,532278	217344,00	--	115687	--	115687	--	124 942
		СП - 8%			--	--	--	--		9255	
91	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27645	209067,00	--	57797	--	57797	--	62 420
		СП - 8%			--	--	--	--		4624	
92	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,163078	222453,00	--	36277	--	36277	--	39 179
		СП - 8%			--	--	--	--		2902	
93	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01742	257825,00	--	4491	--	4491	--	4 851
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
94	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02792	241039,00	--	6730	--	6730	--	7 268
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
95	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /Анкера А1, А2, А3/	т стальных элементов	0,03638	480718,52	11753,52	17489	428	8743	9873	29 550
		НР - 118%; СП - 8%			228650,00	1335,36	8318	49		2189	
96	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Деталь Д1, Д2/	т	0,1063329	837503,27	1278,27	89054	136	64769	22027	119 967
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	24149	56		8886	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								3 385 694
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							30 471	3 416 165
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							52 267	3 468 433
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							69 369	3 537 801
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									3 714 341
		Понижающий коффециет	0,84								3 120 454
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							374 455	3 494 909

		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4									3 494 909
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27 084 895
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ									30 433 969

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор

_____ **Баяшева Л.И.**

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор

_____ **Дускалиев Р.Ш.**