Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "BCS Construction"

Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Наименование объекта: Строительство многофункционального жилого комплекса «ТЕРЕМКИ» со встроенной инфраструктурой, расположенный по адресу: Турксибский район, пр. Сейфуллина 51 и ул. Буденного 99, в г. Алматы. Блочно-модульные котельные

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за **04 августа 2023 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Доп.соглашение №1 от 15.02.2023 г.к Договору		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		38	30.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено :	**30 296 332,40**	**27 050 296,79**							**3 246 035,61**	**30 296 332,40**

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заместитель руководителя _____ **Нургожаев А.Д.**

Исполнитель: **ТОО "BCS Construction"**

Директор _____ **Прокошин П.В.**

Технический надзор: **ТОО "RTA Proffi"**

_____ **Розиев Р.М.**

Заказчик: **КГУ "Управление строительства города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "BCS Construction"**

Договор : Доп.соглашение №1 от 15.02.2023 г.к Договору № 38 от 30.09.2022г.

РЕЕСТР №3
актов выполненных работ за август 2023 г.

по объекту : **Строительство многофункционального жилого комплекса «ТЕРЕМКИ» со встроенной инфраструктурой, расположенный по адресу: Турксибский район, пр. Сейфуллина 51 и ул. Буденного 99, в г. Алматы. Блочно-модульные котельные**

Стоимость по договору 420 296 332,40 тенге

Стоимость по смете 442 417 192,00 тенге

Скидка, 5 % 22 120 859,60 тенге

№ п/п	№ сметы	№ АВР	№ОФ авр	Наименование сметы	Стоимость АВР, тенге	в том числе оборудование:
1	02-01-01	5	3150	Котельная №1	15 417 066,00	
2	02-01-02	6	3170	Котельная №2	14 879 266,40	
				Всего:	**30 296 332,40**	

Составил инженер-сметчик _____ Алдашева А.Б.

Заказчик: **КГУ "Управление строительства города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "BCS Construction"**

Договор : Доп.соглашение №1 от 15.02.2023 г.к Договору № 38 от 30.09.2022г.

РЕЕСТР №3
актов выполненных работ за август 2023 г.

по объекту : Строительство **многофункционального жилого комплекса «ТЕРЕМКИ» со встроенной инфраструктурой, расположенный по адресу: Турксибский район, пр. Сейфуллина 51 и ул. Буденного 99, в г. Алматы. Блочно-модульные котельные**

Стоимость по договору	420 296 332,40	тенге
Стоимость по смете	442 417 192,00	тенге
Скидка, 5 %	22 120 859,60	тенге

№ п/п	№ сметы	№ АВР	№ОФ авр	Наименование сметы	Стоимость АВР, тенге	в том числе оборудование:
1	02-01-01	5	3150	Котельная №1	15 417 066,00	
2	02-01-02	6	3170	Котельная №2	14 879 266,40	
				Всего:	**30 296 332,40**	

Составил инженер-сметчик _____ Алдашева А.Б.

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы", БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4, 2620814**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, 8727 227 73 28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса «ТЕРЕМКИ» со встроенной инфраструктурой, расположенный по адресу: Турксибский район, пр. Сейфуллина 51 и ул. Буденного 99, в г. Алматы. Блочно-модульные котельные**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многофункционального жилого комплекса «ТЕРЕМКИ» со встроенной инфраструктурой, расположенный по адресу: Турксибский район, пр. Сейфуллина 51 и ул. Буденного 99, в г. Алматы. Блочно-модульные котельные**

(наименование)

Доп.соглашение №1 от 15.02.2023 г к Договору №38 от 30.09.2022 г.

Акт выполненных работ №5

за **август 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Котельная №1 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Крышка колодца М1, 2 шт										
1	75	Е11-080201-0703	Решетки /крышка/ приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,069187	925222,36 66960,9	10712,52 4449,63	64013 4633	741 308	58639	4595 5489	74097	
2	76	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	5,5602	179,07 45,74	3,07 0,54	996 254	17 3	724	178 94	1268	
3	77	Е11-130301-1409 К=5	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	5,5602	1731,14 114,95	9,78 1,79	9625 639	54 10	8932	448 806	10879	
			Итого по разделу: 1. Крышка колодца М1, 2 шт									86244	
			Раздел: 2. Железобетонный канал										
4	85	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	19457,54 1688,85	1186,72 323,98	1946 169	118 32	1658	183 170	2299	
5	86	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,8	27286,42 5770,7	2194,96 908,61	21829 4617	1756 727	15457	4863 2135	28827	
6	87	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,01896	419679		7957		7957		8594	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	88	Е11-070404-0101 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Укладка	т	0,08	8294,63	2617,47	664	210	252	637 283	1023	
				м3 сборных конструкций		2528,68	470,11	202	38		76		
8	89	С1225-202-1107	Плита перекрытия лотков теплотрасс. ГОСТ 13015-2012	м3	0,08	98307		7865		7865	629	8494	
9	90	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Опоры. Устройство	м3	0,16	27390,1	718,35	4382	114	3316	911	5716	
						5945,4	309,14	951	49		423		
10	91	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,072	942399,39	1569,39	67853	113	60883	6290	80074	
						95236	758,07	6857	55		5931		
11	92	Е11-070601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	0,02	16375,78	680,38	328	13	52	314	693	
						13117,35	171,86	262	3		51		
12	93	С1212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,02	17409		348		348	28	376	Казахстан
13	94	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,009	942399,39	1569,39	8482	14	7610	786	10009	
						95236	758,07	857	7		741		
14	95	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0008	346394		277		277	22	299	Казахстан
15	96	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	18,216	776,91	35,22	14152	642	5080	8250	24194	
						462,8	18,99	8430	346		1792		
16	97	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	18,216	3473,46	104,16	63273	1897	29013	22967	93139	
						1776,6	50,69	32363	923		6899		
17	98	Е11-130501-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	18,216	1680,01	104,16	30603	1897	14934	10139	44001	
						756	50,69	13771	923		3259		
18	99	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.		18,216	776,91	35,22	14152	642	5080	8250	24194	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 стяжки		462,8	18,99	8430	346		1792		
			Итого по разделу: 2. Железобетонный канал									331932	
			Раздел: 3. Поддон Пдм1, 1 шт										
19	100	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,35	19457,54	1186,72	6810	415	5804	641	8047	
				м3		1688,85	323,98	591	113		596		
20	101	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты железобетонные с ребрами вверх. Устройство		0,6	29557,11	2265,08	17734	1359	12660	3720	23170	
				м3		6191,64	620,66	3715	372		1716		
21	102	СТ214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,01851	344112		6370		6370		6880	Казахстан
				т							510		
			Итого по разделу: 3. Поддон Пдм1, 1 шт									38097	
			Раздел: 4. Опоры										
22	103	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,13	19457,54	1186,72	2529	154	2156	238	2988	
				м3		1688,85	323,98	220	42		221		
23	104	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Опоры бетонные. Устройство		0,9	31330,23	1254,8	28197	1129	20475	6293	37249	
				м3		7325,5	357,7	6593	322		2759		
24	105	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0816	942399,39	1569,39	76900	128	69000	7128	90750	
				т		95236	758,07	7771	62		6722		
25	106	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,1	19457,54	1186,72	1946	118	1658	183	2299	
				м3		1688,85	323,98	169	32		170		
26	107	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Опоры бетонные. Устройство		0,5	31330,23	1254,8	15665	628	11375	3496	20694	
				м3		7325,5	357,7	3663	179		1533		
27	108	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0258	942399,39	1569,39	24314	41	21816	2254	28693	
				т		95236	758,07	2457	20		2125		
28	109	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж		0,0594	136599,16	6731,1	8114	400	536	4976	14137	
				т конструкций		120851,2	566,64	7179	34		1047		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	110	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,0594	856578		50881		50881	4070	54951	Казахстан
30	111	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	5,5602	179,07 45,74	3,07 0,54	996 254	17 3	724	178 94	1268	
31	112	Е11-130301-1409 К=5	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	5,5602	1731,14 114,95	9,78 1,79	9625 639	54 10	8932	448 806	10879	
32	113	Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 17	Здания из сборных и одиночных блок-боксов. Установка котельной	т конструкций	65	38898,67 17870	17268,64 6205,79	2528414 1161550	1122461 403376	244402	1424083 316200	4268697	
33	114	Е11-090102-0104 Изм. и доп. вып. 16	Дымовая труба. Монтаж	т конструкций	7,173	53465,93 33009,15	12451,71 4235,3	383511 236775	89316 30380	57420	184337 45428	613276	
34	115	Е11-090202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Резервуары. Монтаж	т конструкций	7,68	181319,04 73657,5	79875,36 19181,04	1392530 565690	613442 147310	213398	491970 150760	2035260	
			Итого по разделу: 4. Опоры									**7181141**	
			Раздел: 5. Вертикальная планировка										
35	117	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	62,5	67,98 0	67,98 25,52	4249 0	4249 1595	0	1148 432	5829	
36	118	Е11-010102-0319 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	62,5	154,67 4,99	149,46 28,74	9667 312	9341 1796	14	1518 895	12080	
37	119	С3412-101-0117 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		115,625	1530		176906				191058	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	120	Е11-010102-0601	Работа на отвале I группы грунтов	1 км	62,5	19,79	16,35	1237	1022	2	14152 499	1875	
				м3		3,4	7,68	212	480		139		
			Итого по разделу: 5. Вертикальная планировка									210842	
			Раздел: 6. Покрытия										
39	121	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, пресвы. Устройство		34,8	3029,46	1179,87	105425	41059	57731	19251	134650	
			м3 материала основания в плотном теле			190,66	321,56	6635	11190		9974		
40	122	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17 К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство		116	2054,85	269,66	238362	31280	195445	23671	282996	
			м2 основания или покрытия			100,32	88,63	11637	10281		20963		
41	123	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1044	221959,70	2310,14	23173	241	22931	140	25178	
						0	1238,3	0	129		1865		
42	124	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		116	1573,89	203,45	182571	23601	155482	7836	205640	
			м2 покрытия			30,08	32,47	3489	3767		15233		
43	125	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306, толщина 6 см		116	659,24	0,08	76472	9	75233	1328	84024	
			м2 покрытия			10,6	0	1230	0		6224		
44	126	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1044	221959,70	2310,14	23173	241	22931	140	25178	
						0	1238,3	0	129		1865		
45	127	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		116	1685,19	214,79	195482	24916	167077	7737	219477	
			м2 покрытия			30,08	31,68	3489	3675		16258		
46	128	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		74	2116,68	35,75	156634	2646	78164	83192	259012	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	129	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м бортового камня	3,33	1024,66 48258	16,28	75825 160699	1205	160699	19186 12856	173555	Казахстан
48	130	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты железобетонные плоские. Устройство	м3	11,88	21529,22 2676,05	1833,88 521,8	255767 31791	21787 6199	202189	34571 23227	313565	
49	131	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5808	441876		256642		256642	20531	277173	
50	132	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	132	814,96 462,8	35,22 18,99	107575 61090	4649 2507	41836	59781 13388	180744	
51	133	Е11-110101-1102 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1101, толщина 100 мм	м2 стяжки	132	1450,08 91,52	95,15 50,23	191411 12081	12559 6630	166770	17588 16720	225719	
52	134	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	132	1374,47 244,94	3,44 1,4	181430 32332	454 185	148644	35118 17324	233872	
53	135	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	132	213,43 39,46	0 0	28173 5209	0 0	22964	5625 2704	36502	
54	136	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33		88	1975,44	35,75	173839	3146	80523	98931	294592	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м бортового камня			1024,66	16,28	90170	1433		21822		
55	137	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,408	48258		67947		67947		73383	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Покрытия								5436	**3045260**	
			Раздел: 7. Озеленение										
56	138	Е11-010102-0319 Изм. и доп. вып. 20	Грунты I группы /растительный грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	25,88	154,67 4,99	149,46 28,74	4003 129	3868 744	6	629 371	5003	
57	139	С3412-101-0117 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	45,29	1530		69294			5543	74837	
58	140	Е11-470112-0104	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	129,4	537,92 520	17,92 4,65	69607 67288	2319 602	0	59743 10348	139698	
59	141	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	129,4	326,38 77,07	188,81 48,96	42234 9973	24432 6335	7829	14351 4527	61112	
			Итого по разделу: 7. Озеленение									**280650**	
			Раздел: 8. Ограждение										
60	142	У86-010602-0601 0	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,00 м	секция	36	39834 6006	8678 3455	1434024 216216	312408 124380	905400	251532 134856	1820412	
61	143	У86-010605-0202 0	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4.0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	208608 32623	5866 2508	208608 32623	5866 2508	170119	41379 19999	269986	
			Итого по разделу: 8. Ограждение									**2090398**	
			ИТОГО:					**9317885**	**2367983**	**3962262**	**2964110**	**13264564**	
			В том числе :					**2741432**	**771795**		**982569**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		119381				13 383 942	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		144547				13 528 489	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		270570				13 799 059	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									14 489 723	
			НДС			12 %		1738767					
			Итого с НДС									16 228 490	
			Конкурсная скидка			5%		811425					
			Итого к оплате с учетом конкурсной скидки									15 417 066	
			В том числе НДС									1 651 828	

Заказчик:

КГУ "Управление строительства города Алматы"

Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

Технический надзор:

ТОО "RTA Proff"

Розиев Р.М.

Сметчик Технадзора

Подрядчик:

Директор ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Начальник участка ТОО "BCS Construction"

Ахмаров Р. Х.

Авторский надзор

ТОО «Qazaq Project»

Нәлібек С.Ж.

Заказчик: **КГУ "Управление строительства города Алматы", БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4, 2620814**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, 8727 227 73 28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство многофункционального жилого комплекса «ТЕРЕМКИ» со встроенной инфраструктурой, расположенный по адресу: Турксибский район, пр. Сейфуллина 51 и ул. Буденного 99, в г. Алматы. Блочно-модульные котельные**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство многофункционального жилого комплекса «ТЕРЕМКИ» со встроенной инфраструктурой, расположенный по адресу: Турксибский район, пр. Сейфуллина 51 и ул. Буденного 99, в г. Алматы. Блочно-модульные котельные**

(наименование)

Доп.соглашение №1 от 15.02.2023 г.к Договору №38 от 30.09.2022 г.

Акт выполненных работ №6

за **август 2023** (месяц, год) на **02-01-02 Котельная №2** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Топливохранилище										
1	58	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		5,76	9703,25	2005,34	55891	11551	18735	29390	92103	
				м3 подстилающего слоя		4445,28	982,85	25605	5661		6822		
2	59	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		38,4	1374,47	3,44	52780	132	43242	10216	68036	
				м2 покрытия		244,94	1,4	9406	54		5040		
3	60	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101, толщина 5 см		38,4	853,74	0	32784	0	26723	6546	42476	
				м2 покрытия		157,84	0	6061	0		3146		
4	61	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		40	1247,79	35,27	49912	1411	24669	23116	78870	
				м2 стяжки		595,8	18,99	23832	760		5842		
5	62	Е11-110101-1106 К=26	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105, средняя толщина 150 мм		40	4307,79	154,61	172312	6184	160064	8769	195567	
				м2 стяжки		151,58	81,63	6063	3265		14486		
6	63	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		40	1374,47	3,44	54979	138	45044	10642	70871	
				м2 покрытия		244,94	1,4	9798	56		5250		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	64	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	42,4	1975,44 1024,66	35,75 16,28	83759 43446	1516 690	38797	47667 10514	141940	
8	65	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,6784	48258		32738		32738	2619	35357	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Топливохранилище									725220	
			Раздел: 2. Опоры										
9	113	Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 17	Здания из сборных и одноярусных блок-боксов. Установка котельной	т	65	38898,67 17870	17268,64 6205,79	2528414 1161550	1122461 403376	244402	1424083 316200	4268697	
10	114	Е11-090102-0104 Изм. и доп. вып. 16	Дымовая труба. Монтаж	т конструкций	7,173	53465,93 33009,15	12451,71 4235,3	383511 236775	89316 30380	57420	184337 45428	613276	
11	115	Е11-090202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Резервуары. Монтаж	т конструкций	7,68	181319,04 73657,5	79875,36 19181,04	1392530 565690	613442 147310	213398	491970 150760	2035260	
			Итого по разделу: 2. Опоры									6917233	
			Раздел: 3. Вертикальная планировка										
12	117	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	62,5	67,98 0	67,98 25,52	4249 0	4249 1595	0	1148 432	5829	
13	118	Е11-010102-0319 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	62,5	154,67 4,99	149,46 28,74	9667 312	9341 1796	14	1518 895	12080	
14	119	С3412-101-0117 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	115,625	1530		176906			14152	191058	
15	120	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	62,5	19,79 3,4	16,35 7,68	1237 212	1022 480	2	499 139	1875	
			Итого по разделу: 3. Вертикальная планировка									210842	
			Раздел: 4. Покрытия										
16	121	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	39	3029,46 190,66	1179,87 321,56	118149 7436	46015 12541	64698	21575 11178	150902	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	122	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17 К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство	м2 основания или покрытия	130	2054,85 100,32	269,66 88,63	267130 13041	35056 11522	219033	26528 23493	317151	
18	123	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,117	221959,7 0	2310,14 1238,3	25969 0	270 145	25699	156 2090	28215	
19	124	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	130	1573,89 30,08	203,45 32,47	204606 3910	26448 4221	174247	8782 17071	230459	
20	125	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306, толщина 6 см	м2 покрытия	130	659,24 10,6	0,08 0	85701 1378	10 0	84313	1488 6975	94164	
21	126	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,117	221959,7 0	2310,14 1238,3	25969 0	270 145	25699	156 2090	28215	
22	127	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	130	1685,19 30,08	214,79 31,68	219075 3910	27922 4118	187242	8671 18220	245966	
23	128	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	46	2116,68 1024,66	35,75 16,28	97367 47134	1645 749	48588	51714 11926	161007	
24	129	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,07	48258		99894		99894	7992	107886	Казахстан
25	130	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты железобетонные плоские. Устройство	м3	11,88	21529,22 2676,05	1833,88 521,8	255767 31791	21787 6199	202189	34571 23227	313565	
26	131	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5808	441876		256642		256642	20531	277173	Казахстан
27	132	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	132	814,96 462,8	35,22 18,99	107575 61090	4649 2507	41836	59781 13388	180744	
28	133	Е11-110101-1102 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 100 мм	м2 стяжки	132	1450,08 91,52	95,15 50,23	191411 12081	12559 6630	166770	17588 16720	225719	
29	134	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	132	1374,47 244,94	3,44 1,4	181430 32332	454 185	148644	35118 17324	233872	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	135	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	132	213,43 39,46	0 0	28173 5209	0 0	22964	5625 2704	36502	
31	136	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	88	1975,44 1024,66	35,75 16,28	173839 90170	3146 1433	80523	98931 21822	294592	
32	137	С 1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,408	48258		67947		67947	5436	73383	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Покрытия									2999515	
			Раздел: 5. Озеленение										
33	138	Е11-010102-0319 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы /растительный грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	10,28	154,67 4,99	149,46 28,74	1590 51	1536 295	2	250 147	1987	
34	139	С 3412-101-0117 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	17,99	1530		27525			2202	29727	
35	140	Е11-470112-0104	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	51,4	537,92 520	17,92 4,65	27649 26728	921 239	0	23731 4110	55490	
36	141	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	51,4	326,38 77,07	188,81 48,96	16776 3961	9705 2517	3110	5701 1798	24275	
			Итого по разделу: 5. Озеленение									111479	
			Раздел: 6. Ограждение										
37	142	У86-010602-0601 0	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,00 м	секция	31	39834 6006	8678 3455	1234854 186186	269018 107105	779650	216597 116126	1567577	Казахстан
38	143	У 86-010605-0202 0	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	208608 32623	5866 2508	208608 32623	5866 2508	170119	41379 19999	269986	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Ограждение									1837563	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					8955315	2328040	3775057	2898243	12801852	
								2647781	758482		948294		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		115217					
			Итого с временными									12 917 066,00	
			Зимние удорожания			1,08 %		139504					
			Итого с зимними удорожаниями									13 056 570,00	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		261131					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13 317 701,00	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									13 984 272,93	
			НДС			12 %		1 678 112,75					
			Итого с НДС									15 662 385,68	
			Конкурсная скидка			5%		783 119,28					
			Итого к оплате с учетом конкурсной скидки									14 879 266,40	
			В том числе НДС									1 594 207,11	

Заказчик:

КГУ "Управление строительства города Алматы"

Табылданов Б.А.

Отдел сметной работы

Технический надзор:

ТОО "RTA Proffi"

Розиев Р.М.

Сметчик Технадзора

Авторский надзор

ТОО «Qazaq Project»

Нәлібек С.Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "BCS Construction"

Прокошин Н.В.

Начальник участка ТОО "BCS Construction"

Ахмаров Р. Х.