Заказчик: КГУ "Управление строительс[illegible]орода Алматы"

Подрядчик: ТОО "BCS Construction"

Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Наименование объекта: Строительство многофункционального жилого комплекса «ТЕРЕМКИ» со встроенной инфраструктурой, расположенный по адресу: Турксибский район, пр. Сейфуллина 51 и ул. Буденного 99, в г. Алматы. Блочно-модульные котельные

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за **19 декабря 2022 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		38	30.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено :	**390 000 000,00**	**24 266 710,71**							**2 912 005,29**	**27 178 716,00**

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заместитель руководителя _____ **Нургожаев А.Д.**

Исполнитель: **ТОО "BCS Construction"**

Директор _____ **Прокошин П.В.**

Технический надзор: **ТОО "RTA Proff"**

_____ **Розиев Р.М.**

Заказчик: **КГУ "Управление строительства города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "BCS Construction"**

Договор : Договор № 38 от 30.09.2022г.

РЕЕСТР №2
актов выполненных работ за декабрь 2022 г.

по объекту : **Строительство многофункционального жилого комплекса «ТЕРЕМКИ» со встроенной инфраструктурой, расположенный по адресу: Турксибский район, пр. Сейфуллина 51 и ул. Буденного 99, в г. Алматы. Блочно-модульные котельные**

Стоимость по договору	420 296 332,40	тенге
Стоимость по смете	442 417 192,00	тенге
Скидка, 5 %	22 120 859,60	тенге

№ п/п	№ сметы	№ АВР	№ОФ авр	Наименование сметы	Стоимость АВР, тенге	в том числе оборудование:
1	02-01-01	3	3130	Котельная №1	13 592 285,00	
2	02-01-02	4	3110	Котельная №2	13 586 431,00	
				Всего:	**27 178 716,00**	

Составил инженер-сметчик _____ Алдашева А.Б.

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы", БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4, 2620814**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, 8727 227 73 28**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса «ТЕРЕМКИ» со встроенной инфраструктурой, расположенный по адресу: Турксибский район, пр. Сейфуллина 51 и ул. Буденного 99, в г. Алматы. Блочно-модульные котельные**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многофункционального жилого комплекса «ТЕРЕМКИ» со встроенной инфраструктурой, расположенный по адресу: Турксибский район, пр. Сейфуллина 51 и ул. Буденного 99, в г. Алматы. Блочно-модульные котельные**
(наименование)

Договор **№38** от **30.09.2022 г.**

Акт выполненных работ №3

за **ДЕКАБРЬ 2022 г. (** (месяц, год) на **02-01-01 Котельная №1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		470,15415	176,98	169,26	83208	79578	0	13862	104836	
				м3 грунта		7,72	33,23	3630	15623		7766		
2	2	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		62,855875	255,36	245,41	16051	15425	17	2967	20539	
				м3 грунта		9,68	55,89	608	3513		1521		
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		52,23935	2668,51	0	139401	0	0	100369	258952	
				м3 грунта		2668,51	0	139401	0		19182		
4	4	С3412-101-0117 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		116,2833688	1530		177914				192147	
				т·км							14233		
5	5	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		62,855875	19,79	16,35	1244	1028	3	501	1885	
				м3 грунта		3,4	7,68	214	483		140		
6	6	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		259,584	546,13	543,97	141767	141206	31	36623	192661	
				м3 грунтовой подушки		2,04	193,91	530	50336		14271		
7	7	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		56,5702875	36,51	36,51	2065	2065	0	558	2833	
				м3 грунта		0	13,7	0	775		210		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	Е11-010205-0501	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,2855875	1056,69 1056,69	0 0	6642 6642	0 0	0	4782 914	12338	
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	56,5702875	200,6 113,08	87,52 46,91	11348 6397	4951 2654	0	6516 1429	19293	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**805484**	
			Раздел: 2. Фундаменты под оборудование										
10	10	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	12,2	19457,54 1688,85	1186,72 323,98	237382 20604	14478 3953	202300	22346 20778	280506	
11	11	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	35,1	25166,98 2676,05	1833,88 521,8	883361 93929	64369 18315	725062	102143 78840	1064344	
12	12	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,034	942399,39 95236	1569,39 758,07	32042 3238	54 26	28750	2970 2801	37813	
13	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31824	349485		111220		111220	8898	120118	Казахстан
14	14	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	2,0737	344112		713585		713585	57087	770672	Казахстан
15	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	14,52	967,18 372,91	20,82 3,57	14043 5415	302 52	8326	5084 1530	20657	
16	16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,7	19457,54 1688,85	1186,72 323,98	33078 2871	2018 551	28189	3114 2895	39087	
17	17	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	11,3	24025,93 4418,64	496,13 195,27	271493 49931	5607 2207	215956	47445 25515	344453	
18	18	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0216	1016573,43 75947,5	20544,43 9165,81	21958 1640	444 198	19874	1673 1890	25521	
19	19	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,17928	291104,64 54350,2	2390,01 948,89	52189 9744	428 170	42017	9022 4897	66108	
20	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07672	349485		26812		26812	2145	28957	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07858	447247		35145		35145	2812	37957	Казахстан
22	22	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,29783	26631,28 25235,6	1107,68 433,84	7932 7516	330 129	86	6957 1191	16080	
23	23	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,29783	344112		102487		102487	8199	110686	Казахстан
24	24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	25,74	967,18 372,91	20,82 3,57	24895 9599	536 92	14761	9012 2713	36620	
25	25	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	19457,54 1688,85	1186,72 323,98	1946 169	118 32	1658	183 170	2299	
26	26	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,4	29211,87 5770,7	2194,96 908,61	11685 2308	878 363	8498	2431 1129	15245	Казахстан
27	27	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0007	349485		245		245	20	265	Казахстан
28	28	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,02716	344112		9346		9346	748	10094	Казахстан
29	29	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0448	26631,28 25235,6	1107,68 433,84	1193 1131	49 19	13	1046 179	2418	
30	30	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0448	344112		15416		15416	1233	16649	Казахстан
31	31	Е11-080201-0703	Решетки /щиты/ приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0113	925222,36 66960,9	10712,52 4449,63	10455 757	121 50	9577	750 896	12101	
32	32	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,5085	179,07 45,74	3,07 0,54	91 23	1 0	66	16 9	116	
33	33	Е11-130301-1409 К=5	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	0,5085	1731,14 114,95	9,78 1,79	880 58	5 1	817	41 74	995	
34	34	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий из полосовой стали сечением 40 мм2. Монтаж		2	706,84	24,12	1414	48	812	410	1970	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	Ц13-080208-0205 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж	м	46	276,8	8,24	554	16	16116	146	43670	
				м		675,01	65,17	31050	2998		9385		
						259,5	23,86	11937	1098		3235		
			Итого по разделу: 2. Фундаменты под оборудование									3105401	
			Раздел: 3. Топливохранилище										
36	36	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,9	19457,54	1186,72	114799	7001	97834	10807	135655	
						1688,85	323,98	9964	1911		10049		
37	37	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	53,2	27416,89	2428,75	1458579	129209	1026345	319635	1920471	
						5695,95	906,45	303025	48223		142257		
38	38	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,06269	942399,39	1569,39	59079	99	53010	5476	69719	
						95236	758,07	5970	48		5164		
39	39	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,1724	880003,39	1569,39	151713	271	145780	5271	169543	
						32840	758,07	5662	131		12559		
40	40	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	7,38562	344112		2541480		2541480		2744798	Казахстан
											203318		
41	41	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15757	349485		55068		55068		59473	Казахстан
											4405		
42	42	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,002296	647579		1487		1487		1606	Казахстан
											119		
43	43	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	68,2176	967,18	20,82	65979	1421	39119	23885	97053	
						372,91	3,57	25439	244		7189		
44	44	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	129,172	1056,69	0	136495	0	0	98276	253553	
						1056,69	0	136495	0		18782		
45	45	С1211-401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	129,172	2457		317376		317376		342766	Казахстан
											25390		
46	46	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы. Монтаж	т конструкций	0,0692	91749,79	28890,15	6349	1999	890	2924	10015	
						49997	11244,52	3460	778		742		
47	47	С1222-506-0401	Лестницы /стремянки/	т	0,0692	919993		63664		63664		68757	Казахстан
											5093		
48	48	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		0,5085	179,07	3,07	91	1	66	16	116	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	49	Е11-130301-1409 К=5	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	0,5085	45,74 1731,14	0,54 9,78	23 880	0 5	817	9 41	995	
				м2		114,95	1,79	58	1		74		
50	50	Е11-230201-0104 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	2053103,14 1135607,2	351699,7 117526	20531 11356	3517 1175	5658	12406 2635	35572	
51	51	С1241-701-0207	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 400 мм с муфтами БНМ	м	10,08	8008		80721		80721	6458	87179	Казахстан
52	52	Е11-080201-0703	Решетки /крышка/ приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0122	925222,36 66960,9	10712,52 4449,63	11288 817	130 54	10340	810 968	13066	
53	53	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,549	179,07 45,74	3,07 0,54	98 25	1 0	72	18 9	125	
54	54	Е11-130301-1409 К=5	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	0,549	1731,14 114,95	9,78 1,79	950 63	5 1	882	44 80	1074	
55	55	Е11-080201-0703	Решетки /щиты/ приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,103	925222,36 66960,9	10712,52 4449,63	95298 6897	1103 458	87298	6840 8171	110309	
56	56	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	4,635	179,07 45,74	3,07 0,54	830 212	15 3	604	148 78	1056	
57	57	Е11-130301-1409 К=5	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	4,635	1731,14 114,95	9,78 1,79	8024 533	45 8	7446	373 672	9069	
58	58	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,76	9703,25 4445,28	2005,34 982,85	55891 25605	11551 5661	18735	29390 6822	92103	
59	59	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	38,4	1374,47 244,94	3,44 1,4	52780 9406	132 54	43242	10216 5040	68036	
60	60	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101, толщина 5 см	м2 покрытия	38,4	853,74 157,84	0 0	32784 6061	0 0	26723	6546 3146	42476	
61	61	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40	1247,79 595,8	35,27 18,99	49912 23832	1411 760	24669	23116 5842	78870	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	72	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	1	29582,08 7101,25	1729,55 483,48	29582 7101	1729 483	20751	6902 2919	39403	
73	73	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06548	26631,28 25235,6	1107,68 433,84	1744 1652	72 28	19	1530 262	3536	
74	74	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,09064	344112		31190		31190	2495	33685	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Основание колодцев Ок1, 2 шт									76624	
			Раздел: 6. Крышка колодца М1, 2 шт										
75	75	Е11-080201-0703	Решетки /крышка/ приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,054373	925222,36 66960,9	10712,52 4449,63	50307 3641	583 242	46084	3611 4313	58231	
			Итого по разделу: 6. Крышка колодца М1, 2 шт									58231	
			Раздел: 7. Железобетонный канал										
76	78	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,2176	4292,7 1399,44	189,46 62,54	9519 3103	420 139	5996	3210 1018	13747	
77	79	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	3,104	14672,57 5564,43	3048,57 1168,8	45544 17272	9463 3628	18809	24662 5616	75822	
78	80	С1225-203-0206	Лоток теплотрасс, ГОСТ 13015-2012	м3	1,8	152722		274900		274900	21992	296892	Казахстан
79	81	С1225-202-1107	Плита перекрытия лотков теплотрасс, ГОСТ 13015-2012	м3	1,024	98307		100666		100666	8053	108719	Казахстан
80	82	С1225-203-0803	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-3	шт.	4	4796		19184		19184	1535	20719	Казахстан
81	83	С1225-203-0804	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-4	шт.	2	7000		14000		14000	1120	15120	Казахстан
82	84	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Заделки бетонные. Устройство	м3	0,1	29395,29 7325,5	1254,8 357,7	2940 733	126 36	2081	699 291	3930	
			Итого по разделу: 7. Железобетонный канал									534949	
			ИТОГО:					9746343 1074426	521468 171312	7972530	1081953 866263	11694559	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		105251					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									11 799 806	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			1,08 %		127438				11 927 244	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		238545				12 165 789	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142										
			НДС									12 774 704	
			Итого с НДС			12 %		1532964					
			Конкурсная скидка										
			Итого к оплате с учетом конкурсной скидки			5%		715383				14 307 668	
			В том числе НДС									13 592 285	
												1 456 316	

Заказчик:

КГУ "Управление строительства города Алматы"

Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

Технический надзор:

ТОО "RTA Proffi"

Розиев Р.М.

Сметчик Технадзора

Подрядчик:

Директор ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Начальник участка ТОО "BCS Construction"

Ахмаров Р. Х.

Авторский надзор

ТОО «Qazaq Project»

Пәлібек С.Ж.

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы", БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4, 2620814**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, 8727 227 73 28**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса «ТЕРЕМКИ» со встроенной инфраструктурой, расположенный по адресу: Турксибский район, пр. Сейфуллина 51 и ул. Буденного 99, в г. Алматы. Блочно-модульные котельные**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многофункционального жилого комплекса «ТЕРЕМКИ» со встроенной инфраструктурой, расположенный по адресу: Турксибский район, пр. Сейфуллина 51 и ул. Буденного 99, в г. Алматы. Блочно-модульные котельные**

(наименование)

Договор **№38** от **30.09.2022 г.**

Акт выполненных работ №4

за **ДЕКАБРЬ 2022 г.** (месяц, год) на **02-01-02 Котельная №2** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		470,15415	176,98	169,26	83208	79578	0	13862	104836	
				м3 грунта		7,72	33,23	3630	15623		7766		
2	2	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		62,855875	255,36	245,41	16051	15425	17	2967	20539	
				м3 грунта		9,68	55,89	608	3513		1521		
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		52,23935	2668,51	0	139401	0	0	100369	258952	
				м3 грунта		2668,51	0	139401	0		19182		
4	4	С3412-101-0117 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		116,2833688	1530		177914				192147	Казахстан
				т*км							14233		
5	5	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		62,855875	19,79	16,35	1244	1028	3	501	1885	
				м3 грунта		3,4	7,68	214	483		140		
6	6	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		259,584	546,13	543,97	141767	141206	31	36623	192661	
				м3 грунтовой подушки		2,04	193,91	530	50336		14271		
7	7	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		56,5702875	36,51	36,51	2065	2065	0	558	2833	
				м3 грунта		0	13,7	0	775		210		
8	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		6,2855875	1056,69	0	6642	0	0	4782	12338	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	56,5702875	1056,69 200,6	0 87,52	6642 11348	0 4951	0	914 6516	19293	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	6397	2654		1429		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									805484	
			Раздел: 2. Фундаменты под оборудование										
10	10	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	12,2	19457,54 1688,85	1186,72 323,98	237382 20604	14478 3953	202300	22346 20778	280506	
11	11	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	35,1	25166,98 2676,05	1833,88 521,8	883361 93929	64369 18315	725062	102143 78840	1064344	
12	12	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,034	942399,39 95236	1569,39 758,07	32042 3238	54 26	28750	2970 2801	37813	
13	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31824	349485		111220		111220	8898	120118	Казахстан
14	14	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	2,0737	344112		713585		713585	57087	770672	Казахстан
15	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	14,52	967,18 372,91	20,82 3,57	14043 5415	302 52	8326	5084 1530	20657	
16	16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,7	19457,54 1688,85	1186,72 323,98	33078 2871	2018 551	28189	3114 2895	39087	
17	17	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	11,3	24025,93 4418,64	496,13 195,27	271493 49931	5607 2207	215956	47445 25515	344453	
18	18	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0216	1016573,43 75947,5	20544,43 9165,81	21958 1640	444 198	19874	1673 1890	25521	
19	19	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,17928	291104,64 54350,2	2390,01 948,89	52189 9744	428 170	42017	9022 4897	66108	
20	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07672	349485		26812		26812	2145	28957	Казахстан
21	21	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07858	447247		35145		35145	2812	37957	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,29783	26631,28 25235,6	1107,68 433,84	7932 7516	330 129	86	6957 1191	16080	
23	23	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,29783	344112		102487		102487	8199	110686	Казахстан
24	24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	25,74	967,18 372,91	20,82 3,57	24895 9599	536 92	14761	9012 2713	36620	
25	25	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	19457,54 1688,85	1186,72 323,98	1946 169	118 32	1658	183 170	2299	
26	26	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,4	29211,87 5770,7	2194,96 908,61	11685 2308	878 363	8498	2431 1129	15245	
27	27	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0007	349485		245		245	20	265	Казахстан
28	28	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,02716	344112		9346		9346	748	10094	Казахстан
29	29	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0448	26631,28 25235,6	1107,68 433,84	1193 1131	49 19	13	1046 179	2418	
30	30	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0448	344112		15416		15416	1233	16649	Казахстан
31	31	Е11-080201-0703	Решетки /щиты/ приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0113	925222,36 66960,9	10712,52 4449,63	10455 757	121 50	9577	750 896	12101	
32	32	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,5085	179,07 45,74	3,07 0,54	91 23	1 0	66	16 9	116	
33	33	Е11-130301-1409 К=5	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	0,5085	1731,14 114,95	9,78 1,79	880 58	5 1	817	41 74	995	
34	34	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий из полосовой стали сечением 40 мм2. Монтаж	м	2	706,84 276,8	24,12 8,24	1414 554	48 16	812	410 146	1970	
35	35	Ц13-080208-0205 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж		46	675,01	65,17	31050	2998	16116	9385	43670	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		259,5	23,86	11937	1098		3235		
			Итого по разделу: 2. Фундаменты под оборудование									3105401	
			Раздел: 3. Топливохранилище										
36	36	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		5,9	19457,54	1186,72	114799	7001	97834	10807	135655	
				м3		1688,85	323,98	9964	1911		10049		
37	37	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство		53,2	27416,89	2428,75	1458579	129209	1026345	319635	1920471	
				м3		5695,95	906,45	303025	48223		142257		
38	38	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,06269	942399,39	1569,39	59079	99	53010	5476	69719	
				т		95236	758,07	5970	48		5164		
39	39	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,1724	880003,39	1569,39	151713	271	145780	5271	169543	
				т		32840	758,07	5662	131		12559		
40	40	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм		7,38562	344112		2541480		2541480		2744798	Казахстан
				т							203318		
41	41	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,15757	349485		55068		55068		59473	Казахстан
				т							4405		
42	42	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,002296	647579		1487		1487		1606	Казахстан
				т							119		
43	43	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя		68,2176	967,18	20,82	65979	1421	39119	23885	97053	
				м2 поверхности		372,91	3,57	25439	244		7189		
44	44	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		129,172	1056,69	0	136495	0	0	98276	253553	
				м3		1056,69	0	136495	0		18782		
45	45	С1211-401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014		129,172	2457		317376		317376		342766	Казахстан
				м3							25390		
46	46	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы. Монтаж		0,0692	91749,79	28890,15	6349	1999	890	2924	10015	
				т конструкций		49997	11244,52	3460	778		742		
47	47	С1222-506-0401	Лестницы /стремянки/		0,0692	919993		63664		63664		68757	Казахстан
				т							5093		
48	48	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		0,5085	179,07	3,07	91	1	66	16	116	
				м2		45,74	0,54	23	0		9		
49	49	Е11-130301-1409 К=5	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710		0,5085	1731,14	9,78	880	5	817	41	995	
				м2		114,95	1,79	58	1		74		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	Е11-230201-0104 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	2053103,14 1135607,2	351699,7 117526	20531 11356	3517 1175	5658	12406 2635	35572	
51	51	С1241-701-0207	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 400 мм с муфтами БНМ	м	10,08	8008		80721		80721	6458	87179	Казахстан
52	52	Е11-080201-0703	Решетки /крышка/ приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0122	925222,36 66960,9	10712,52 4449,63	11288 817	130 54	10340	810 968	13066	
53	53	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,549	179,07 45,74	3,07 0,54	98 25	1 0	72	18 9	125	
54	54	Е11-130301-1409 К=5	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	0,549	1731,14 114,95	9,78 1,79	950 63	5 1	882	44 80	1074	
55	55	Е11-080201-0703	Решетки /щиты/ приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,103	925222,36 66960,9	10712,52 4449,63	95298 6897	1103 458	87298	6840 8171	110309	
56	56	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	4,635	179,07 45,74	3,07 0,54	830 212	15 3	604	148 78	1056	
57	57	Е11-130301-1409 К=5	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	4,635	1731,14 114,95	9,78 1,79	8024 533	45 8	7446	373 672	9069	
			Итого по разделу: 3. Топливохранилище									6131970	
			Раздел: 4. Колодцы Тк2, Тк2Х, 2 шт										
58	66	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	2	29211,87 5770,7	2194,96 908,61	58424 11541	4390 1817	42492	12156 5646	76226	
59	67	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04004	26631,28 25235,6	1107,68 433,84	1066 1010	44 17	12	935 160	2161	
60	68	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,05604	344112		19284		19284	1543	20827	Казахстан
61	69	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04674	942399,39 95236	1569,39 758,07	44048 4451	73 35	39523	4083 3850	51981	
62	70	Е11-060301-0406	Конструкции стальные /сальники/, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0718	1016573,43 75947,5	20544,43 9165,81	72990 5453	1475 658	66062	5561 6284	84835	
63	71	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя		14,5145	967,18	20,82	14038	302	8323	5082	20650	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности		372,91	3,57	5413	52		1530		
			Итого по разделу: 4. Колодцы Тк2, Тк2Х, 2 шт									256680	
			Раздел: 5. Основание колодцев Ок1, 2 шт										
64	72	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство		1	29582,08	1729,55	29582	1729	20751	6902	39403	
				м3		7101,25	483,48	7101	483		2919		
65	73	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,06548	26631,28	1107,68	1744	72	19	1530	3536	
				т		25235,6	433,84	1652	28		262		
66	74	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,09064	344112		31190		31190		33685	Казахстан
				т							2495		
			Итого по разделу: 5. Основание колодцев Ок1, 2 шт									76624	
			Раздел: 6. Крышка колодца М1, 2 шт										
67	75	Е11-080201-0703	Решетки /крышка/ приямков металлические. Установка		0,12356	925222,36	10712,52	114320	1324	104723	8206	132328	
				т металлических изделий		66960,9	4449,63	8274	550		9802		
68	76	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		5,5602	179,07	3,07	996	17	724	178	1268	
				м2		45,74	0,54	254	3		94		
69	77	Е11-130301-1409 К=5	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710		5,5602	1731,14	9,78	9625	54	8932	448	10879	
				м2		114,95	1,79	639	10		806		
			Итого по разделу: 6. Крышка колодца М1, 2 шт									144475	
			Раздел: 7. Железобетонный канал										
70	78	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		2,2176	4292,7	189,46	9519	420	5996	3210	13747	
				м3 основания		1399,44	62,54	3103	139		1018		
71	79	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		3,104	14672,57	3048,57	45544	9463	18809	24662	75822	
				м3 сборных конструкций		5564,43	1168,8	17272	3628		5616		
72	80	С1225-203-0206	Лоток теплотрасс. ГОСТ 13015-2012		1,8	152722		274900		274900		296892	Казахстан
				м3							21992		
73	81	С1225-202-1107	Плита перекрытия лотков теплотрасс, ГОСТ 13015-2012		1,024	98307		100666		100666		108719	
				м3							8053		Казахстан
74	82	С1225-203-0803	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-3		4	4796		19184		19184		20719	Казахстан
				шт.							1535		
75	83	С1225-203-0804	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-4		2	7000		14000		14000		15120	Казахстан
				шт.							1120		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	84	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Заделки бетонные. Устройство	м3	0,1	29395,29 7325,5	1254,8 357,7	2940 733	126 36	2081	699 291	3930	
77	85	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	19457,54 1688,85	1186,72 323,98	1946 169	118 32	1658	183 170	2299	
78	86	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,8	27286,42 5770,7	2194,96 908,61	21829 4617	1756 727	15457	4863 2135	28827	
79	87	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01896	419679		7957		7957	637	8594	Казахстан
80	88	Е11-070404-0101 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	0,08	8294,63 2528,68	2617,47 470,11	664 202	210 38	252	283 76	1023	
81	89	С1225-202-1107	Плита перекрытия лотков теплотрасс. ГОСТ 13015-2012	м3	0,08	98307		7865		7865	629	8494	
82	90	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Опоры. Устройство	м3	0,16	27390,1 5945,4	718,35 309,14	4382 951	114 49	3316	911 423	5716	
83	91	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,072	942399,39 95236	1569,39 758,07	67853 6857	113 55	60883	6290 5931	80074	
84	92	Е11-070601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	0,02	16375,78 13117,35	680,38 171,86	328 262	13 3	52	314 51	693	
85	93	С1212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,02	17409		348		348	28	376	Казахстан
86	94	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,009	942399,39 95236	1569,39 758,07	8482 857	14 7	7610	786 741	10009	
87	95	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0008	346394		277		277	22	299	Казахстан
88	96	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	18,216	776,91 462,8	35,22 18,99	14152 8430	642 346	5080	8250 1792	24194	
89	97	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой		18,216	3473,46	104,16	63273	1897	29013	22967	93139	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	98	Е11-130501-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-13-0501-0101	м2	18,216	1776,6	50,69	32363	923		6899		
						1680,01	104,16	30603	1897	14934	10139	44001	
91	99	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м2	18,216	756	50,69	13771	923		3259		
						776,91	35,22	14152	642	5080	8250	24194	
				м2 стяжки		462,8	18,99	8430	346		1792		
			Итого по разделу: 7. Железобетонный канал									866881	
			Раздел: 8. Поддон Пдм1, 1 шт										
92	100	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,35	19457,54	1186,72	6810	415	5804	641	8047	
						1688,85	323,98	591	113		596		
93	101	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плита железобетонная с ребрами вверх. Устройство	м3	0,6	29557,11	2265,08	17734	1359	12660	3720	23170	
						6191,64	620,66	3715	372		1716		
94	102	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,01851	344112		6370		6370	510	6880	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Поддон Пдм1, 1 шт									38097	
			Раздел: 9. Опоры										
95	103	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,13	19457,54	1186,72	2529	154	2156	238	2988	
						1688,85	323,98	220	42		221		
96	104	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Опоры бетонные. Устройство	м3	0,9	31330,23	1254,8	28197	1129	20475	6293	37249	
						7325,5	357,7	6593	322		2759		
97	105	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0816	942399,39	1569,39	76900	128	69000	7128	90750	
						95236	758,07	7771	62		6722		
98	106	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	19457,54	1186,72	1946	118	1658	183	2299	
						1688,85	323,98	169	32		170		
99	107	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Опоры бетонные. Устройство	м3	0,5	31330,23	1254,8	15665	628	11375	3496	20694	
						7325,5	357,7	3663	179		1533		
100	108	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0258	942399,39	1569,39	24314	41	21816	2254	28693	
						95236	758,07	2457	20		2125		
101	109	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0594	136599,16	6731,1	8114	400	536	4976	14137	
						120851,2	566,64	7179	34		1047		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	110	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,0594	856578		50881		50881		54951	Казахстан
											4070		
103	111	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	5,5602	179,07	3,07	996	17	724	178	1268	
						45,74	0,54	254	3		94		
104	112	Е11-130301-1409 К=5	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	5,5602	1731,14	9,78	9625	54	8932	448	10879	
						114,95	1,79	639	10		806		
			Итого по разделу: 9. Опоры									**263908**	
			ИТОГО:					9780014	513207	8022982	1043619	**11689520**	
								1065901	165785		865887		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		**105206**				**11 794 724**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		**127383**				**11 922 107**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		**238442**				**12 160 549**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**12 769 202**	
			НДС			12 %		**1532304**					
			Итого с НДС									**14 301 506**	
			Конкурсная скидка			5%		**715075**					
			Итого к оплате с учетом конкурсной скидки									**13 586 431**	
			В том числе НДС									**1 455 689**	

Заказчик:

КГУ "Управление строительства города Алматы"

Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

Технический надзор:

ТОО "RTA Proffi"

Розиев Р.М.

Сметчик Технадзора

Авторский надзор

ТОО «Qazaq Project»

Нәлібек С.Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Начальник участка ТОО "BCS Construction"

Ахмаров Р. Х.