Форма по ОКУД 0615101
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 139

Заказчик : **ТУГАНБАЙ ЕРБОЛ ҚУЛЫНТАЙҰЛЫ**

Подрядчик : **ТОО "БАУЫР ҚҰРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Кафе и караоке-бар, расположенный по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, Каргалинский с.о., с. Каргалы, ул. Геология 20 "А"**

Объект : **Кафе и караоке-бар, расположенный по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, Каргалинский с.о., с. Каргалы, ул. Геология 20 "А"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) от (наименование)

Акт выполненных работ №1 (БЕЗ ОПЛАТЫ)

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2022г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Котлован										
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Срезка растительного грунт бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	3,19332	77,94 0,00	77,94 23,44	249 -	249 75		54 24	327	
2	2	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	15,9666	2,37 0,00	2,37 0,71	38 -	38 11		8 4	50	
3	3	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	6,1074	330,50 14,55	315,49 83,89	2 018 89	1 926 512	3	433 196	2 647	
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,30537	2536,38 2536,38	0,00 0,00	775 775	- -		558 107	1 440	
5	5	412-102-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка излишки грунтов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	26,2548	52,00		1 365			109	1 474	
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5,135	1323,75 1323,75	0,00 0,00	6 797 6 797	- -		4 894 935	12 626	
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	5,135	246,46 129,01	117,45 53,50	1 266 662	603 275		675 155	2 096	
			Итого по разделу 1: Котлован					12 508 8 323	2 816 873	3 -	6 622 1 530	20 660	
			Раздел 2: Общестроительные работы										
8	8	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение	$м^2$ площади уплотнения	7,384	350,29 108,00	47,15 17,27	2 587 797	349 128	1 441	869 276	3 732	
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,702	26024,23 1927,48	1651,33 369,48	18 269 1 353	1 159 259	15 757	1 467 1 579	21 315	
10	10	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 2,5 $м^3$. Устройство	$м^3$	4,68	31742,59 5039,82	616,65 222,82	148 555 23 586	2 886 1 043	122 083	22 413 13 677	184 645	
11	11	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2.591-2014 диаметром 20 мм	т	0,155979	372799,00		58 149		58 149	4 652	62 801	
12	12	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 4 слой	$м^2$ поверхности	2,9536	2488,42 184,09	6,52 1,65	7 350 544	19 5	6 787	510 629	8 489	

13	13	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		2,9536	4458,66	10,40	13 169	31	12 156	921	15 217
				м² поверхности		332,66	2,76	983	8		1 127	
14	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		11,8144	1208,66	28,22	14 280	333	8 920	4 719	20 519
				м² поверхности		425,41	4,08	5 026	48		1 520	
			Итого по разделу 2: Общестроительные работы					262 359	4 777	225 293	30 899	316 718
								32 289	1 491	-	23 460	
			Раздел 3: Стены и перегородки									
15	15	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м		10,972	12539,91	3993,58	137 588	43 818	22 756	75 194	229 805
				м³ кладки		6472,35	896,70	71 015	9 839		17 023	
16	16	213-301-0103 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600		296,244	28897,00		8 560 563		8 560 563		9 245 408
				м³							684 845	
17	17	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м		9,1	12539,91	3993,58	114 113	36 342	18 873	62 364	190 595
				м³ кладки		6472,35	896,70	58 898	8 160		14 118	
18	18	213-302-0101 РСНБ РК 2022	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый		245,7	383,00		94 103		94 103		101 631
				шт.							7 528	
19	19	1110-0402-0701 РСНБ РК 2022	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство		29,38	7451,23	74,86	218 917	2 199	139 937	69 954	311 981
				м² перегородок (за вычетом проемов)		2613,38	32,17	76 781	945		23 110	
20	20	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство		1,12866	74174,32	6494,10	83 718	7 330	50 663	24 823	117 224
				м³		22792,43	1375,71	25 725	1 553		8 683	
21	21	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ,диаметром от 6 до 12 мм		0,103958	383478,00		39 866		39 866		43 055
				т							3 189	
22	22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,048792	399352,00		19 485		19 485		21 044
				т							1 559	
			Итого по разделу 3: Стены и перегородки					9 268 353	89 689	8 946 246	232 335	10 260 743
								232 419	20 497	-	760 055	
			Раздел 4: Покрытия									
23	23	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		16,172	74569,55	2750,10	1 205 939	44 475	722 522	408 907	1 744 034
				м³		27142,13	643,45	438 943	10 406		129 188	
24	24	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ,диаметром от 6 до 12 мм		0,013	383478,00		4 985		4 985		5 384
				т							399	
25	25	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,000949	372799,00		354		354		382
				т							28	
26	26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00117	399352,00		467		467		504
				т							37	
			Итого по разделу 4: Покрытия					1 211 745	44 475	728 328	408 907	1 750 304
								438 943	10 406	-	129 652	
			Раздел 5: Кровля									
27	27	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022	Каркас из брусьев (мауэрлат,стр ойпл.стойки,раскосы,обрешетка итп). Установка		0,74308	243054,86	1961,81	180 609	1 458	118 933	54 755	254 193
				м³		81038,88	835,61	60 218	621		18 829	
28	28	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022	Окна слуховые. Устройство		0,26	37583,32	1249,45	9 772	325	6 749	2 555	13 313
				слуховое окно		10374,91	544,46	2 697	142		986	
29	29	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		101,322	1155,04	30,28	117 031	3 068	8 367	98 279	232 535
				м² кровли		1042,18	12,14	105 596	1 230		17 225	
30	30	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,74308	11842,70	87,19	8 800	65	7 727	934	10 513
				м³ древесины в конструкции		1357,11	39,01	1 008	29		779	
31	31	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022	Желоба подвесные. Устройство		9,36	3093,10	17,39	28 951	163	24 348	4 133	35 731
				м жел обов		474,38	5,53	4 440	52		2 647	
32	32	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточной металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		9,36	2557,00		23 934		23 934		25 849
				м							1 915	

33	33	224-106-0301 РСНБ РК 2022	Воронка водосточная с крепежными деталями	шт.	1,04	21090,00		21 934		21 934		23 689
											1 755	
34	34	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	3,12	3310,00		10 327		10 327		11 153
											826	
35	35	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настила по фермам. Огнезащита	м² обработанной поверхности	23,4	413,14	4,05	9 667	94	5 369	1 121	11 651
						51,43	1,81	1 203	42		863	
			Итого по разделу 5: Кровля					411 025	5 173	230 688	161 777	618 627
								175 162	2 116	-	45 825	
			Раздел 6: Проемы									
36	36	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из металлопластиковых профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	2,27136	5186,86	248,93	11 781	565	5 967	4 978	18 100
						2310,69	124,29	5 248	282		1 341	
37	37	223-103-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из металлопластиковых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м²	7,93416	53801,00		426 866		426 866		461 015
											34 149	
38	38	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	5,3976	1502,57	7,19	8 110	39	6 281	1 629	10 518
						331,72	3,54	1 790	19		779	
39	39	223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	5,3976	1733,00		9 354		9 354		10 102
											748	
40	40	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /Слив/	м² покрытия	1,144	4978,81	21,20	5 696	24	3 774	1 751	8 043
						1658,62	5,50	1 897	6		596	
41	41	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м²	0,99372	4294,45	67,85	4 267	67	655	2 467	7 273
						3567,65	30,65	3 545	30		539	
42	42	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²	0,99372	55181,00		54 834		54 834		59 221
											4 387	
43	43	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²	13,4277	2664,66	253,17	35 780	3 399	12 142	19 756	59 979
						1507,27	127,53	20 239	1 712		4 443	
44	44	223-203-0207 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-12, однопольный	м²	0,75504	32696,00		24 687		24 687		26 662
											1 975	
			Итого по разделу 6: Проемы					581 375	4 094	544 560	30 581	660 913
								32 719	2 049	-	48 957	
			Раздел 7: Внутренняя отделка									
45	45	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	332,442	1577,81	104,71	524 530	34 810	99 812	335 175	928 481
						1172,86	87,42	389 908	29 062		68 776	
46	46	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионным и составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	257,922	418,04	3,62	107 822	933	43 811	50 818	171 332
						244,56	1,73	63 077	446		12 692	
47	47	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	86,94	1089,71	6,13	94 739	533	26 487	54 332	160 997
						778,92	2,25	67 719	196		11 926	
48	48	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	86,94	926,34	8,08	80 536	703	32 379	38 232	128 270
						545,83	3,86	47 454	336		9 502	
			Итого по разделу 7: Внутренняя отделка					807 627	36 979	202 489	478 557	1 389 080
								568 158	30 040	-	102 896	
			Раздел 8: Полы									
49	49	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство		17,6778	27499,97	11,48	486 139	203	388 435	91 651	624 013

				$м^3$ подстилающего слоя		5515,47	0,00	97 501		-		46 223	
50	50	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 40 мм. Устройство		88,389	955,27	35,52	84 435	3 140	36 364	43 970		138 678
				$м^2$ стяжки		508,34	20,87	44 932	1 845		10 273		
51	51	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,21735	23076,30	2074,96	5 016	451	9	4 326		10 089
				т		20959,34	914,22	4 556	199		747		
52	52	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм		0,21735	481766,00		104 712		104 712			113 089
				т							8 377		
53	53	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		46,989	2563,95	193,82	120 477	9 108	37 920	72 935		208 885
				$м^2$ покрытия		1563,14	88,12	73 450	4 141		15 473		
54	54	231-302-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм		46,989	2348,00		110 330		110 330			119 156
				$м^2$							8 826		
55	55	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство		88,596	2442,83	17,13	216 425	1 517	178 796	34 498		270 997
				м		407,60	6,64	36 112	588		20 074		
			Итого по разделу 8: Полы					1 127 534	14 419	856 566	247 380		1 484 907
								256 551	6 773	-	109 993		
			Раздел 9: Наружная отделка										
56	56	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности монолитных поясов. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов		0,7008	78137,73	3758,19	54 759	2 633	23 504	22 501		83 441
				$м^3$ изоляции		40840,72	1406,19	28 621	985		6 181		
57	57	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50		0,7008	19969,00		13 994		13 994			15 114
				$м^3$							1 120		
58	58	217-109-0106 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм		25,2	40,00		1 008		1 008			1 089
				шт.							81		
59	59	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022	Фасады. Штукатурка декоративная		42	6266,37	46,17	263 188	1 939	1 200	208 535		509 461
				$м^2$ поверхности		6191,62	14,78	260 048	621		37 738		
			Итого по разделу 9: Наружная отделка					332 949	4 572	39 706	231 036		609 105
								288 669	1 606	-	45 120		
			Раздел 10: Прочее										
60	60	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,432	12806,77	2592,24	5 533	1 120	2 303	2 421		8 590
				$м^3$ подстилающего слоя		4882,55	1079,36	2 109	466		636		
61	61	1106-1802-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки		1,1016	3392,34	46,85	3 737	52	1 396	2 092		6 295
				$м^2$		2078,40	8,15	2 290	9		466		
62	62	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование		0,2592	53591,03	23715,45	13 891	6 147	5 347	3 342		18 612
				$м^3$		9245,33	4924,12	2 396	1 276		1 379		
63	63	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм		0,0144	481766,00		6 937		6 937			7 492
				т							555		
64	64	1115-0105-0101 РСНБ РК 2022	Ступени и подступенки. Облицовка гранитными полированными плитами		1,296	12866,90	85,29	16 676	110	679	12 754		31 784
				$м^2$ поверхности облицовки		12257,96	43,31	15 886	56		2 354		
65	65	231-201-0109 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм		1,296	17098,00		22 159		22 159			23 932
				$м^2$							1 773		
66	66	1115-0106-0401 РСНБ РК 2022	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 90 мм на металлическом каркасе		1,68	8920,28	124,30	14 986	209	1 248	10 873		27 928
				$м^2$ поверхности облицовки		8052,92	37,29	13 529	63		2 069		
67	68	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022	Каркас из брусьев. Установка		0,01625	243054,86	1961,81	3 950	32	2 601	1 197		5 559
				$м^3$		81038,88	835,61	1 317	14		412		
68	69	1110-0116-0103 РСНБ РК 2022	Каркас. Антисептирование водными растворами		0,8	98,29	3,14	79	2	19	52		141
				$м^3$ покрытия по фермам		71,46	1,40	57	1		10		
69	70	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита		0,01625	10227,53	62,77	166	1	111	49		232

					5								
				м³ древесины в конструкции		3333,92	27,95	54	-			17	
70	71	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке		0,8	9135,22	32,41	7 308	26	5 912	1 265	9 259	
				м² кровли		1712,55	6,55	1 370	5		686		
71	72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		0,584	24107,65	1651,33	14 079	965	11 959	1 221	16 524	
				м³		1927,48	369,48	1 126	216		1 224		
			Итого по разделу 10: Прочее					109 501	8 664	60 701	35 266	156 348	
								40 134	2 106	-	11 581		
			ИТОГО по акту					14 124 976	215 658	11 834 580	1 863 360	17 267 405	
								2 073 367	77 957	-	1 279 069		
			Временные здания и сооружения	%	1,20			207 209					
			Итого с временными									17 474 614	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			349 492					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17 824 106	
			НДС	%	12,00			2 138 893					
			Итого с НДС									19 962 999	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТУГАНБАЙ ЕРБОЛ ҚУЛЫНТАЙУЛЫ
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТУГАНБАЙ ЕРБОЛ ҚУЛЫНТАЙУЛЫ
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Тс-Строй-Инжиниринг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Серикпаев Турганкул KZ79VTE00072883 от 10.03.2022г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Жан-Тайыр Сәулет"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мухамбеткалиева Алмагуль Темирбековна , Главный архитектор проекта
(должность, подпись, расшифровка подписи)