Заказчик: **Бекей К.Д.**
(Наименование)

Подрядчик: **ТОО «DesignStroiGroup»**
(Наименование)

Стройка: **Строительство контрольно-пропускного пункта по адресу: г. Павлодар, ул. Циолковского Восточный промышленный ра**
(Наименование)

Объект: **Строительство контрольно-пропускного пункта по адресу: г. Павлодар, ул. Циолковского Восточный промышленный ра**
(Наименование)

Акт приемки выполненных работ № 1
за ноябрь 2015г.
Договор №б/н от 01.10.2015 г.
на Строительство контрольно-пропускного пункта по адресу: г. Павлодар, ул. Циолковского Восточный промышленный район

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Номер по порядку	№ п/п по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	**КПП**				**4734184**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1255937
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*627973*
			машины и механизмы	тенге			163360
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*39233*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3303733
			перевозки	тенге			11159
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	262		
1	1	6101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**11**	**587**	**6457**
2	2	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**359,975**	**31**	**11159**
3	3	610Г-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты щебеночное**	**м^3**	**1,8**	**14 846**	**26723**
4	4	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	**шт.**	**8**	**7 006**	**56048**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	5,4	27 209	146929
6	6	6104-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка наружных стеновых панелей для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов в бескаркасно-панельных зданиях с разрезкой на этаж, площадь до 6 $м^2$	шт.	12	24 543	294516
7	7	222-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая трехслойная железобетонная с отделкой краской без декоративных элементов	$м^2$	40		
8	8	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	3,36	80 977	272083
9	9	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	2	1 649	3298
10	10	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,02	160 528	3211
11	11	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	3	9 406	28218
12	12	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	17	9 021	153357
13	13	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	2,2	12 635	27797
14	14	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	2,2	58 830	129426
15	15	6108-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж ворот секционных, площадь 18 $м^2$	$м^2$	32	4 765	152480
16	16	223-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 12,1 до 18 $м^2$	$м^2$	32	65 604	2099328
17	17	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	2,7	8 205	22154
18	18	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	2,7	49 060	132462
19	19	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$	17	2 415	41055
20	20	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	17	1 436	24412
21	21	234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	$м^3$	2,6265	46 776	122857
22	22	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	$м^2$	17	5 732	97444
23	23	224-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	19,55	2 242	43831
24	24	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство желобов подвесных	м	9,2	4 039	37159

1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	6109-0307-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий дощатых, толщина 28 мм**	**м²**	14,5	**5 662**	**82099**
26	26	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	**м²**	14,5	**3 402**	**49329**
27	27	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок**	**м²**	14,5	**2 792**	**40484**
28	28	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м²**	52,5	**4 194**	**220185**
29	29	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м²**	52,5	**1 604**	**84210**
30	30	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**м²**	52,5	**1 720**	**90300**
31	31	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**м²**	52,5	**2 256**	**118440**
32	32	6112-0302-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска простая масляным составом по дереву, пол**	**м²**	14,5	**1 325**	**19212**
33	33	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	0,64	**5 816**	**3722**
34	34	245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	**секция**	4	**5 878**	**23512**
35	35	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения**	**шт.**	2	**3 364**	**6728**
36	36	247-102-0119 *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	2	**4 167**	**8334**
37	37	6119-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 10 мм2**	**м**	25	**1 728**	**43200**
38	38	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	25	**481**	**12025**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4734184**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1255937
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*627973*
			машины и механизмы	тенге			163360
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*39233*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3303733
			перевозки	тенге			11159
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	262		
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4734184**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				
			ИТОГО с общеплощадочными затратами 7,3%:	Тенге	7,3%	345 595	**5 079 779**
			ИТОГО с учетом сметной прибыли 5%:	Тенге	5,0%	253 989	**5 333 768**
			ИТОГО с учетом непредвиденных работ и затрат 5%:	Тенге	5,0%	253 989	**5 587 757**

1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО без НДС:	**Тенге**			**5 587 757**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «DesignStroiGroup»
(наименование организации)

Директор: Бекеев Ю.Г.
(должность)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Бекей К.Д.
(наименование организации)

Бекей К.Д.
(должность)

Место печати (при наличии)

Форма № КС-3

Утверждена приказом министерства
начиональной экономики Республика
Казахстан от " 19 " марта 2015 г.
№229

Заказчик: Бекей К.Д.

Подрядчик: ТОО «DesignStroiGroup»

Наименование стройки: Строительство контрольно-пропускного пункта по адресу: г. Павлодар, ул. Циолковского Восточный промышленный район

СПРАВКА № 1 от от "15"ноябрь 2015г.
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2015 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
			№б/н	01.10.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
						на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	-	5587757	-	-	-	-	-	-	
За отчетный период	-	5587757							5587757

Заказчик:

Бекей К.Д.

_____ **Бекей К.Д.**

Подрядчик:

ТОО «DesignStroiGroup»

_____ **Бекеев Ю.Г.**

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «DesignStroiGroup» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. ПАВЛОДАР

Форма 3
от 15.11.2015г.

ЗАКАЗЧИК:

Бекей К.Д.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «DesignStroiGroup»

Договор №б/н от 01.10.2015 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за ноябрь 2015 г.
Объект: Строительство контрольно-пропускного пункта по адресу: г. Павлодар, ул. Циолковского Восточный промышленный район

тенге

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	5 587 757
2	Ранее заактированные суммы по выполненым работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Строительные работы
6	Сумма фактических расходов,произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	5 587 757
7	Сумма выполненных работ за ноябрь 2015 г.	5 587 757
8	Сумма удержания ранее перечисденного аванса	0
9	Сумма удержания гарантии - 0%	0
10	Сумма,требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 587 757

Заказчик:
Бекей К.Д.
город Павлодар, улица Кутузова 44, квартира 54
ИИН 930625451072

_____Бекей К.Д.

Подрядчик:
ТОО «DesignStroiGroup»
Казахстан, Павлодарская область
улица Красноярская, дом 104
ИИК KZ75965T071202674931
БИК IRTYKZKA
АО "ForteBank"

Директор _____Бекеев Ю.Г.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «DesignStroiGroup» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. ПАВЛОДАР