Заказчик:

Подрядчик: ТОО «Tengri Group Qasaqstan» (TRG Qasaqstan)
Договор: Объект номер -

Наименование стройки - Развитие сетей теплоснабжения для развития присоединенных поселков к г.Алматы. Расширение котельной МЖК "Премьера", МЖК "Елим-Ай", КГ "Елисейские поля" в Наурызбайском районе с увеличением мощностей. 2 очередь строительства"
Шифр стройки 454-11.12.14
Наименование объекта - Внутриплощадочные тепловые сети
Шифр объекта 6-6

АКТ №
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2023г.

Форма 4

на Конструкция тепловой изоляции

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Материал на трубопроводы химочищенной воды и трубопровод исходной воды										
1	1312-0101-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		112	6754,75	2295,93	756532	257145	19521	339749	1183983
		НР - 61%, СП - 8%				4284,52	688,38	479866	77099		87703	
2	241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м		112	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге									1183984
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					479866				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						257145			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						77099			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							19522		
		- Накладные расходы	Тенге								339749	
		- Сметная прибыль	Тенге								87703	
		Временные здания и сооружения	2,48%					29 363				
		Дополнительные затраты при производстве работ										
		в зимнее время	0,560%					6 795				
		Непредвиденные затраты	2,000%					24 403				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ						1 244 545				
		НДС	12%					149 345,4				
		ВСЕГО:						1 393 890				

Заказчик

Подрядчик

Подрядчик: ТОО «Tengri Group Qasaqstan» (TRG Qasaqstan)
Договор: Объект номер -

Наименование стройки - Развитие сетей теплоснабжения для развития присоединенных поселков к г.Алматы. Расширение котельной МЖК "Премьера", МЖК "Елим-Ай", КГ "Елисейские поля" в Наурызбайском районе с увеличением мощностей. 2 очередь строительства"
Шифр стройки 454-11.12.14
Наименование объекта - Внутриплощадочные сети водопровода и канализации
Шифр объекта 6-3-1

АКТ №
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2022г.

на Внутриплощадочные сети водопровода и канализации
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный В1										
		Земляные работы на В1										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		589,1963826	163,52	153,47	96345	90424	--	23167	129073
		НР - 72%; СП - 8%				10,05	44,56	5921	26255		9561	
2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта		10,3109367	3868,72	--	39890	--	--	28721	74100
		НР - 72%; СП - 8%				3868,72	--	39890	--		5489	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		578,4539826	37,75	37,75	21837	21837	--	6485	30587
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,57	--	9007		2266	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		10,1229447	1049,76	--	10627	--	--	7651	19740
		НР - 72%; СП - 8%				1049,76	--	10627	--		1462	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного		578,4539826	185,47	83,19	107286	48122	--	60266	180956
		НР - 72%; СП - 8%				102,28	42,42	59164	24538		13404	
6	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т		18,7992	306,00	--	5753	--		--	6213
		СП - 8%				--	--	--	--		460	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		10,7424	23,07	19,20	248	206	2	95	370
		НР - 72%; СП - 8%				3,76	8,46	40	91		27	
		Трубопровод										
8	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,032	1741484,10	746092,23	55727	23875	3257	37056	100205
		НР - 99%; СП - 8%				893592,00	276097,79	28595	8835		7423	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		32,128	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		Окраска стальных труб в колодцах										
10	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,032	4522319,08	317832,92	144714	10171	116664	19762	177634
		НР - 99%, СП - 8%				558705,00	65083,63	17879	2083		13158	
11	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,032	175509,64	--	5616	--	2494	3090	9403
		НР - 99%, СП - 8%				97551,30	--	3122	--		697	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					488043	194635	122417	186293	728281
								165238	70809	--	53947	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					488043				
	Материалы		Тенге					122419				
	Всего заработная плата		Тенге						236047			
	Транспортные расходы		Тенге					5753				
		Накладные расходы	Тенге					186293				
		Сметная прибыль	Тенге					53947				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					728283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									174
		Сметная заработная плата	Тенге						236047			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					728283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									174
		Сметная заработная плата	Тенге						236047			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге									728281
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					165238				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						194635			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						70809			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							122417		
		- Перевозка грузов	Тенге					5753				
		- Накладные расходы	Тенге								186293	
		- Сметная прибыль	Тенге								53947	
		Временные здания и сооружения	2,00%					14 566				
		Дополнительные затраты при производстве работ										
		в зимнее время	2,340%					17 383				
		Непредвиденные затраты	2,000%					15 205				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ						775 435				
		Коэфф. Перехода в текущие цены 2021г К=1,050036						814 235				
		НДС	12%					97 708,0				
		ВСЕГО:						911 943				
		тендерная скидка	10%					91 194				
		ИТОГО:						820 748				

ЗАКАЗЧИК;

ПОДРЯДЧИК;