ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
"ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БАСҚАРМАСЫ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
«24» 12 2018ж.
№ 120
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
ТҮРКІСТАН КӨ...

ҚазақстанРеспубликасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығымен
бекітілген

Шымкент қаласы, Сайрам тұрғын алабының Тассай бөлімшесінде 10/0,4 кВ электр желісінің құрылысы

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

«11» желтоқсан 2018 жыл

Тапсырыс беруші
«Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ–і 16000, Шымкент қаласы **Т. Орынбаев көш 33/2**
заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация
10.12.2018жылғы №10 келісім –шарт негізінде, «BUS BUILDING» ЖШС директоры Тоқтаров Қ.Ш., Шымкент қаласы мкр Кайтпас Жумабеков к-сі 66 үй.
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды
10.09.2018 ж «Энергосервис ЭТЛ» ЖШС сарапшы Б.Ауелбеков
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды
22.06.2018 ж «Улмад» ЖШС бас директоры Мендибаев М. Шымкент қаласы, Добролюбова, 6а, Тилавбаева А.Э жобаға бекітілген сарапшының бұйрығы №48/1-К 25.08.2015 жыл, аттестат №KZ33VJE00021719 28.12.2016ж, №KZ06VJE00021720 28.12.2016ж.
негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Шымкент қаласы, Сайрам тұрғын алабының Тассай бөлімшесі
мекенжайы бойынша (облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Шымкент қаласы, Сайрам тұрғын алабының Тассай бөлімшесінде 10/0,4 кВ электр желісінің құрылысы»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (**жаңадан салу**, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) ***Шымкент қаласы әкімінің шешімі***

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

2017 жылғы «08» қыркүйек № 617 Шымкент қаласы әкімінің шешімі.

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны

ОҚО Мемлекеттік сәулет –құрылыс бақылауы басқармасы KZ64REA00089054 05.04.2018ж

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) ***«Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ–і 29.11.2017 жылғы №384 бұйрығы***

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Улмад» ЖШС №801-06-194-10 жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы: ***сәуір 2018 жылы***

жұмыстардың аяқталуы: ***желтоқсан 2018 жылы***

құрылыстың ұзақтығы, **8 ай**;

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **8 ай**;

нақты **8 ай**;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

3035	кВт	ВЛЗ – 10кВ – 1,481км ВЛИ – 0,4кВ – 5,419км КТПН – 250 – 10/0,4кВ – 3шт КТПН – 160 – 10/0,4кВ – 3шт		ВЛЗ – 10кВ – 1,481км ВЛИ – 0,4кВ – 5,419км КТПН – 250 – 10/0,4кВ – 3шт КТПН – 160 – 10/0,4кВ – 3шт	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұданәрі - $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұданәрі - $м^3$)		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		Пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Жылдық пайдалану 3035,34 кВт сағ.
10кВ ӘЖ (ВЛ)жалпы ұзындығы 1,481 шақырым
0,4кВ ӘЖ (ВЛ)жалпы ұзындығы 5.419 шақырым
КТПН -160 – 3 дана
КТПН – 250 – 3 дана

Құрылыстың ұзақтығы 8 ай

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы ***85695,15 мың теңге***, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары ***61522,0 мың теңге***, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ***14991,0 мың теңге***;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны ***85695,15 мың теңге***, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары ***61522,0 мың теңге***, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ***14991,0 мың теңге;***

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Шымкент қаласы, Сайрам тұрғын алабының Тассай бөлімшесінде 10/0,4 кВ электр желісінің құрылысы»

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші ***Аманкулов Н.А.***

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау ***Ақжігіт Т.***

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау ***Мендибаев М.У***

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) ***Тоқтаров Қ.Ш***

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

	Объектіні пайдалануға қабылдау актісіне 3-қосымша
	нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (электр беру желілері)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	2	3	4
1	Төмен кернеудегі әуе ӘБЖ...	Километр (бұдан әрі – км)	
2	10 кВ жоғары кернеудегі әуе ӘБЖ...	км	1,481
3	Төмен кернеудегі кабельді ӘБЖ 0,4кВ	км	5,419
4	Жоғары кернеудегі кабельді ӘБЖ...	км	
5	Тіректер ауданы	м ^{2}	
6	Тіректер:		
	1) металл	дана	
	2) ағаш тіреуі бар ағаш	дана	
	3) темірбетон тіреуі бар ағаш	дана	
	4) темірбетон	дана	256
	5) сымарқанды аспалар	дана	
7	Сымдар:		
	1) мыс	км	
	2) алюминий	км	17,56
	3) құрыш алюминий	км	
8	Шырақтар үшін кронштейндер:		
	1) темірбетон	дана	
	2) металл	дана	

9	Көше жарығы арматурасы:		
	1) қызу шамы бар шырағданы	дана	
	2) сынап шамы бар шырағданы	дана	
	3) люминесцентті шамдары бар шырағданы	дана	
10	Кәбілдер:		
	1) ...кернеулі маркілер...	км	
	2) ...кернеулі маркілер...	км	
11	Біріктіретін жалғастырғыштар	дана	
12	Соңғы жалғастырғыштар	дана	
13	Жерге қосу сұлбасы	дана	
14	Найзағайдан қорғау құрылғысы	дана	
15	Кәбіл желілерін жол жабыны:		
	1) асфальтбетон	$м^2$	
	2) жұмыр тас	$м^2$	
	3) жаяужолдар	$м^2$	

Тапсырыс беруші **Аманкулов Н.А**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **Жалиев Н.У**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

РМК

	ҚазақстанРеспубликасы Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі № 235 бұйрығымен бекітілген

Шымкент қаласы, Сайрам тұрғын алабының Тассай бөлімшесінде 10/0,4 кВ электр желісінің құрылысы

Сәйкестік туралы декларация

«10» желтоқсан 2018 жыл

Мердігер (бас мердігер) ***«BUS BUILDING» ЖШС Шымкент қаласы мкр Кайтпас Жумабеков к-сі 66.***

ұйымның атауы, заңды мекен-жайы

Токтаров Канат Шырынханович атынан

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Шымкент қаласы, Сайрам тұрғын алабының Тассай бөлімшесінде 10/0,4 кВ электр желісінің құрылысы» объектісі бойынша

объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс берушісі ***«Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ–і, басқарма басшысы Аманкулов Нурлан Амирбекович*** болып табылатын

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) ***«Улмад» ЖШС, № 801-06-194-10***

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ–і, 29.11.2017 жылғы №384 бұйрығы бекітілген

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша

(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағыбасқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
3035	кВт	ВЛЗ – 10кВ – 1,481км ВЛИ – 0,4кВ – 5,419км КТПН – 250 – 10/0,4кВ – 3шт КТПН – 160 – 10/0,4кВ – 3шт		ВЛЗ – 10кВ – 1,481км ВЛИ – 0,4кВ – 5,419км КТПН – 250 – 10/0,4кВ – 3шт КТПН – 160 – 10/0,4кВ – 3шт	

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы			
Қабаттар саны			
Жалпы құрылыс көлемі			
Оның ішінде жер асты бөлігі			
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2		Пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Жылдық пайдалану 3035,34 кВт сағ.
10кВ ӘЖ (ВЛ)жалпы ұзындығы 1,481 шақырым
0,4кВ ӘЖ (ВЛ)жалпы ұзындығы 5.419 шақырым
КТПН -160 – 3 дана
КТПН – 250 – 3 дана
Құрылыстың ұзақтығы 8 ай

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген,жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

7. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы: ***сәуір 2018 жыл;***
айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы: ***желтоқсан 2018 жыл;***
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: ***8ай***

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша ***8 ай***; нақты ***8ай***;

8. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

Ішкі және сыртқы электрқуатымен қамтамасыз ету:

Сайрам аудандық электр жүйесінің бас инженері РЭС

Мамырбеков Т ;

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні, М.О.

Мердігер (бас мердігер) ***«BAS BUILDING» ЖШС–гі***;

«Шымкент қаласы, Сайрам тұрғын алабының Тассай бөлімшесінде 10/0,4 кВ электр желісінің құрылысы» объектісін қабылдауға дайын деп санайды.

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер) ***«BAS BUILDING» ЖШС–гі***;

Токтаров Канат Шырынханович

басшының(тегі, аты, әкесінің аты (болғанжағдайда), қолы, күні М.О.

Қазақстан Республикасы Шымкент қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"BAS BUILDING"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Республика Казахстан город Шымкент

ҚазақстанРеспубликасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017жылғы 24 сәуірдегі
№ 235бұйрығымен
бекітілген

Шымкент қаласы, Сайрам тұрғын алабының Тассай бөлімшесінде 10/0,4 кВ электр желісінің құрылысы

Құрылыс–монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды

«11» желтоқсан2018 жылғы

Техникалық қадағалау***"Фараб Құрылыс"» ЖШС директоры Т.Ақжігіт.***
ұйым атауы, басшының тегі, аты,
әкесінің аты (болған жағдайда),заңды мекенжайы

сарапшы Жалиев Н.У.16.08.2017ж №29664атынан
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
аттестат № және алған күні

02.03.2018 жылғы №19келісім шартнегізінде әрекет етеді
шарт № және күні

Шымкент қаласы, Сайрам тұрғын алабының Тассай бөлімшесінде 10/0,4 кВ электр желісінің құрылысы
объектісі бойынша
объектінің атауы және орналасқан жері

тапсырыс берушісі***«Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ–і, басқарма басшысы Н.Аманкулов***болып табылатын
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мыналарды растайды:

1. Объект құрылысын

а) мердігер (бас мердігер)

«BUS BUILDING» ЖШС 22.12.2017ж №001009
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні

Тоқтаров Қ.Шатынан;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Құрылыс–монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы***сәуір 2018 жыл***;
айы, жылы

жұмыстың аяқталуы***желтоқсан 2018 жыл***;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:***8,0 ай***

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша***8,0***ай;нақты***8,0***ай;

3. Бекітілген жоба (жобалау–сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

барлығы ***85695,15 мың теңге***, оның ішінде: құрылыс–монтаж жұмыстары: ***61,522 мың теңге***, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал–саймандар ***14,991 мың теңге***;

4. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: ***85695,15*** мың теңге, оның ішінде: құрылыс–монтаж жұмыстары ***61,522*** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал–саймандар ***14,991*** мың теңге;

5. Объекті жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына)

«Улмад» ЖШС, № 801-06-194-10 ;

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

«Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ–і, 29.11.2017 жылғы №384 бұйрығы бекітілген

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған;

6. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді;

7. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде бар;

8. Құрылыс процесінде техникалық қадағалау берген ескертпелер жойылған;

9. Құрылысы аяқталған объекті беріктікті, орнықтылықты, сенімділікті қамтамасыз етеді және жалпы қызмет көрсету (пайдалану, іске асыру, қолдану) мерзімі барысында меншік иелерінің (пайдаланушының) және қоғамның мүдделері мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

Техникалық қадағалау:

«"Фараб Құрылыс"» ЖШС»

ЖШС директоры Т.Ақжігіт. _____ /_

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні, М.О.

техникалық қадағалау сарапшысы(лары)

сарапшы Жалиев Н.У.

16.08.2017ж №29664, _____ /_

сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №, қолы, күні, М.О.

ҚазақстанРеспубликасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығымен
бекітілген

«Шымкент қаласы, Сайрам тұрғын алабының Тассай бөлімшесінде 10/0,4кВ электр желісінің құрылысы»

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды

«11» желтоқсан 2018 жыл

Авторлық қадағалау ***«Улмад» ЖШС директоры Мендибаев М.У***

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Жобаның инженері Тилавбаев А.Э жобаға бекітілген сарапшының бұйрығы №7/1-ОД, 02.03.2018 жыл
№132 , № KZ33VJE00021719, 28.12.2016 жыл
№132 , № KZ33VJE00021720 28.12.2016 жыл
атынан

сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №және алған күні

02.03.2018 жылғы №20 келісім шарт негізінде әрекет етеді.
шарт № және күні

Шымкент қаласы, Сайрам тұрғын алабының Тассай бөлімшесінде 10/0,4 кВ электр желісінің құрылысы» объектісі бойынша,

объектінің атауы және орналасқан жері

тапсырыс берушісі ***«Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ–і, басқарма басшысы Н.Аманқулов*** болып табылады.
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

1. Объект құрылысы
а) мердігермен (бас мердігермен ***BUS BUILDING» ЖШС 22.12.2017ж №001009***;
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні

Тоқтаров Қ.Ш. атынан;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Құрылыс–монтаж жұмыстарымынадаймерзімдежүзегеасырылған:

жұмыстың басталуы ***сәуір 2018 жыл***;
айы, жылы

жұмыстың аяқталуы ***желтоқсан 2018 жыл***;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: ***8,0 ай***

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша ***8,0*** ай; нақты ***8,0*** ай;

3. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобадағы және мемелекеттік нормативтер талаптарына сәйкес;

4. Техникалық қадағалаушының ескертпелері құрылыс процесінде жойылған;

5. Құрылыс процесінде жобаға (жобалау–сметалық құжаттамасына) енгізілген өзгерістер сәулет, қала құрылысы саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес орындалған;

6. Объекті ***«Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ 29.11.2017 жылғы №384 бұйрығы*** бекітілген,

құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы және бекітілген күні

«Улмад» ЖШС, № 801-06-194-10;

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жобаға (жобалау–сметалық құжаттамасына) сәйкес салынған.

Авторлық қадағалау:

ұйым***«Улмад» ЖШС–гі, директоры Мендибаев М.У*** /

ұйым атауы, басшанаң тегі, аты, әкесінің аты
(болған жағдайда), қолы, күні М.О.

Авторлық қадағалау сарапшысы
Жобаның инженері Тилавбаев А.Э
жобаға бекітілген сарапшының
бұйрығы
№7/1-ОД, 02.03.2018 жыл
№132 , № KZ33VJE00021719, 28.12.2016 жыл
№132 , № KZ33VJE00021720 28.12.2016 жыл /

сарапшының (сарапшылардың) аттестат №, тегі, аты,
әкесінің аты(болған жағдайда), қолы, күні М.О.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищио -коммунального хозяйства города Шымкент» Форма 2в

Инженер: ТОО «Фараб Құрылыс»

Подрядчик: ТОО « BAS BULDING»

Наименование стройки - Стротнтельство инженерных сетей 10/0,4 кВ жнлого массива "Сайрам" отделения Тассай, в городе Шымкенте, ЮКО

А К Т №

приемки выполненных работ

за СЕНТЯБРЬ 2018 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КТПН 160/10/0,4 - 3 КОМПЛ.								
7	11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка комплектных трансформаторных подстанцнй мощностью до 250 кВа по строительным работам**	3	9930,83	6720,98	29792	20163	9551	3,00	9
		шт		2312,67	2009,92	6938	6030	61,7	1,81	5
		Накладные расходы -		*3183,55*		*9551*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2667,04*				*8001*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*516,51*				*1550*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1049,15*		*3147*				
		Сметная стоимость				*42490*				
10	11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка комплектных трансформаторных подстанцнй мощностью до 250 кВа по монтажным работам**	3	25681,07	5896,57	77043	17690	27021	12,10	36
		шт		10416,04	1967,57	31248	5903	61,7	1,90	6
		Накладные расходы -		*9006,88*		*27021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*7640,69*				*22922*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1366,19*				*4099*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2775,04*		*8325*				
		Сметная стоимость				*112389*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	51-080102-0410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	2	945879,00	--	1891758	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38781,04*		*77562*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*38781,04*				*77562*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*78772,80*		*157546*				
		Сметная стоимость				*2126866*				
12	51-080101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	3	682510,00	--	2047530	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27982,91*		*83949*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*27982,91*				*83949*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*56839,43*		*170518*				
		Сметная стоимость				*2301997*				
20	11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	3	9930,83	6720,98	29792	20163	9551	3,00	9
		шт		2312,67	2009,92	6938	6030	61,7	1,81	5
		Накладные расходы -		*3183,55*		*9551*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2667,04*				*8001*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*516,51*				*1550*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1049,15*		*3147*				
		Сметная стоимость				*42490*				
23	11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	3	25681,07	5896,57	77043	17690	27021	12,10	36
		шт		10416,04	1967,57	31248	5903	61,7	1,90	6
		Накладные расходы -		*9006,88*		*27021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*7640,69*				*22922*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1366,19*				*4099*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2775,04*		*8325*				
		Сметная стоимость				*112389*				
24	51-080102-0413 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97**	**3**	**977370,00**	**--**	**2932110**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*40072,17*		*120217*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*40072,17*				*120217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81395,37*		*244186*				
		Сметная стоимость				*3296513*				
25	51-080101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**	**3**	**844924,00**	**--**	**2534772**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*34641,88*		*103926*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*34641,88*				*103926*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70365,27*		*211096*				
		Сметная стоимость				*2849793*				
27	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	**48**	**2139,40**	**127,08**	**102691**	**6100**	**17208**	**0,70**	**34**
		шт		**579,97**	**27,80**	**27839**	**1334**	**42,8**	**0,03**	**1**
		Накладные расходы -		*358,51*		*17208*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*260,13*				*12486*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*98,38*				*4722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,83*		*9592*				
		Сметная стоимость				*129491*				
28	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**0,01694**	**196151,39**	**--**	**3323**	**--**	**136**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*8042,21*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*8042,21*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16335,49*		*277*				
		Сметная стоимость				*3736*				
81	**23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**	**0,855181**	**218927,26**	**--**	**187222**	**--**	**7676**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8976,02*		*7676*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*8976,02*				*7676*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18232,26*		*15592*				
		Сметная стоимость				*210490*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9913078**	**81805**			**124**
			Тенге			**104211**	**25199**			**24**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**9406170**				
	Накладные расходы -		Тенге			**385653**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**783346**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**10575169**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**102691**				
	Материалы -		Тенге			**68753**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**29173**			
		Накладные расходы -	Тенге			**17208**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12486**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4722**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**9592**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**129492**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29173**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**404217**				
	Материалы -		Тенге			**61594**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**100237**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**190545**				
		Накладные расходы -	Тенге			**80955**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**61846**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**19109**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**38814**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**523985**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**113**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**100237**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**11228646**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**148**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				129410			
		РАЗДЕЛ 2.Строительство ВЛИ-0,4 кВ.Р.П 2-2-1.В текущих ценах на 2017 год. 412210								
1	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	34	12161,91	6975,93	413505	237182	164785	5,98	203
		опора		4609,92	2159,49	156737	73423	61,7	2,00	68
		Накладные расходы -		*4846,61*		*164785*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*142009*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*669,88*				*22776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1360,68*		*46263*				
		Сметная стоимость				*624553*				
2	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	103	5935,53	3000,55	611359	309056	242964	3,06	315
		опора		2358,92	934,75	242969	96279	61,7	0,87	90
		Накладные расходы -		*2358,87*		*242964*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2032,19*				*209316*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*326,68*				*33648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*663,55*		*68346*				
		Сметная стоимость				*922669*				
3	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А**	149	27901,04	--	4157255	--	170447	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1143,94*		*170447*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1143,94*				*170447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,60*		*346216*				
		Сметная стоимость				*4673919*				
4	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5**	22	29361,81	--	645960	--	26484	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1203,83*		*26484*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1203,83*				*26484*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2445,25*		*53796*				
		Сметная стоимость				*726240*				
5	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	66	1603,68	875,66	105843	57794	49056	0,91	60
		шт.		728,02	326,82	48049	21570	61,7	0,30	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*743,27*		*49056*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*650,83*				*42955*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*92,44*				*6101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,76*		*12392*				
		Сметная стоимость				*167291*				
6	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блокн и плиты фуидаментные, подкладные, онорные, аикерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря нз тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**3,3**	**30336,04**	**--**	**100109**	**--**	**4104**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1243,78*		*4104*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1243,78*				*4104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2526,39*		*8337*				
		Сметная стоимость				*112551*				
7	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**64**	**147,91**	**--**	**9466**	**--**	**388**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6,06*		*388*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*6,06*				*388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,32*		*788*				
		Сметная стоимость				*10642*				
8	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лента баидажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**92,4**	**477,46**	**--**	**44117**	**--**	**1809**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*19,58*		*1809*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*19,58*				*1809*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,76*		*3674*				
		Сметная стоимость				*49600*				
9	24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**10**	**3660,24**	**--**	**36602**	**--**	**1501**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*150,07*		*1501*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*150,07*				*1501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,82*		*3048*				
		Сметная стоимость				*41151*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	24-040207-4939 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	12	2519,74	--	30237	--	1240	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*103,31*		*1240*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*103,31*				*1240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,84*		*2518*				
		Сметная стоимость				*33995*				
11	24-040205-2122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	РЕК 49	16	4100,32	--	65605	--	2690	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*168,11*		*2690*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*168,11*				*2690*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*341,47*		*5464*				
		Сметная стоимость				*73758*				
12	24-040207-2810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	52	367,20	--	19094	--	783	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,06*		*783*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*15,06*				*783*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,58*		*1590*				
		Сметная стоимость				*21467*				
13	24-040207-4309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10 ГОСТ Р 51177-98	39	11870,95	--	462967	--	18982	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*486,71*		*18982*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*486,71*				*18982*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*988,61*		*38556*				
		Сметная стоимость				*520505*				
14	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в цепах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	44	818,13	--	35998	--	1476	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,54*		*1476*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*33,54*				*1476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,13*		*2998*				
		Сметная стоимость				*40472*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	76	1851,41	--	140707	--	5769	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*5769*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*5769*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*11718*				
		Сметная стоимость				*158194*				
16	24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	140	1851,41	--	259197	--	10627	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*10627*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*10627*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*21586*				
		Сметная стоимость				*291410*				
17	24-040207-5101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Таблички для предохранителей РЕМ242.25 ГОСТ Р 51177-98	1	4177,94	--	4178	--	171	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*171,30*		*171*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*171,30*				*171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*347,94*		*348*				
		Сметная стоимость				*4697*				
18	24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	140	1961,58	--	274621	--	11259	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,42*		*11259*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*80,42*				*11259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,36*		*22870*				
		Сметная стоимость				*308751*				
19	24-040202-0811 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	131	3638,61	--	476658	--	19543	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*149,18*		*19543*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*149,18*				*19543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,02*		*39696*				
		Сметная стоимость				*535897*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	24-040207-3228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	56	6431,22	--	360148	--	14766	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*263,68*		*14766*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*263,68*				*14766*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*535,59*		*29993*				
		Сметная стоимость				*404907*				
21	24-040207-5317 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	93	2398,05	--	223019	--	9144	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*98,32*		*9144*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*98,32*				*9144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,71*		*18573*				
		Сметная стоимость				*250736*				
22	24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	24	3250,94	--	78023	--	3199	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,29*		*3199*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*133,29*				*3199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,74*		*6498*				
		Сметная стоимость				*87720*				
23	24-040207-4918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	103	2776,16	--	285944	--	11724	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*113,82*		*11724*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*113,82*				*11724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,20*		*23813*				
		Сметная стоимость				*321481*				
24	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	30	1679,54	--	50386	--	2066	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,86*		*2066*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*68,86*				*2066*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,87*		*4196*				
		Сметная стоимость				*56648*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	24-040207-4921 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	8	1900,91	--	15207	--	623	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*77,94*		*623*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*77,94*				*623*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,31*		*1266*				
		Сметная стоимость				*17097*				
26	24-040207-3244 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	ST208	13	8207,57	--	106698	--	4375	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*336,51*		*4375*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*336,51*				*4375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*683,53*		*8886*				
		Сметная стоимость				*119958*				
27	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,07	455849,60	--	31909	--	1308	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18689,83*		*1308*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*18689,83*				*1308*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37963,15*		*2657*				
		Сметная стоимость				*35875*				
28	24-040207-0715 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стяжка Г-1	66	1459,62	--	96335	--	3950	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,84*		*3950*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*59,84*				*3950*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,56*		*8023*				
		Сметная стоимость				*108308*				
29	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заземляющий проводник ЗП1-22	0,007548	199642,46	--	1507	--	62	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8185,34*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*8185,34*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16626,22*		*125*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1694*				
30	24-040207-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кронштейн	34	2560,20	--	87047	--	3569	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*104,97*		*3569*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*104,97*				*3569*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,21*		*7249*				
		Сметная стоимость				*97865*				
31	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов(на 108 опорах)	5,419	23903,73	9680,31	129534	52458	63783	16,10	87
		1км		13033,43	3765,87	70628	20407	61,7	4,44	24
		Накладные расходы -		*11770,20*		*63783*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*10365,17*				*56169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1405,03*				*7614*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2853,91*		*15465*				
		Сметная стоимость				*208782*				
32	11-330204-0401 РСНБ РК 2015	При изменении колнчества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке (всего 137 опор на 5,419 км линн. 137:5,419=25 опор на 1 км линии)	29	471,85	192,91	13684	5594	6827	0,34	10
		опора		268,56	67,85	7788	1968	61,7	0,08	2
		Накладные расходы -		*235,42*		*6827*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*207,57*				*6019*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*27,86*				*808*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,58*		*1641*				
		Сметная стоимость				*22152*				
33	23-061201-0921 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	2,338	1273951,12	--	2978498	--	122118	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52232,00*		*122118*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*52232,00*				*122118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106094,65*		*248049*				
		Сметная стоимость				*3348666*				
34	23-061201-0920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	2,294	965720,85	--	2215364	--	90830	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*39594,55*		*90830*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*39594,55*				*90830*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*80425,23*		*184495*				
		Сметная стоимость				*2490689*				
35	23-061201-0919 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,787	693962,08	--	546148	--	22392	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28452,45*		*22392*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*28452,45*				*22392*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*57793,16*		*45483*				
		Сметная стоимость				*614023*				
36	11-330206-0101 РСНБ РК 2015	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	296	1334,16	318,14	394912	94169	233546	1,27	376
		шт		1016,03	127,23	300744	37659	61,7	0,15	44
		Накладные расходы -		*789,01*		*233546*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*705,39*				*208794*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*83,62*				*24752*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*169,85*		*50277*				
		Сметная стоимость				*678735*				
37	23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	7,4	132222,66	--	978448	--	40116	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5421,13*		*40116*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*5421,13*				*40116*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11011,50*		*81485*				
		Сметная стоимость				*1100049*				
38	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	592	147,91	--	87563	--	3590	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,06*		*3590*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*6,06*				*3590*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12,32*		*7292*				
		Сметная стоимость				*98445*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	592	477,46	--	282656	--	11589	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,58*		*11589*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*19,58*				*11589*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*39,76*		*23540*				
		Сметная стоимость				*317785*				
40	24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	296	39,78	--	11775	--	483	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,63*		*483*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1,63*				*483*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3,31*		*981*				
		Сметная стоимость				*13238*				
41	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	592	1851,41	--	1096035	--	44937	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*44937*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*44937*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*154,19*		*91278*				
		Сметная стоимость				*1232250*				
42	24-040207-3213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	1	1107,81	--	1108	--	45	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45,42*		*45*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*45,42*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*92,26*		*92*				
		Сметная стоимость				*1246*				
43	24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	592	1083,32	--	641325	--	26294	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,42*		*26294*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*44,42*				*26294*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*90,22*		*53410*				
		Сметная стоимость				*721029*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	24-040207-5306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	888	512,08	--	454727	--	18644	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,00*		*18644*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*21,00*				*18644*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,65*		*37870*				
		Сметная стоимость				*511240*				
45	24-040207-4948 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98	296	2108,87	--	624226	--	25593	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86,46*		*25593*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*86,46*				*25593*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,63*		*51986*				
		Сметная стоимость				*701805*				
46	24-040207-4949 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТР 51177-98	296	2294,55	--	679187	--	27847	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*94,08*		*27847*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*94,08*				*27847*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,09*		*56563*				
		Сметная стоимость				*763596*				
47	13-080103-0101 РСНБ РК 2015	Корпус для предохранителя. Монтаж	296	476,88	56,18	141157	16628	59861	0,46	136
		шт.		390,16	19,86	115487	5878	42,8	0,02	6
		Накладные расходы -		*202,23*		*59861*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*175,49*				*51944*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*26,75*				*7917*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,33*		*16084*				
		Сметная стоимость				*217100*				
48	23-070207-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Предохранители 35А, габарит III(SVV10.35)	296	765,42	--	226564	--	9289	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,38*		*9289*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*31,38*				*9289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,74*		*18868*				
		Сметная стоимость				*254721*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	296	358,89	56,18	106231	16628	46171	0,34	101
		шт		297,21	19,86	87973	5878	42,8	0,02	6
		Накладные расходы -		*155,98*		*46171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135,70*				*40168*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*20,28*				*6002*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,19*		*12192*				
		Сметная стоимость				*164594*				
50	Прайс лист ТОО "ЭлектроКомплект"	Счетчик активной электроэнергии CE101	296	3664,30	--	1084632	--	44470	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*150,24*		*44470*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*150,24*				*44470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,16*		*90328*				
		Сметная стоимость				*1219430*				
51	13-080305-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Бокс монтажный навесной герметичный габ. 350х466х170	296	5113,77	115,89	1513676	34304	528433	4,00	1184
		шт		3496,56	39,72	1034982	11756	42,8	0,04	12
		Накладные расходы -		*1785,25*		*528433*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1513,53*				*448004*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*271,72*				*80429*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*551,92*		*163369*				
		Сметная стоимость				*2205477*				
52	Прайс лист ТОО "ЭлектроКомплект"	Бокс монтажный	296	4843,61	--	1433709	--	58782	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*198,59*		*58782*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*198,59*				*58782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*403,38*		*119399*				
		Сметная стоимость				*1611890*				
		Заземленне опор учтено в смете ВЛ-10								
53	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	493,2	732,47	14,47	361256	7135	61626	0,21	105
		м2 поверхности		177,80	1,70	87689	837	50,8	--	1
		Накладные расходы -		*124,95*		*61626*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*44971*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*33,77*				*16655*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,59*		*33831*				
		Сметная стоимость				*456713*				
		Монтаж дополнительных мачтовых рубильников								
54	**13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	**9**	**1106,35**	**3,58**	**9957**	**32**	**4170**	**1,00**	**9**
		шт.		**938,11**	**--**	**8443**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*463,33*		*4170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*401,51*				*3614*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*61,82*				*556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,57*		*1130*				
		Сметная стоимость				*15257*				
55	**24-040207-5405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Рубильник мачтовый SZ56 ГОСТ Р 51177-98**	**9**	**93311,44**	**--**	**839803**	**--**	**34432**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3825,77*		*34432*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*3825,77*				*34432*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7770,98*		*69939*				
		Сметная стоимость				*944174*				
56	**23-070207-0211 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Предохранители ППН-33-160А**	**27**	**765,42**	**--**	**20666**	**--**	**847**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*31,38*		*847*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*31,38*				*847*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,74*		*1721*				
		Сметная стоимость				*23234*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**26102543**	**830980**			**2586**
			Тенге			**2161490**	**275654**			**273**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4289361**				
	Материалы -		Тенге			**456543**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1270397**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2518341**				
		Накладные расходы -	Тенге			**741887**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**543730**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**198157**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			402500				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5433748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1453
		Сметная заработная плата -	Тенге				1270397			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21813182				
	Материалы -		Тенге			352101				
	Всего заработная плата -		Тенге				1166747			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19783088				
		Накладные расходы -	Тенге			1633693				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					710233		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					923460		
		Сметная прибыль -	Тенге			1875750				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25322625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1405
		Сметная заработная плата -	Тенге				1166747			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			30756373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2859
		Сметная заработная плата -	Тенге				2437144			
		Вертикальная планировка.РП.7-1-1.Генеральный план .В текущих ценах на 2017 год.412320								
		РАЗДЕЛ 3.Устройство дорожного корыта								
1	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**14,24**	**24,34**	**24,34**	**347**	**347**	**81**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**7,75**	**--**	**110**	**59,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***5,68***		***81***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***4,58***				***65***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		***1,10***				***16***		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***2,40***		***34***				
		Сметная стоимость				***462***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**347**	**347**			**--**
			Тенге			**--**	**110**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			347				
	Всего заработная плата -		Тенге				110			
		Накладные расходы -	Тенге			81				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					65		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16		
		Сметная прибыль -	Тенге			34				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			462				
		Сметная заработная плата -	Тенге				110			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			462				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				110			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство дорожного покрытия								
2	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена несчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчапая оптимального граиулометрического состава) - 0,152 м3**	71,2	269,59	69,85	19195	4973	2324	0,02	2
		м2 основания илипокрытия		16,99	18,79	1209	1338	60,3	0,02	1
		Накладные расходы -		*32,64*		*2324*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*21,57*				*1536*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11,06*				*788*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,18*		*1722*				
		Сметная стоимость				*23240*				
3	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Основания и покрытия из песчаио-гравийных или щебеночио-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена несчано-гравийная смесь(гравийпо-песчаная смесь или щебеночно-песчапая оптимальиого граиулометрического состава) - 0,127 м3/0,127.8:10/**	71,2	362,04	61,11	25777	4351	2864	0,04	3
		м2 основаиия или покрытия		26,29	16,00	1872	1139	60,3	0,02	1
		Накладные расходы -		*40,23*		*2864*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*25,50*				*1816*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14,73*				*1049*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,18*		*2291*				
		Сметная стоимость				*30933*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**44973**	**9324**			**4**
			Тенге			**3081**	**2477**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44973				
	Материалы -		Тенге			8721				
	Всего заработная плата -		Тенге				5558			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			23847				
		Накладные расходы -	Тенге			5188				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3352		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1836		
		Сметная прибыль -	Тенге			4013				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				5558			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			54173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				5558			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**36104350**	**878504**			**2635**
			Тенге			**2202757**	**290174**			**287**
	Стоимость оборудования -		Тенге			9406170				
	Накладные расходы -		Тенге			385653				
	Сметная прибыль -		Тенге			783346				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10575169				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4289361				
	Материалы -		Тенге			456543				
	Всего заработная плата -		Тенге				1270397			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2518341				
		Накладные расходы -	Тенге			741887				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					543730		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					198157		
		Сметная прибыль -	Тенге			402500				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5433748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1453
		Сметная заработная плата -	Тенге				1270397			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22408818				
	Материалы -		Тенге			391619				
	Всего заработная плата -		Тенге				1222534			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20226571				
	Местные материалы -		Тенге			23847				
		Накладные расходы -	Тенге			1693716				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					744574		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					949142		
		Сметная прибыль -	Тенге			1928203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26030738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1469
		Сметная заработная плата -	Тенге				1222534			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			42039654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2922
		Сметная заработная плата -	Тенге				2492931			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по всем разделам	**Тенге**			**42039654**				
		Оборудование				**10575169**				
		Итого без оборудование				**31464485**				
		Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**			**755148**				
		Итого с временными	**Тенге**			**32219633**				
		Зимнее удорожание 0,7%	**Тенге**			**225537**				
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**			**32445170**				
		Оборудование				**10575169**				
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ				**43020339**				
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 г	**Тенге**			**43020339**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 кв 2017 г				**45598905**				
		К=1,0599383								
		Понижающий коэффициент К=0,9998232992				**45590848**				
		НДС ,12%				**5470902**				
		ИТОГО С НДС -12%				**51061749**				
						51061749				

Подрядчик

Производитель работ ТОО « BAS BULDING»

_____ Шотпаев А.О.

Технадзор :

ТОО «Фараб Курылыс»

_____ Тлес А.