Заказчик: **ИП Баймагамбетова А.К.**
(Наименование)

Подрядчик: **ТОО «DesignStroiGroup»**
(Наименование)

Стройка: **Строительство павильона "Цветы" и товаров народного потребления по адресу; г.Павлодар, пр. Нурсултана Назарбаева**
(Наименование)

Объект: **Строительство павильона "Цветы" и товаров народного потребления по адресу; г.Павлодар, пр. Нурсултана Назарбаева**
(Наименование)

Акт приемки выполненных работ № 1

за сентябрь 2020г.

Договор №б/н от 21.07.2020 г.

на Строительство павильона "Цветы" и товаров народного потребления по адресу; г.Павлодар, пр. Нурсултана Назарбаева, 99а

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Номер по порядку	№ п/п по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Павильон				**16315888**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4575611
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2283991*
			машины и механизмы	тенге			1353576
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*350675*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			10363368
			перевозки	тенге			23333
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	995		
1	1	6101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**23**	**587**	**13501**
2	2	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**752,675**	**31**	**23333**
3	3	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м^3**	**18,6**	**59 226**	**1101604**
4	4	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,36125**	**331 813**	**119867**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	58,14	4 257	247502
6	6	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,31	86 549	113379
7	7	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,31	362 845	475327
8	8	1109-0301-0212 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	2,23	190 057	423827
9	9	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,23	1 126 713	2512570
10	10	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	$м^2$	56	5 732	320992
11	11	224-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	64,4	2 242	144385
12	12	1106-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	$м^2$	56	3 452	193312
13	13	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21125	331 813	70095
14	14	1109-0401-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	77,1	4 092	315493
15	15	1109-0402-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	$м^2$	169	13 972	2361268
16	16	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	3,78	12 635	47760
17	17	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	3,78	58 830	222377
18	18	1110-0501-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	1,89	8 376	15831
19	19	223-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	1,89	54 216	102468
20	20	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$	35	22 051	771785
21	21	223-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	$м^2$	35	128 305	4490675
22	22	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	123	2 040	250920

1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=3*	**Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м²**	**123**	**447**	**54981**
24	24	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м²**	**123**	**6 632**	**815736**
25	25	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм**	**м²**	**125,46**	**3 513**	**440741**
26	26	1115-0108-1401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м²**	**57**	**6 153**	**350721**
27	27	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	**м²**	**57**	**5 534**	**315438**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16315888**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4575611
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2283991*
			машины и механизмы	тенге			1353576
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*350675*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			10363368
			перевозки	тенге			23333
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	995		
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**16315888**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				
			ИТОГО с общеплощадочными затратами 7,3%:	Тенге	7,3%	1 191 060	**17 506 948**
			ИТОГО с учетом сметной прибыли 5%:	Тенге	5,0%	875 347	**18 382 295**
			ИТОГО с учетом непредвиденных работ и затрат 5%:	Тенге	5,0%	875 347	**19 257 643**
			ИТОГО без НДС:	**Тенге**			**19 257 643**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «DesignStroiGroup»
(наименование организации)

Директор: Бекеев Ю.Г.
(должность)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ИП Баймагамбетова А.К.
(наименование организации)

Руководитель
(должность)

Место печати (при наличии)

Форма № КС-3

Утверждена приказом министерства
начиональной экономики Республика
Казахстан от " 19 " марта 2015 г.
№229

Заказчик: ИП Баймагамбетова А.К.

Подрядчик: ТОО «DesignStroiGroup»

Наименование стройки: Строительство павильона "Цветы" и товаров народного потребления по адресу; г.Павлодар, пр. Нурсултана Назарбаева, 99а

СПРАВКА № 1 от от "01"сентябрь 2020г.
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
			№б/н	21.07.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
						на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	-	19257643	-	-	-	-	-	-	
За отчетный период	-	19257643							19257643

Заказчик:

ИП Баймагамбетова А.К.

Баймагамбетова А.К.

Подрядчик:

ТОО «DesignStroiGroup»

Бекеев Ю.Г.

Форма 3
от 01.09.2020г.

ЗАКАЗЧИК:

ИП Баймагамбетова А.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «DesignStroiGroup»

Договор №б/н от 21.07.2020 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за сентябрь 2020 г.
Объект: Строительство павильона "Цветы" и товаров народного потребления по адресу; г.Павлодар, пр. Нурсултана Назарбаева, 99а

тенге

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	19 257 643
2	Ранее заактированные суммы по выполненым работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Строительные работы
6	Сумма фактических расходов,произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	19 257 643
7	Сумма выполненных работ за сентябрь 2020 г.	19 257 643
8	Сумма удержания ранее перечисденного аванса	0
9	Сумма удержания гарантии - 0%	0
10	Сумма,требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	19 257 643

Заказчик:
ИП Баймагамбетова А.К.
Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар,
улица Кутузова, дом 99 "а"
ИИК KZ116010002108708348
БИК HSBKKZKX
АО "Народный банк Казахстана"

_____Баймагамбетова А.К.

Подрядчик:
ТОО «DesignStroiGroup»
Казахстан, Павлодарская область
улица Красноярская, дом 104
ИИК KZ75965T071202674931
БИК IRTYKZKA
АО "ForteBank"

Директор
_____Бекеев Ю.Г.