Типовая межведомственная форма №КС-3 предоставляется

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "Достык Спец Транс"
Технический надзор: ТОО
Авторского надзор: ТОО"А Строй Проект"
Договор: №1 от 24.05.2021г.
Наименование строительства и его адрес:«Строительство инженерно-коммуникационных сетей для индивидуального жилищного строительства 8.13 га расположенного по улице Жанакурылыс села Акбастау, в сельском округе Карасу Сайрамского района, ЮКО» (строительство внутрипоселковых дорог)

Дог №14 от 05.05.2021г. д/с №1 от 24.05.2021г.
увед.№5966540 от 25.05.2021г.

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат от 20.08.2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
4673515		№1	24.05.2021 г	Бюджет	12	тоо "Достык Спец Транс"	

	Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Сначало года по отчетный месяц включитльно с НДС	В отчетный месяц (за) без НДС	СМР в базовых ценах 2019 г.	из них: по монтажу оборудовани я сначала года	из них: в отчетном месяце	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в Базовых ценах	Дополнительные: на приобретение материалов	Дополнительные: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Затраты подрядчика	924 946,02	825 844,66							99 101,36	924 946,02
	Услуги по техническому надзору	0	0							0	0
	Услуги по авторскому надзору	0	0							0	0
3	Всего по стройке	**924 946,02**	**825 844,66**							99 101,36	**924 946,02**

Заказчик:
Зав.Сектор В.И.О.
ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
_____Ұ.Мамутов

Технический надзор
Директор
ТОО "СервисЦентр-2007"
_____Жандабаев Б.У
Инженер эксперт
_____Ділмэхан Е.

Авторский надзор
Директор
ТОО "ALPHA PROJECT"
_____
Главный инженер проекта
Мамбетжанов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Достык Спец Транс"
_____Мусалин М.Б.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационных сетей для индивидуального жилищного строительства 8,13 га расположенного по улице Жанакурылыс села Акбастау, в сельском округе Карасу Сайрамского района» (строительство внутрипоселковых дорог)

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "СервисЦентр-2007"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ALPHA PROJECT"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Достық Спец Транс"
Основание: Договор №14 от 05.05.2021г., доп. Соглашение №1 от 24.05.2021 Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5-1-1 на УЛИЦА №1											
РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
		РАЗБИВКА ТРАССЫ									
1	мета на разбивочные работы/Сборник цен.Раздел 1 на инженерно-геологические изыскания СЦИ РК 8.03-04-2017	Разбивка оси трассы(335,0м)									
		СП - 8%	1разбивка	1	10248,00	--	10248	--	--	--	11068
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге		--	--	--	--		820	
в том числе оборудование			Тенге				**11 068**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-1			Тенге								
в том числе оборудование			Тенге				**11 068**				
5-1-2 на УЛИЦА №2											
РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
		РАЗБИВКА ТРАССЫ									
1	мета на разбивочные работы/Сборник цен.Раздел 1 на инженерно-геологические изыскания СЦИ РК 8.03-04-2017	Разбивка оси трассы(289,43м)									
		СП - 8%	1разбивка	1	8854,00	--	8854	--	--	--	9562
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге		--	--	--	--		708	
в том числе оборудование			Тенге				**9 562**				
РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	807	23,18 --	23,18 8,84	18706 --	18706 7134	--	5136 1907	25750
3	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	775,21	199,01 13,90	185,04 55,28	154275 10775	143445 42854	54	38613 15431	208318
4	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/в кучи *СП - 8%*	т	1356,6175	104,00 --	-- --	141088 --	-- --		-- 11287	152375
5	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	775,21	199,01 13,90	185,04 55,28	154275 10775	143445 42854	54	38613 15431	208318
6	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/из куч в насыпь зеленых зон *СП - 8%*	т	1194,0148	104,00 --	-- --	124178 --	-- --		-- 9934	134112
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				**728 874**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-2			Тенге				**738 436**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**749 504**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**749 504**				
Временные здания и сооружения, 3,9%			Тенге			3,9%	29 231				
Итого с временными			Тенге				**778 735**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,05%			Тенге			1,05%	8 177				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**786 911**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	15 738				
Итого СМР			Тенге				**802 650**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**802 650**				
Итого в текущих ценах 2019 г.			Тенге			1,0498961	842 699				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,979999999336947			Тенге			**1,0**	**825 845**				
НДС			Тенге			12%	99 101				
Итого к оплате			**Тенге**				**924 946,02**				

Авторский надзор:

ТОО "ALPHA PROJECT"

Директор _____ **Кабакаев М.И.**

ГИП _____ **Мамбеталиев А.С.**

Технический надзор:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор _____ **Жандабаев Б.У.**

Инженер-эксперт _____ **Дилмахан Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Достық Спец Транс"

_____ **Мушалин М.Б.**