Приложение №1

Типовая межведомственная форма №КС-3 предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику и финансирующему банку

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "Достык Спец Транс"
Технический надзор: ТОО "СервисЦентр-2007"
Авторского надзор: ТОО "ALPHA PROJECT"
Договор: №1 от 24.05.2021г.УВ №6022082 от 08.07.2021г.
Наименование строительства и его адрес «Строительство инженерно-коммуникационных сетей для индивидуального жилищного строительства 8,13 га расположенного по улице Жанакурылыс села Акбастау, в сельском округе Карасу Сайрамского района, ЮКО» (строительство внутрипоселковых дорог)

Дог №14 от 05.05.2021г. ,д/с №1 от 24.05.2021г.
увед.№5966540 от 25.05.2021г.

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат от 22.09.2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименование	Источник: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4673515		**№1**	**24.05.2021 г**	Бюджет	**12**	**ТОО "Достык Спец Транс"**	

	Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Сначало года по отчетный месяц включитльно с НДС	В отчетный месяц (за) без НДС	СМР в базовых ценах 2019 г.	из них: по монтажу оборудовани я сначала года	из них: в отчетном месяце	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в Базовых ценах	Дополнительные: на приобретение материалов	Дополнительные: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Затраты подрядчика	47 945 529,72	41 982 664,02							5 037 919,68	47 020 583,70
	Услуги по техническому надзору	1 569 275,39	1 401 139							168 137	1 569 275,39
	Услуги по авторскому надзору	638 194,89	569 817							68 378	638 194,89
3	Всего по стройке	**50 153 000,00**	**43 953 619,62**							**5 274 434,35**	**49 228 053,98**

Заказчик:
Зав.Сектор В.Н.О.
ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
_____ Ж Мамутов

Технический надзор
Директор
ТОО "СервисЦентр-2007"
_____ Жандабаев Б.У
Инженер экспертизы
_____ Дөймәхан Е.

Авторский надзор
Директор
ТОО "ALPHA PROJECT"
_____ Кабакаев М.И.
Главный инженер проекта
_____ Мамсеталиев А.С

Подрядчик:
Директор
ТОО "Достык Спец Транс"
_____ Мусалин М.Б

Форма №2

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационных сетей для индивидуального жилищного строительства 8,13 га расположенного по улице Жанакурылыс села Акбастау, в сельском округе Карасу Сайрамского района» (строительство внутрипоселковых дорог)

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "СервисЦентр-2007"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ALPHA PROJECT"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Достық Спец Транс"
Основание: Договор №14 от 05.05.2021г., доп. Соглашение №1 от 24.05.2021 Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5-1-1 на УЛИЦА №1											
РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1184	23,18	23,18	27448	27448	--	7539	37786
					--	8,84	--	10471		2799	
3	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1147,15	199,01	185,04	228294	212269	80	57139	308268
					13,90	55,28	15945	63414		22835	
4	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/в кучи *СП - 8%*	т	2007,5125	104,00	--	208781	--		--	225484
					--	--	--	--		16703	
5	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1147,15	199,01	185,04	228294	212269	80	57139	308268
					13,90	55,28	15945	63414		22835	
6	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/из куч в насыпь зеленых зон *СП - 8%*	т	2007,5125	104,00	--	208781	--		--	225484
					--	--	--	--		16703	
7	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /В выемке	м3 грунта	1298,39	28,70	28,70	37264	37264	--	10237	51300

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	14217		3800	
8	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	1298,39	199,01	185,04	258393	240254	91	64672	348910
		НР - 72%; СП - 8%			13,90	55,28	18048	71775		25845	
9	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/в кучи	т	2272,1825	104,00	--	236307	--		--	255212
		СП - 8%			--	--	--	--		18905	
10	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	375	199,01	185,04	74630	69390	27	18679	100773
		НР - 72%; СП - 8%			13,90	55,28	5213	20730		7465	
11	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/в тело насыпи	т	656,25	104,00	--	68250	--		--	73710
		СП - 8%			--	--	--	--		5460	
12	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	1073,15	251,29	233,67	269672	250763	107	67477	364121
		НР - 72%; СП - 8%			17,52	69,81	18802	74917		26972	
13	4102-0102-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (В отвал)	т	1878,0125	515,00	--	967176	--		--	1044551
		СП - 8%			--	--	--	--		77374	
14	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м./РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА/	м3	1522,15	16,02	16,02	24385	24385	--	6696	33568
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,11	--	9300		2486	
15	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /ЗА 8 проходов/	м3 уплотненного грунта	1522,15	59,59	59,59	90705	90705	--	24297	124202
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,17	--	33746		9200	
16	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1522,15	41,20	41,20	62713	62713	--	12899	81661
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,77	--	17916		6049	
17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1522,15	77,60	66,55	118119	101299	4566	23881	153360
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	12253	20914		11360	
18	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом (Дна "корыта" дороги). Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1997,6	6,16	6,16	12305	12305	--	2287	15759
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,59	--	3176		1167	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
19	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /ЗА 8 проходов/	м3 уплотненного грунта	709,83	59,59	59,59	42295	42295	--	11329	57915
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,17	--	15735		4290	
20	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	709,83	41,20	41,20	29248	29248	--	6015	38083
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,77	--	8354		2821	
21	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	709,83	77,60	66,55	55085	47240	2129	11136	71519
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	5716	9751		5298	
22	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом(дна "корыта" тротуаров). Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1008	74,33	18,94	74924	19095	--	43266	127645
		НР - 72%; СП - 8%			55,39	4,23	55829	4263		9455	
23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	120,96	135,12	63,84	16344	7722	--	8782	27136
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	8622	3575		2010	
24	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом (Откосов насыпи). Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	341	115,87	--	39510	--	--	28447	73394
		НР - 72%; СП - 8%			115,87	--	39510	--		5437	
25	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом (Откосов выемки). Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	137	115,87	--	15874	--	--	11429	29487
		НР - 72%; СП - 8%			115,87	--	15874	--		2184	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				4 177 595				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (проезжая часть)											
39	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	72,6	42937,00	--	3117226	--	3117226	--	3366604
		СП - 8%			--	--	--	--		249378	
44	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92, В15	м3	11,88	42937,00	--	510092	--	510092	--	550899
		СП - 8%			--	--	--	--		40807	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				3 917 503				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 5. ВЪЕЗДЫ ВО ДВОРЫ											
63	2301-0201-0259 РСНБ РК 2015 К=1,004 к об	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,08	27538,00	--	552963	--	552963	--	597200
		СП - 8%			--	--	--	--		44237	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге				597 200				
в том числе оборудование			Тенге								

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-1			Тенге				8 692 298				
в том числе оборудование			Тенге								
5-1-2 на УЛИЦА №2											
РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
6	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/из куч в насыпь зеленых зон	т	162,60273	104,00	--	16911	--		--	18264
		СП - 8%			--	--	--	--		1353	
7	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /В выемке	м3 грунта	994	28,70	28,70	28528	28528	--	7837	39274
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	10884		2909	
8	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	994	199,01	185,04	197816	183930	70	49511	267113
		НР - 72%; СП - 8%			13,90	55,28	13817	54948		19786	
9	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/в кучи	т	1739,5	104,00	--	180908	--		--	195381
		СП - 8%			--	--	--	--		14473	
10	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	77	199,01	185,04	15324	14248	5	3835	20692
		НР - 72%; СП - 8%			13,90	55,28	1070	4257		1533	
11	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/в тело насыпи	т	134,75	104,00	--	14014	--		--	15135
		СП - 8%			--	--	--	--		1121	
12	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	906,21	251,29	233,67	227722	211754	91	56980	307478
		НР - 72%; СП - 8%			17,52	69,81	15877	63263		22776	
13	4102-0102-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (В отвал)	т	1585,8675	515,00	--	816722	--		--	882060
		СП - 8%			--	--	--	--		65338	
14	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м./РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА/	м3	852,21	16,02	16,02	13652	13652	--	3749	18794
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,11	--	5207		1392	
15	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /ЗА 8 проходов/	м3 уплотненного грунта	852,21	59,59	59,59	50783	50783	--	13603	69537
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,17	--	18893		5151	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	852,21	41,20 --	41,20 11,77	35111 --	35111 10031	--	7222 3387	45720
17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	852,21	77,60 8,05	66,55 13,74	66131 6860	56715 11709	2557	13370 6360	85862
18	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом (Дна "корыта" дороги). Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	1562,3	6,16 --	6,16 1,59	9624 --	9624 2484	--	1789 913	12325
19	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /ЗА 8 проходов/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	564,06	59,59 --	59,59 22,17	33610 --	33610 12504	--	9003 3409	46021
20	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	564,06	41,20 --	41,20 11,77	23241 --	23241 6638	--	4780 2242	30263
21	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	564,06	77,60 8,05	66,55 13,74	43773 4542	37539 7749	1692	8849 4210	56832
22	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом(дна "корыта" тротуаров). Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	550	74,33 55,39	18,94 4,23	40881 30462	10419 2326	--	23608 5159	69648
23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	66	135,12 71,28	63,84 29,56	8918 4704	4213 1951	--	4792 1097	14806
24	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом (Откосов насыпи). Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	348	115,87 115,87	-- --	40321 40321	-- --	--	29031 5548	74901
25	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом (Откосов выемки). Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	149	115,87 115,87	-- --	17264 17264	-- --	--	12430 2376	32070
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				2 302 174				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (проезжая часть)											
39	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	60,39	42937,00	--	2592965	--	2592965	--	2800403

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		207437	
44	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92, В15	м3	2,31	42937,00	--	99184	--	99184	--	107119
		СП - 8%			--	--	--	--		7935	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				2 907 522				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 5. ВЪЕЗДЫ ВО ДВОРЫ											
63	2301-0201-0259 РСНБ РК 2015 К=1,004 к об	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	27538,00	--	138241	--	138241	--	149300
		СП - 8%			--	--	--	--		11059	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге				149 300				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-2			Тенге				5 358 996				
в том числе оборудование			Тенге								
5-1-3 на УЛИЦА №3											
РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
		РАЗБИВКА ТРАССЫ									
1	мета на разбивочные работы/Сборник цен.Раздел 1 на инженерно-геологические изыскания СЦИ РК 8.03-04-2017	Разбивка оси трассы(277,15м)	1разбивка	1	8479,00	--	8479	--	--	--	9157
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				9 157				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	732	23,18	23,18	16970	16970	--	4661	23361
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,84	--	6474		1730	
3	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	701,53	199,01	185,04	139611	129811	49	34943	188519
		НР - 72%; СП - 8%			13,90	55,28	9751	38781		13964	
4	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/в кучи	т	1227,6775	104,00	--	127678	--		--	137893
		СП - 8%			--	--	--	--		10214	
5	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	701,53	199,01	185,04	139611	129811	49	34943	188519
		НР - 72%; СП - 8%			13,90	55,28	9751	38781		13964	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/из куч в насыпь зеленых зон	т	1227,6775	104,00	--	127678	--		--	137893
		СП - 8%			--	--	--	--		10214	
7	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /В выемке/	м3 грунта	986	28,70	28,70	28298	28298	--	7774	38958
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	10797		2886	
8	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	986	199,01	185,04	196224	182449	69	49112	264963
		НР - 72%; СП - 8%			13,90	55,28	13705	54506		19627	
9	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/в кучи	т	1725,5	104,00	--	179452	--		--	193808
		СП - 8%			--	--	--	--		14356	
10	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	1022,53	251,29	233,67	256952	238935	102	64294	346945
		НР - 72%; СП - 8%			17,52	69,81	17915	71383		25700	
11	4102-0102-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25км (В отвал)	т	1789,4275	515,00	--	921555	--		--	995280
		СП - 8%			--	--	--	--		73724	
12	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м./РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА/	м3	701,53	16,02	16,02	11239	11239	--	3086	15471
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,11	--	4286		1146	
13	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /ЗА 8 проходов/	м3 уплотненного грунта	701,53	59,59	59,59	41804	41804	--	11198	57242
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,17	--	15553		4240	
14	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	701,53	41,20	41,20	28903	28903	--	5945	37636
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,77	--	8257		2788	
15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	701,53	77,60	66,55	54439	46687	2105	11006	70680
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	5647	9639		5236	
16	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом (Дна "корыта" дороги). Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1593,1	6,16	6,16	9813	9813	--	1824	12568
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,59	--	2533		931	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /ЗА 8 проходов/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	569,34	59,59 --	59,59 22,17	33924 --	33924 12621	--	9087 3441	46452
18	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	569,34	41,20 --	41,20 11,77	23459 --	23459 6700	--	4824 2263	30546
19	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	569,34	77,60 8,05	66,55 13,74	44182 4584	37890 7821	1708	8932 4249	57364
20	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом(дна "корыта" тротуаров). Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	547	74,33 55,39	18,94 4,23	40658 30296	10362 2313	--	23479 5131	69268
21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	65,64	135,12 71,28	63,84 29,56	8869 4679	4190 1940	--	4766 1091	14726
22	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом (Откосов насыпи). Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	142	115,87 115,87	-- --	16453 16453	-- --	--	11846 2264	30563
23	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом (Откосов выемки). Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	80	115,87 115,87	-- --	9269 9269	-- --	--	6674 1275	17219
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				2 975 874				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (проезжая часть)											
39	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	58,41	42937,00 --	-- --	2507950 --	-- --	2507950	-- 200636	2708586
44	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92, В15 *СП - 8%*	м3	3,96	42937,00 --	-- --	170031 --	-- --	170031	-- 13602	183633
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				2 892 219				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 5. ВЪЕЗДЫ ВО ДВОРЫ											
63	2301-0201-0259 РСНБ РК 2015 К=1,004 к об	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	70,28	27538,00 --	-- --	1935371 --	-- --	1935371	-- 154830	2090200
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге				2 090 200				
в том числе оборудование			Тенге								

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-3			Тенге				7 967 450				
в том числе оборудование			Тенге								
5-1-4 на УЛИЦА №4											
РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
		РАЗБИВКА ТРАССЫ									
1	мета на разбивочные работы/Сборник цен.Раздел 1 на инженерно-геологические изыскания СЦИ РК 8.03-04-2017	Разбивка оси трассы(280,33м)									
		СП - 8%	1разбивка	1	8576,00	--	8576	--	--	--	9262
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1					--	--	--	--		686	
в том числе оборудование			Тенге				9 262				
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (проезжая часть)			Тенге								
37	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92									
		СП - 8%	м3	54,78	42937,00	--	2352089	--	2352089	--	2540256
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3					--	--	--	--		188167	
в том числе оборудование			Тенге				2 540 256				
РАЗДЕЛ 5. ВЪЕЗДЫ ВО ДВОРЫ			Тенге								
52	2301-0201-0259 РСНБ РК 2015 К=1,004 к об	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	95,38	27538,00	--	2626574	--	2626574	--	2836700
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5					--	--	--	--		210126	
в том числе оборудование			Тенге				2 836 700				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-4			Тенге								
в том числе оборудование			Тенге				5 386 218				
5-1-5 на УЛИЦА №5											
РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
		РАЗБИВКА ТРАССЫ									
1	мета на разбивочные работы/Сборник цен.Раздел 1 на инженерно-геологические изыскания СЦИ РК 8.03-04-2017	Разбивка оси трассы(150,79м)									
		СП - 8%	1разбивка	1	4613,00	--	4613	--	--	--	4982
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1					--	--	--	--		369	
в том числе оборудование			Тенге				4 982				
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (проезжая часть)			Тенге								
39	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92									
		СП - 8%	м3	29,04	42937,00	--	1246890	--	1246890	--	1346642
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3					--	--	--	--		99751	
			Тенге				1 346 642				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 5. ВЪЕЗДЫ ВО ДВОРЫ											
54	2301-0201-0259 РСНБ РК 2015 К=1,004 к об	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	55,22	27538,00	--	1520648	--	1520648	--	1642300
		СП - 8%			--	--	--	--		121652	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге				1 642 300				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-5			Тенге				2 993 924				
в том числе оборудование			Тенге								
5-1-6 на УЛИЦА №6											
РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
		РАЗБИВКА ТРАССЫ									
1	мета на разбивочные работы/Сборник цен.Раздел 1 на инженерно-геологические изыскания СЦИ РК 8.03-04-2017	Разбивка оси трассы(159,85м)	1разбивка	1	4890,00	--	4890	--	--	--	5281
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				5 281				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	401	23,18	23,18	9296	9296	--	2553	12798
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,84	--	3546		948	
3	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	383,4	199,01	185,04	76300	70944	27	19097	103029
		НР - 72%; СП - 8%			13,90	55,28	5329	21194		7632	
4	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/в кучи	т	670,95	104,00	--	69779	--		--	75361
		СП - 8%			--	--	--	--		5582	
5	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	383,4	199,01	185,04	76300	70944	27	19097	103029
		НР - 72%; СП - 8%			13,90	55,28	5329	21194		7632	
6	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/из куч в насыпь зеленых зон	т	670,95	104,00	--	69779	--		--	75361
		СП - 8%			--	--	--	--		5582	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /В выемке *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	430	28,70 -- 199,01 13,90 104,00 -- 199,01 13,90 104,00 -- 251,29 17,52 515,00 -- 16,02 -- 59,59 -- 41,20 -- 77,60 8,05	28,70 10,95 185,04 55,28 -- -- 185,04 55,28 -- -- 233,67 69,81 -- -- 16,02 6,11 59,59 22,17 41,20 11,77 66,55 13,74	12341 -- 85574 5977 78260 -- 47166 3295 43134 -- 46840 3266 167993 -- 9939 -- 36970 -- 25560 -- 48143 4994	12341 4709 79567 23770 -- -- 43855 13101 -- -- 43556 13013 -- -- 9939 3791 36970 13754 25560 7302 41288 8524	--	3390 1258 21418 8559 -- 6261 11805 4718 -- 3451 11720 4685 -- 13439 2729 1013 9903 3750 5258 2465 9733 4630	16990
8	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	430					30		115552
9	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/в кучи *СП - 8%*	т	752,5							84521
10	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	237					16		63689
11	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/в тело насыпи *СП - 8%*	т	414,75							46585
12	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	186,4					19		63246
13	4102-0102-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (В отвал) *СП - 8%*	т	326,2							181432
14	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м./РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3	620,4					--		13682
15	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /ЗА 8 проходов/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	620,4							50623
16	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	620,4					--		33283
17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	620,4					1861		62506

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом (Дна "корыта" дороги). Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	768,6	6,16	6,16	4735	4735	--	880	6064
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,59	--	1222		449	
19	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /ЗА 10 проходов/	м3 уплотненного грунта	283,38	59,59	59,59	16885	16885	--	4523	23121
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,17	--	6282		1713	
20	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	283,38	41,20	41,20	11676	11676	--	2401	15204
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,77	--	3335		1126	
21	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	283,38	77,60	66,55	21991	18859	850	4446	28552
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	2282	3893		2115	
22	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом(дна "корыта" тротуаров). Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	344	74,33	18,94	25569	6516	--	14765	43561
		НР - 72%; СП - 8%			55,39	4,23	19053	1455		3227	
23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,285555	135,12	63,84	309	146	0	166	513
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	163	68		38	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				1 218 701				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (проезжая часть)											
39	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	33,99	42937,00	--	1459429	--	1459429	--	1576183
		СП - 8%			--	--	--	--		116754	
44	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92, В15	м3	1,98	42937,00	--	85015	--	85015	--	91816
		СП - 8%			--	--	--	--		6801	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				1 667 999				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 5. ВЪЕЗДЫ ВО ДВОРЫ											
63	2301-0201-0259 РСНБ РК 2015 К=1,004 к об	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,12	27538,00	--	829445	--	829445	--	895800
		СП - 8%			--	--	--	--		66356	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге				895 800				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-6			Тенге				3 787 781				
в том числе оборудование			Тенге								
5-1-7 на УЛИЦА №7											
РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
		РАЗБИВКА ТРАССЫ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	мета на разбивочные работы/Сборник цен.Раздел 1 на инженерно-геологические изыскания СЦИ РК 8.03-04-2017	Разбивка оси трассы(80,5м)									
		СП - 8%	1разбивка	1	2464,00	--	2464	--	--	--	2661
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге		--	--	--	--		197	
в том числе оборудование			Тенге				2 661				
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (проезжая часть)											
41	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92									
		СП - 8%	м3	14,19	42937,00	--	609276	--	609276	--	658018
46	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92, В15			--	--	--	--		48742	
		СП - 8%	м3	1,98	42937,00	--	85015	--	85015	--	91816
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге		--	--	--	--		6801	
в том числе оборудование			Тенге				749 834				
РАЗДЕЛ 5. ВЪЕЗДЫ ВО ДВОРЫ											
65	2301-0201-0259 РСНБ РК 2015 К=1,004 к об	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	20,08	27538,00	--	552963	--	552963	--	597200
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге		--	--	--	--		44237	
в том числе оборудование			Тенге				597 200				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-7			Тенге								
в том числе оборудование			Тенге				1 349 695				
5-1-8 на УЛИЦА №8											
РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
		РАЗБИВКА ТРАССЫ									
1	мета на разбивочные работы/Сборник цен.Раздел 1 на инженерно-геологические изыскания СЦИ РК 8.03-04-2017	Разбивка оси трассы(76,52м)									
		СП - 8%	1разбивка	1	2341,00	--	2341	--	--	--	2528
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге		--	--	--	--		187	
в том числе оборудование			Тенге				2 528				
РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	169	23,18	23,18	3918	3918	--	1076	5393
					--	8,84	--	1495		400	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	160,64	199,01	185,04	31969	29725	11	8001	43168
		НР - 72%; СП - 8%			13,90	55,28	2233	8880		3198	
4	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/в кучи	т	281,12	104,00	--	29236	--		--	31575
		СП - 8%			--	--	--	--		2339	
5	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	160,64	199,01	185,04	31969	29725	11	8001	43168
		НР - 72%; СП - 8%			13,90	55,28	2233	8880		3198	
6	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/из куч в насыпь зеленых зон	т	281,12	104,00	--	29236	--		--	31575
		СП - 8%			--	--	--	--		2339	
7	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /В выемке/	м3 грунта	113	28,70	28,70	3243	3243	--	891	4465
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	1237		331	
8	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	113	199,01	185,04	22488	20910	8	5628	30366
		НР - 72%; СП - 8%			13,90	55,28	1571	6247		2249	
9	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/в кучи	т	197,75	104,00	--	20566	--		--	22211
		СП - 8%			--	--	--	--		1645	
10	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	115,64	251,29	233,67	29059	27022	12	7271	39237
		НР - 72%; СП - 8%			17,52	69,81	2026	8073		2906	
11	4102-0102-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (В отвал)	т	202,37	515,00	--	104221	--		--	112558
		СП - 8%			--	--	--	--		8338	
12	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м./РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА/	м3	160,64	16,02	16,02	2573	2573	--	707	3543
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,11	--	982		262	
13	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /ЗА 8 проходов/	м3 уплотненного грунта	160,64	59,59	59,59	9573	9573	--	2564	13108
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,17	--	3561		971	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	160,64	41,20 --	41,20 11,77	6618 --	6618 1891	--	1361 638	8618
15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	160,64	77,60 8,05	66,55 13,74	12466 1293	10691 2207	482	2520 1199	16185
16	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом (Дна "корыта" дороги). Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	396	6,16 --	6,16 1,59	2439 --	2439 630	--	453 231	3124
17	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /ЗА 8 проходов/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	143,88	59,59 --	59,59 22,17	8573 --	8573 3189	--	2296 870	11739
18	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	143,88	41,20 --	41,20 11,77	5928 --	5928 1693	--	1219 572	7719
19	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	143,88	77,60 8,05	66,55 13,74	11166 1159	9575 1977	432	2257 1074	14497
20	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом(дна "корыта" тротуаров). Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	142	74,33 55,39	18,94 4,23	10555 7865	2690 601	--	6095 1332	17982
21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	17,04	135,12 71,28	63,84 29,56	2302 1215	1088 504	--	1237 283	3823
23	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом (Откосов выемки). Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	15,29	115,87 115,87	-- --	1772 1772	-- --	--	1276 244	3291
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				467 345				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-8			Тенге				469 873				
в том числе оборудование			Тенге								
5-1-9 на УЛИЦА №9											
РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
РАЗБИВКА ТРАССЫ											

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	мета на разбивочные работы/Сборник цен.Раздел 1 на инженерно-геологические изыскания СЦИ РК 8.03-04-2017	Разбивка оси трассы(65,0м) *СП - 8%*	1разбивка	1	1989,00 --	-- --	1989 --	-- --	--	-- 159	2148
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				2 148				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	172	23,18 --	23,18 8,84	3987 --	3987 1521	--	1095 407	5489
3	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	164,85	199,01 13,90	185,04 55,28	32807 2291	30504 9113	12	8211 3281	44299
4	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/в кучи *СП - 8%*	т	288,4875	104,00 --	-- --	30003 --	-- --		-- 2400	32403
5	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	164,85	199,01 13,90	185,04 55,28	32807 2291	30504 9113	12	8211 3281	44299
6	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/из куч в насыпь зеленых зон *СП - 8%*	т	288,4875	104,00 --	-- --	30003 --	-- --		-- 2400	32403
7	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /В выемке *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	207	28,70 --	28,70 10,95	5941 --	5941 2267	--	1632 606	8179
8	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	207	199,01 13,90	185,04 55,28	41195 2877	38303 11443	14	10311 4120	55626
9	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/в кучи *СП - 8%*	т	362,25	104,00 --	-- --	37674 --	-- --		-- 3014	40688

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	218,85	251,29	233,67	54995	51139	22	13761	74256
		НР - 72%; СП - 8%			17,52	69,81	3834	15278		5500	
11	4102-0102-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (В отвал)	т	382,9875	515,00	--	197239	--		--	213018
		СП - 8%			--	--	--	--		15779	
12	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м./РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА/	м3	164,85	16,02	16,02	2641	2641	--	725	3635
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,11	--	1007		269	
13	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /ЗА 8 проходов/	м3 уплотненного грунта	164,85	59,59	59,59	9823	9823	--	2631	13451
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,17	--	3655		996	
14	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	164,85	41,20	41,20	6792	6792	--	1397	8844
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,77	--	1940		655	
15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	164,85	77,60	66,55	12792	10971	495	2586	16609
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	1327	2265		1230	
16	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом (Дна "корыта" дороги). Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	296	6,16	6,16	1823	1823	--	339	2335
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,59	--	471		173	
17	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /ЗА 8 проходов/	м3 уплотненного грунта	110,25	59,59	59,59	6569	6569	--	1760	8995
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,17	--	2444		666	
18	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	110,25	41,20	41,20	4543	4543	--	934	5915
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,77	--	1298		438	
19	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	110,25	77,60	66,55	8556	7337	331	1730	11108
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	888	1515		823	
20	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом(дна "корыта" тротуаров). Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	120	74,33	18,94	8919	2273	--	5151	15196
		НР - 72%; СП - 8%			55,39	4,23	6646	507		1126	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,4	135,12	63,84	1946	919	--	1045	3231
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	1026	426		239	
23	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом (Откосов выемки). Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	25,5	115,87	--	2955	--	--	2127	5488
		НР - 72%; СП - 8%			115,87	--	2955	--		407	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				645 468				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (проезжая часть)											
		Установка лотков									
35	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка ПГС под сооружения(Под лотки ПГС №6). Устройство	м3	7,08	2587,43	275,78	18319	1953	9820	6664	26982
		НР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	6546	778		1999	
36	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	12,87	9570,14	3705,94	123168	47695	--	83415	223110
		НР - 91%; СП - 8%			5864,20	1258,18	75472	16193		16527	
37	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	12,87	42937,00	--	552599	--	552599	--	596807
		СП - 8%			--	--	--	--		44208	
38	1137-0103-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стыков и соединений между лотками В15	м3 бетона	0,02	17000,02	60,68	340	1	306	30	400
		НР - 91%; СП - 8%			1625,60	19,28	33	--		30	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				847 299				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 5. ВЪЕЗДЫ ВО ДВОРЫ											
52	2301-0201-0259 РСНБ РК 2015 К=1,004 к об	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,08	27538,00	--	552963	--	552963	--	597200
		СП - 8%			--	--	--	--		44237	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге				597 200				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-9			Тенге				2 092 115				
в том числе оборудование			Тенге								
5-1-10 на УЛИЦА №10											
РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
		РАЗБИВКА ТРАССЫ									
1	мета на разбивочные работы/Сборник цен.Раздел 1 на инженерно-геологические изыскания СЦИ РК 8.03-04-2017	Разбивка оси трассы(104,63м)	1разбивка	1	3201,00	--	3201	--	--	--	3457
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				3 457				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-10			Тенге				3 457				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**38 101 806**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**38 101 806**				
Временные здания и сооружения, 3,9%			Тенге			3,9%	1 485 970				
Итого с временными			Тенге				**39 587 776**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,05%			Тенге			1,05%	415 672				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**40 003 448**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	800 069				
Итого СМР			Тенге				**40 803 517**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**40 803 517**				
Итого в текущих ценах 2019 г.			Тенге			1,0498961	42 839 453				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,979999999336947			Тенге			**1,0**	**41 982 664**				
НДС			Тенге			12%	5 037 920				
Итого к оплате			Тенге				**47 020 583,70**				

Авторский надзор:

ТОО "ALPHA PROJECT"

Директор _____ **Кабакаев М.И.**

ГИП _____ **Мамбеталиев А.С.**

Технический надзор:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор _____ **Жандабаев Б.У.**

Инженер-эксперт _____ **Ділмахан Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Достық Спец Транс"

_____ **Мушанин М.Б.**