Приложение №1

Типовая межведомственная форма №КС-3 предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику и финансирующему банку

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "Достык Спец Транс"
Технический надзор: ТОО "СервисЦентр-2007"
Авторского надзор: ТОО "ALPHA PROJECT" ,
Дог №14 от 05.05.2021г. д/с №1 от 24.05.2021г.
увед №5966540 от 25.05.2021г.
Наименование строительства и его адрес:«Строительство инженерно-коммуникационных сетей для индивидуального жилищного строительства 8,13 га расположенного по улице Жанакурылыс села Акбастау, в сельском округе Карасу Сайрамского района. ЮКО»

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат от 23.11.2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименование	Источник: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4673515		**№1**	**24.05.2021 г**	Бюджет	**12**	ТОО "Достык Спец Транс"	

	Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Сначало года по отчетный месяц включитльно с НДС	В отчетный месяц (за) без НДС	СМР в базовых ценах 2019 г.	из них: по монтажу оборудовани я сначала года	из них: в отчетном месяце	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в Базовых ценах	Дополнительные: на приобретение материалов	Дополнительные: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Затраты подрядчика	164 093 513,25	146 512 065,40							6 304 123,54	58 838 486,33
	Услуги по техническому надзору	3 916 630,60	3 496 991,61							46 575	434 695,34
	Услуги по авторскому надзору	1 875 354,63	1 674 423,78							49 213	459 316,81
3	Всего по стройке	**169 885 498**	**151 683 480,78**							**6 399 910,55**	**59 732 498,48**

Заказчик:
Зав.Сектор В.И.О.
ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
_____Ү.Мамутов

Технический надзор
Директор
ТОО "СервисЦентр-2007"
_____Жандаболев Б.У
Инженер-эксперт
_____Дамэхан Е.

Авторский надзор
Директор
ТОО "ALPHA PROJECT"
_____Кабакаев М.И.
Главный инженер проекта
_____Мынбаев А.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Достык Спец Транс"
_____Мушалин М.Б.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационных сетей для индивидуального жилищного строительства 8,13 га расположенного по улице Жанакурылыс села Акбастау, в сельском округе Карасу Сайрамского района» (строительство внутрипоселковых дорог)

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "СервисЦентр-2007"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ALPHA PROJECT"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Достық Спец Транс"
Основание: Договор №14 от 05.05.2021г., доп. Соглашение №1 от 24.05.2021 Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5-1-1 на УЛИЦА №1											
РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (тротуары)											
50	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство(ТОЛЩ.12см,ПГС №6)	м2 основания или покрытия	1008	157,36	119,19	158623	120146	318	77616	255138
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	38159	33708		18899	
51	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	153,216	1028,00	--	157506	--	157506	--	170107
		СП - 8%			--	--	--	--		12600	
52	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,504	120192,76	1642,85	60577	828	59749	425	65882
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	393		4880	
53	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(тип Б МII). Устройство	м2 покрытия	1008	1285,61	91,30	1295892	92031	1165725	69430	1474547
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	38136	26150		109226	
54	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий,БР 100.20.8	м	2016	1193,06	27,74	2405199	55919	1047650	1428098	4139961
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	1301630	20683		306664	
		УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ МОСТИКОВ-25,6м									
56	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 подушки	1,44	2976,68	169,72	4286	244	1628	2124	6923
		НР - 84%; СП - 8%			1676,16	79,50	2414	114		513	
57	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные В15. Устройство	м3 бетона в деле	2,05	24400,74	3220,71	50022	6602	37816	5911	60407

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	5604	1433		4475	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				6 172 965				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 6. ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦ											
69	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	т	0,3436	491547,00	--	168896	--	168896	--	182407
		СП - 8%			--	--	--	--		13512	
70	2401-0201-0622 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные закрытого типа прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	50110,00	--	200440	--	200440	--	216475
		СП - 8%			--	--	--	--		16035	
71	2401-0201-0615 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные закрытого типа квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	26	24009,00	--	624234	--	624234	--	674173
		СП - 8%			--	--	--	--		49939	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 6			Тенге				1 073 055				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-1			Тенге				7 246 020				
в том числе оборудование			Тенге								
5-1-2 на УЛИЦА №2											
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (проезжая часть)											
31	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,292	120192,76	1642,85	155289	2123	153166	1089	168888
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	1008		12510	
32	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/Нижнего слоя,ТОЛЩ.8см,ТИП МII	м2 покрытия	1823,1	1272,66	91,09	2320178	166073	2085131	125411	2641236
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,86	68974	47147		195647	
30	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1823,1	573,53	0,08	1045597	149	1044709	798	1130107
					0,41	--	739	--		83712	
		УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДНЫХ МОСТИКОВ-21м									
41	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 подушки	2,1	2976,68	169,72	6251	356	2375	3097	10096
		НР - 84%; СП - 8%			1676,16	79,50	3520	167		748	
42	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные В20. Устройство	м3 бетона в деле	5,56	25096,38	3220,71	139536	17907	106430	16031	168012
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	15199	3886		12445	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
43	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3	2,31	9885,77	3705,94	22836	8561	729	14972	40833
		НР - 91%; СП - 8%			5864,20	1258,18	13546	2906		3025	
47	ССЦ РК 8.04-08-2018,р.21-04 т.4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,006	-763,00	--	-5	--	-5	--	-5
		СП - 8%			--	--	--	--		0	
48	ССЦ РК 8.04-08-2018,р.21-04 т.4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,006	-648,00	--	-4	--	-4	--	-4
		СП - 8%			--	--	--	--		0	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				4 159 163				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (тротуары)											
50	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство(ТОЛЩ.12см,ПГС №6)	м2 основания или покрытия	550	157,36	119,19	86550	65556	173	42350	139212
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	20821	18392		10312	
51	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	83,6	1028,00	--	85941	--	85941	--	92816
		СП - 8%			--	--	--	--		6875	
52	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,275	120192,76	1642,85	33053	452	32601	232	35947
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	215		2663	
53	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(тип Б МII). Устройство	м2 покрытия	550	1285,61	91,30	707084	50215	636061	37883	804564
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	20808	14269		59597	
54	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий/БР 100.20.8	м бортового камня	1100	1193,06	27,74	1312361	30511	571635	779220	2258907
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	710215	11285		167326	
56	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 подушки	1,08	2976,68	169,72	3215	183	1222	1593	5192
		НР - 84%; СП - 8%			1676,16	79,50	1810	86		385	
57	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные В15. Устройство	м3 бетона в деле	1,54	24400,74	3220,71	37577	4960	28407	4440	45379
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	4210	1076		3361	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4			Тенге				3 382 017				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 6. ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦ											
69	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	т	0,2108	491547,00	--	103618	--	103618	--	111908

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8289	
70	2401-0201-0622 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные закрытого типа прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	50110,00	--	100220	--	100220	--	108238
		СП - 8%			--	--	--	--		8018	
71	2401-0201-0604 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные закрытого типа треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	27614,00	--	55228	--	55228	--	59646
		СП - 8%			--	--	--	--		4418	
72	2401-0201-0615 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные закрытого типа квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	16	24009,00	--	384144	--	384144	--	414876
		СП - 8%			--	--	--	--		30732	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 6			Тенге				694 668				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-2			Тенге				8 235 848				
в том числе оборудование			Тенге								
5-1-3 на УЛИЦА №3											
РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (тротуары)											
50	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство(ТОЛЩ.12см,ПГС №6)	м2 основания или покрытия	547	157,36	119,19	86078	65199	172	42119	138453
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	20707	18292		10256	
51	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	83,144	1028,00	--	85472	--	85472	--	92310
		СП - 8%			--	--	--	--		6838	
52	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,274	120192,76	1642,85	32933	450	32483	231	35817
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	214		2653	
53	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(тип Б МII). Устройство	м2 покрытия	547	1285,61	91,30	703227	49941	632591	37677	800176
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	20695	14191		59272	
54	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий/БР 100.20.8	м бортового камня	1094	1193,06	27,74	1305202	30345	568516	774970	2246586
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	706341	11224		166414	
		УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ МОСТИКОВ-16м									
56	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 подушки	0,896	2976,68	169,72	2667	152	1013	1321	4308
		НР - 84%; СП - 8%			1676,16	79,50	1502	71		319	
57	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные В15. Устройство	м3 бетона в деле	1,28	24400,74	3220,71	31233	4123	23611	3691	37717
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	3499	895		2794	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				3 355 367				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 6. ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦ											
69	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	т	0,1433725	491547,00	--	70474	--	70474	--	76112
		СП - 8%			--	--	--	--		5638	
72	2401-0201-0615 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные закрытого типа квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	10	24009,00	--	240090	--	240090	--	259297
		СП - 8%			--	--	--	--		19207	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				335 409				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-3			Тенге				3 690 776				
в том числе оборудование			Тенге								
5-1-4 на УЛИЦА №4											
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (проезжая часть)											
29	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,068	120192,76	1642,85	128366	1755	126611	900	139607
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	833		10341	
30	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/Нижнего слоя,ТОЛЩ.8см,ТИП МII	м2 покрытия	1494	1272,66	91,09	1901347	136094	1708730	102772	2164449
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,86	56523	38636		160330	
	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1494	573,53	0,08	856849	122	856121	654	926104
					0,41	--	606	--		68600	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				3 230 160				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (тротуары)											
39	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство(ТОЛЩ.12см,ПГС №6)	м2 основания или покрытия	502	157,36	119,19	78997	59835	158	38654	127063
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	19004	16787		9412	
40	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	76,304	1028,00	--	78441	--	78441	--	84716
		СП - 8%			--	--	--	--		6275	
41	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,251	120192,76	1642,85	30168	412	29756	211	32810
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	196		2430	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
42	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(тип Б МII). Устройство	м2 покрытия	502	1285,61	91,30	645375	45833	580550	34577	734348
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	18992	13023		54396	
43	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий/БР 100.20.8	м бортового камня	1004	1193,06	27,74	1197828	27848	521747	711215	2061766
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	648233	10300		152723	
		УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ МОСТИКОВ-9,6м									
45	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 подушки	0,54	2976,68	169,72	1607	92	610	796	2596
		НР - 84%; СП - 8%			1676,16	79,50	905	43		192	
46	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные В15. Устройство	м3 бетона в деле	0,77	24400,74	3220,71	18789	2480	14204	2220	22689
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	2105	538		1681	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4			Тенге				3 065 988				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-4			Тенге				6 296 148				
в том числе оборудование			Тенге								
5-1-5 на УЛИЦА №5											
РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	340	23,18	23,18	7882	7882	--	2165	10851
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,84	--	3007		804	
3	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	323,5	199,01	185,04	64380	59860	23	16113	86933
		НР - 72%; СП - 8%			13,90	55,28	4497	17883		6439	
4	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/в кучи	т	566,125	104,00	--	58877	--		--	63587
		СП - 8%			--	--	--	--		4710	
5	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	323,5	199,01	185,04	64380	59860	23	16113	86933
		НР - 72%; СП - 8%			13,90	55,28	4497	17883		6439	
6	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/из куч в насыпь зеленых зон	т	566,125	104,00	--	58877	--		--	63587
		СП - 8%			--	--	--	--		4710	
7	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /В выемке	м3 грунта	404	28,70	28,70	11595	11595	--	3185	15962
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	4424		1182	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	404	199,01	185,04	80400	74756	28	20123	108565
		НР - 72%; СП - 8%			13,90	55,28	5616	22333		8042	
9	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/в кучи	т	707	104,00	--	73528	--		--	79410
		СП - 8%			--	--	--	--		5882	
10	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	36	199,01	185,04	7164	6661	3	1793	9674
		НР - 72%; СП - 8%			13,90	55,28	500	1990		717	
11	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/в тело насыпи	т	63	104,00	--	6552	--		--	7076
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
12	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	362,5	251,29	233,67	91093	84705	36	22793	122997
		НР - 72%; СП - 8%			17,52	69,81	6351	25306		9111	
13	4102-0102-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (В отвал)	т	634,375	515,00	--	326703	--		--	352839
		СП - 8%			--	--	--	--		26136	
14	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м./РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА/	м3	359,5	16,02	16,02	5759	5759	--	1582	7928
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,11	--	2197		587	
15	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /ЗА 8 проходов/	м3 уплотненного грунта	359,5	59,59	59,59	21423	21423	--	5738	29334
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,17	--	7970		2173	
16	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	359,5	41,20	41,20	14811	14811	--	3047	19287
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,77	--	4231		1429	
17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	359,5	77,60	66,55	27897	23925	1079	5640	36220
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	2894	4940		2683	
18	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом (Дна "корыта" дороги). Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	658	6,16	6,16	4053	4053	--	753	5191
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,59	--	1046		385	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
19	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /ЗА 8 проходов/	м3 уплотненного грунта	246,9	59,59	59,59	14712	14712	--	3941	20144
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,17	--	5473		1492	
20	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	246,9	41,20	41,20	10173	10173	--	2092	13247
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,77	--	2906		981	
21	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	246,9	77,60	66,55	19160	16431	741	3873	24876
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	1988	3392		1843	
22	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом(дна "корыта" тротуаров). Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	266	74,33	18,94	19772	5039	--	11417	33684
		НР - 72%; СП - 8%			55,39	4,23	14733	1125		2495	
23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	31,92	135,12	63,84	4313	2038	--	2317	7161
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	2275	943		530	
25	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом (Откосов выемки). Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	32	115,87	--	3708	--	--	2670	6887
		НР - 72%; СП - 8%			115,87	--	3708	--		510	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				1 212 373				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (проезжая часть)											
26	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см(ТОЛЩ.18см,ПГС №4). Устройство	м2 основания или покрытия	823	169,47	138,11	139478	113668	389	61885	217472
		НР - 108%; СП - 8%			30,89	38,74	25421	31880		16109	
27	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	187,644	1028,00	--	192898	--	192898	--	208330
		СП - 8%			--	--	--	--		15432	
28	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см(ТОЛЩ.15см,ПГС №6-70%,щебня фр.20-40мм-30%). Устройство	м2 основания или покрытия	807,8	171,97	123,41	138914	99691	290	70889	226587
		НР - 108%; СП - 8%			48,20	33,06	38933	26705		16784	
29	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	107,72013	1028,00	--	110736	--	110736	--	119595
		СП - 8%			--	--	--	--		8859	
30	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	46,16577	2519,00	--	116292	--	116292	--	125595
		СП - 8%			--	--	--	--		9303	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
31	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,565	120192,76	1642,85	67909	928	66981	476	73856
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	441		5471	
32	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/Нижнего слоя,ТОЛЩ.6см,ТИП МII	м2 покрытия	790,1	1272,66	91,09	1005525	71973	903660	54351	1144666
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,86	29892	20433		84790	
	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	790,1	573,53	0,08	453144	64	452760	346	489769
					0,41	--	320	--		36279	
		Установка лотков									
37	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка ПГС под сооружения(Под лотки ПГС №6). Устройство	м3	15,72	2587,43	275,78	40674	4335	21805	14797	59909
		НР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	14534	1727		4438	
38	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	29,04	9570,14	3705,94	277917	107620	--	188219	503427
		НР - 91%; СП - 8%			5864,20	1258,18	170296	36538		37291	
40	1137-0103-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стыков и соединений между лотками В15	м3 бетона	0,03	17000,02	60,68	510	2	459	45	599
		НР - 91%; СП - 8%			1625,60	19,28	49	1		44	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				3 169 805				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (тротуары)											
41	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство(ТОЛЩ.12см,ПГС №6)	м2 основания или покрытия	266	157,36	119,19	41859	31705	84	20482	67328
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	10070	8895		4987	
42	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	40,432	1028,00	--	41564	--	41564	--	44889
		СП - 8%			--	--	--	--		3325	
43	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,133	120192,76	1642,85	15986	218	15768	112	17386
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	104		1288	
44	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(тип Б МII). Устройство	м2 покрытия	266	1285,61	91,30	341972	24286	307622	18322	389117
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	10064	6901		28823	
45	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий/БР 100.20.8	м бортового камня	532	1193,06	27,74	634705	14756	276463	376859	1092490
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	343486	5458		80925	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
46	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,9296262	33112,00	--	163230	--	163230	--	176288
		СП - 8%			--	--	--	--		13058	
		УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ МОСТИКОВ-6,4м									
47	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 подушки	0,36	2976,68	169,72	1072	61	408	531	1731
		НР - 84%; СП - 8%			1676,16	79,50	603	29		128	
48	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные В15. Устройство	м3 бетона в деле	0,51	24400,74	3220,71	12444	1643	9407	1470	15028
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	1394	356		1113	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				1 804 257				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 5. ВЪЕЗДЫ ВО ДВОРЫ											
53	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,055	1746984,77	851148,91	96084	46813	4305	58666	167130
		НР - 99%; СП - 8%			817570,00	259854,32	44966	14292		12380	
55	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Бетон монолитный для пазух В15. Устройство	м3 бетона в деле	1,1	24400,74	3220,71	26841	3543	20291	3172	32413
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	3007	769		2401	
56	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушка под трубу из ПГС. Устройство	м3 подушки	31,57	2976,68	169,72	93974	5358	35700	46558	151774
		НР - 84%; СП - 8%			1676,16	79,50	52916	2510		11243	
57	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	69,1	3686,87	126,67	254763	8753	201989	39195	317475
		НР - 84%; СП - 8%			637,07	38,20	44021	2640		23517	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				668 792				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-5			Тенге				6 855 227				
в том числе оборудование			Тенге								
5-1-6 на УЛИЦА №6											
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (проезжая часть)											
31	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,648	120192,76	1642,85	77885	1065	76820	546	84705
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	506		6274	
32	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/Нижнего слоя,ТОЛЩ.8см,ТИП МII	м2 покрытия	915,7	1272,66	91,09	1165370	83415	1047311	62991	1326630
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,86	34644	23681		98269	
	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	915,7	573,53	0,08	525179	75	524733	401	567626
					0,41	--	371	--		42046	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Установка лотков									
37	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка ПГС под сооружения(Под лотки ПГС №6). Устройство	м3	18,6	2587,43	275,78	48126	5130	25799	17508	70885
		НР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	17197	2043		5251	
38	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	33,99	9570,14	3705,94	325289	125965	--	220302	589238
		НР - 91%; СП - 8%			5864,20	1258,18	199324	42766		43647	
40	1137-0103-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стыков и соединений между лотками В15	м3 бетона	0,04	17000,02	60,68	680	2	613	60	799
		НР - 91%; СП - 8%			1625,60	19,28	65	1		59	
		УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДНЫХ МОСТИКОВ-18м									
41	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 подушки	1,8	2976,68	169,72	5358	306	2035	2655	8654
		НР - 84%; СП - 8%			1676,16	79,50	3017	143		641	
42	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные В20. Устройство	м3 бетона в деле	4,77	25096,38	3220,71	119710	15363	91308	13753	144140
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	13039	3334		10677	
43	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3	1,98	9885,77	3705,94	19574	7338	625	12833	34999
		НР - 91%; СП - 8%			5864,20	1258,18	11611	2491		2593	
47	ССЦ РК 8.04-08-2018,р.21-04 т.4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	1,98	-763,00	--	-1511	--	-1511	--	-1632
		СП - 8%			--	--	--	--		-121	
48	ССЦ РК 8.04-08-2018,р.21-04 т.4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	1,98	-648,00	--	-1283	--	-1283	--	-1386
		СП - 8%			--	--	--	--		-103	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				2 824 659				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (тротуары)											
50	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство(ТОЛЩ.12см,ПГС №6)	м2 основания или покрытия	344	157,36	119,19	54133	41002	109	26488	87071
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	13022	11503		6450	
51	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	52,288	1028,00	--	53752	--	53752	--	58052
		СП - 8%			--	--	--	--		4300	
52	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,172	120192,76	1642,85	20673	283	20390	145	22484
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	134		1665	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
53	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(тип Б МII). Устройство	м2 покрытия	344	1285,61	91,30	442249	31407	397827	23694	503219
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	13015	8924		37275	
54	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий/БР 100.20.8	м бортового камня	688	1193,06	27,74	820822	19083	357532	487367	1412844
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	444207	7058		104655	
55	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	11,008	33112,00	--	364497	--	364497	--	393657
		СП - 8%			--	--	--	--		29160	
		УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ МОСТИКОВ-9,6м									
56	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 подушки	0,54	2976,68	169,72	1607	92	610	796	2596
		НР - 84%; СП - 8%			1676,16	79,50	905	43		192	
57	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные В15. Устройство	м3 бетона в деле	0,77	24400,74	3220,71	18789	2480	14204	2220	22689
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	2105	538		1681	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4			Тенге				2 502 612				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 5. ВЪЕЗДЫ ВО ДВОРЫ											
62	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	1746984,77	851148,91	52410	25534	2349	32000	91162
		НР - 99%; СП - 8%			817570,00	259854,32	24527	7796		6753	
64	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Бетон монолитный для пазух В15. Устройство	м3 бетона в деле	0,6	24400,74	3220,71	14640	1932	11068	1730	17680
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	1640	419		1310	
65	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушка под трубу из ПГС. Устройство	м3 подушки	14,76	2976,68	169,72	43936	2505	16691	21767	70959
		НР - 84%; СП - 8%			1676,16	79,50	24740	1173		5256	
66	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	37,7	3686,87	126,67	138995	4776	110202	21384	173210
		НР - 84%; СП - 8%			637,07	38,20	24017	1440		12830	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге				353 011				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-6			Тенге				5 680 282				
в том числе оборудование			Тенге								
5-1-7 на УЛИЦА №7											
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	104	23,18	23,18	2411	2411	--	662	3319
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,84	--	920		246	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	95,2	199,01	185,04	18946	17616	7	4742	25583
		НР - 72%; СП - 8%			13,90	55,28	1323	5263		1895	
4	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/в кучи	т	166,6	104,00	--	17326	--		--	18713
		СП - 8%			--	--	--	--		1386	
5	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	95,2	199,01	185,04	18946	17616	7	4742	25583
		НР - 72%; СП - 8%			13,90	55,28	1323	5263		1895	
6	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/из куч в насыпь зеленых зон	т	166,6	104,00	--	17326	--		--	18713
		СП - 8%			--	--	--	--		1386	
7	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /В выемке	м3 грунта	165	28,70	28,70	4736	4736	--	1301	6519
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	1807		483	
8	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	165	199,01	185,04	32837	30532	12	8219	44340
		НР - 72%; СП - 8%			13,90	55,28	2294	9121		3284	
9	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/в кучи	т	288,75	104,00	--	30030	--		--	32432
		СП - 8%			--	--	--	--		2402	
10	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	64	199,01	185,04	12737	11843	4	3188	17199
		НР - 72%; СП - 8%			13,90	55,28	890	3538		1274	
11	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/в тело насыпи	т	112	104,00	--	11648	--		--	12580
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
12	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	98,2	251,29	233,67	24677	22946	10	6175	33319
		НР - 72%; СП - 8%			17,52	69,81	1720	6855		2468	
13	4102-0102-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (В отвал)	т	171,85	515,00	--	88503	--		--	95583
		СП - 8%			--	--	--	--		7080	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м./РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА/	м3	159,2	16,02	16,02	2550	2550	--	700	3511
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,11	--	973		260	
15	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /ЗА 8 проходов/	м3 уплотненного грунта	159,2	59,59	59,59	9487	9487	--	2541	12990
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,17	--	3529		962	
16	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	159,2	41,20	41,20	6559	6559	--	1349	8541
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,77	--	1874		633	
17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	159,2	77,60	66,55	12354	10595	478	2498	16040
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	1282	2187		1188	
18	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом (Дна "корыта" дороги). Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	423,7	6,16	6,16	2610	2610	--	485	3343
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,59	--	674		248	
19	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /ЗА 8 проходов/	м3 уплотненного грунта	153,51	59,59	59,59	9147	9147	--	2450	12525
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,17	--	3403		928	
20	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	153,51	41,20	41,20	6325	6325	--	1301	8236
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,77	--	1807		610	
21	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	153,51	77,60	66,55	11913	10216	461	2408	15467
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	1236	2109		1146	
22	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом(дна "корыта" тротуаров). Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	153	74,33	18,94	11372	2898	--	6567	19375
		НР - 72%; СП - 8%			55,39	4,23	8474	647		1435	
23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18,36	135,12	63,84	2481	1172	--	1333	4119
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	1309	543		305	
25	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом (Откосов выемки). Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2,54	115,87	--	294	--	--	212	547
		НР - 72%; СП - 8%			115,87	--	294	--		40	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				438 575				
в том числе оборудование			Тенге								

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (проезжая часть)											
26	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	20	1539,18	27,74	30784	555	17316	14168	48547
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	12913	205		3596	
27	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР 100.30.18,ГОСТ 6665-91	м3	1,08	32756,00	--	35376	--	35376	--	38207
		СП - 8%			--	--	--	--		2830	
28	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см(ТОЛЩ.18см,ПГС №4). Устройство	м2 основания или покрытия	511,7	169,47	138,11	86720	70673	242	38477	135213
		НР - 108%; СП - 8%			30,89	38,74	15805	19821		10016	
29	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	116,6676	1028,00	--	119934	--	119934	--	129529
		СП - 8%			--	--	--	--		9595	
30	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см(ТОЛЩ.15см,ПГС №6-70%,щебня фр.20-40мм-30%). Устройство	м2 основания или покрытия	499,8	171,97	123,41	85949	61680	181	43860	140193
		НР - 108%; СП - 8%			48,20	33,06	24088	16523		10385	
31	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	66,64833	1028,00	--	68514	--	68514	--	73996
		СП - 8%			--	--	--	--		5481	
32	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	28,56357	2519,00	--	71952	--	71952	--	77708
		СП - 8%			--	--	--	--		5756	
		Установка лотков									
39	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка ПГС под сооружения(Под лотки ПГС №6). Устройство	м3	7,8	2587,43	275,78	20182	2151	10819	7342	29726
		НР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	7212	857		2202	
40	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	14,19	9570,14	3705,94	135800	52587	--	91971	245993
		НР - 91%; СП - 8%			5864,20	1258,18	83213	17854		18222	
42	1137-0103-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стыков и соединений между лотками В15	м3 бетона	0,03	17000,02	60,68	510	2	459	45	599
		НР - 91%; СП - 8%			1625,60	19,28	49	1		44	
		УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДНЫХ МОСТИКОВ-18м									
43	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 подушки	1,8	2976,68	169,72	5358	306	2035	2655	8654
		НР - 84%; СП - 8%			1676,16	79,50	3017	143		641	
44	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные В20. Устройство	м3 бетона в деле	4,77	25096,38	3220,71	119710	15363	91308	13753	144140
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	13039	3334		10677	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
45	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3	1,98	9885,77	3705,94	19574	7338	625	12833	34999
		НР - 91%; СП - 8%			5864,20	1258,18	11611	2491		2593	
49	ССЦ РК 8.04-08-2018,р.21-04 т.4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	1,98	-763,00	--	-1511	--	-1511	--	-1632
		СП - 8%			--	--	--	--		-121	
50	ССЦ РК 8.04-08-2018,р.21-04 т.4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	1,98	-648,00	--	-1283	--	-1283	--	-1386
		СП - 8%			--	--	--	--		-103	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				1 104 487				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (тротуары)											
52	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство(ТОЛЩ.12см,ПГС №6)	м2 основания или покрытия	153	157,36	119,19	24077	18237	48	11781	38726
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	5792	5116		2869	
53	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	23,256	1028,00	--	23907	--	23907	--	25820
		СП - 8%			--	--	--	--		1913	
54	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,076	120192,76	1642,85	9135	125	9010	64	9935
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	59		736	
55	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(тип Б МII). Устройство	м2 покрытия	153	1285,61	91,30	196698	13969	176940	10538	223815
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	5789	3969		16579	
56	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий/БР 100.20.8	м бортового камня	306	1193,06	27,74	365075	8488	159018	216765	628387
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	197569	3139		46547	
57	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,896	33112,00	--	162116	--	162116	--	175086
		СП - 8%			--	--	--	--		12969	
		УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ МОСТИКОВ									
58	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 подушки	0,36	2976,68	169,72	1072	61	408	531	1731
		НР - 84%; СП - 8%			1676,16	79,50	603	29		128	
59	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные В15. Устройство	м3 бетона в деле	0,51	24400,74	3220,71	12444	1643	9407	1470	15028
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	1394	356		1113	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4			Тенге				1 118 528				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 5. ВЪЕЗДЫ ВО ДВОРЫ											

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
64	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	1746984,77	851148,91	34940	17023	1566	21333	60775
		НР - 99%; СП - 8%			817570,00	259854,32	16351	5197		4502	
66	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Бетон монолитный для пазух В15. Устройство	м3 бетона в деле	0,4	24400,74	3220,71	9760	1288	7379	1153	11787
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	1093	280		873	
67	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушка под трубу из ПГС. Устройство	м3 подушки	9,84	2976,68	169,72	29291	1670	11128	14512	47306
		НР - 84%; СП - 8%			1676,16	79,50	16493	782		3504	
68	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	25,1	3686,87	126,67	92541	3179	73372	14237	115320
		НР - 84%; СП - 8%			637,07	38,20	15990	959		8542	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге				235 188				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-7			Тенге				2 896 778				
в том числе оборудование			Тенге								
5-1-8 на УЛИЦА №8											
РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (тротуары)											
37	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство(ТОЛЩ.12см,ПГС №6)	м2 основания или покрытия	142	157,36	119,19	22346	16925	45	10934	35942
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	5376	4749		2662	
38	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	21,584	1028,00	--	22188	--	22188	--	23963
		СП - 8%			--	--	--	--		1775	
39	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,071	120192,76	1642,85	8534	117	8417	60	9281
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	55		687	
40	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(тип Б МII). Устройство	м2 покрытия	142	1285,61	91,30	182556	12965	164219	9781	207724
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	5372	3684		15387	
41	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий/БР 100.20.8	м бортового камня	284	1193,06	27,74	338828	7877	147586	201180	583209
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	183365	2914		43201	
42	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,544	33112,00	--	150461	--	150461	--	162498
		СП - 8%			--	--	--	--		12037	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4			Тенге				1 022 617				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-8			Тенге				1 022 617				
в том числе оборудование			Тенге								
5-1-9 на УЛИЦА №9											
РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (тротуары)											

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
39	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство(ТОЛЩ.12см,ПГС №6)	м2 основания или покрытия	120	157,36	119,19	18884	14303	38	9240	30374
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	4543	4013		2250	
40	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18,24	1028,00	--	18751	--	18751	--	20251
		СП - 8%			--	--	--	--		1500	
41	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,06	120192,76	1642,85	7212	99	7113	51	7843
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	47		581	
42	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(тип Б МII). Устройство	м2 покрытия	120	1285,61	91,30	154273	10956	138777	8265	175541
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	4540	3113		13003	
43	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий,БР 100.20.8	м	240	1193,06	27,74	286333	6657	124720	170012	492853
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	154956	2462		36508	
44	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,84	33112,00	--	127150	--	127150	--	137322
		СП - 8%			--	--	--	--		10172	
		УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ МОСТИКОВ-3,2м									
45	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 подушки	0,18	2976,68	169,72	536	31	203	265	865
		НР - 84%; СП - 8%			1676,16	79,50	302	14		64	
46	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные В15. Устройство	м3 бетона в деле	0,26	24400,74	3220,71	6344	837	4796	750	7661
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	711	182		568	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4			Тенге				872 710				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-9			Тенге				872 710				
в том числе оборудование			Тенге								
5-1-10 на УЛИЦА №10											
РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	242	23,18	23,18	5610	5610	--	1541	7723
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,84	--	2140		572	
3	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	230,56	199,01	185,04	45884	42663	16	11484	61957
		НР - 72%; СП - 8%			13,90	55,28	3205	12745		4589	
4	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/в кучи	т	403,48	104,00	--	41962	--		--	45319
		СП - 8%			--	--	--	--		3357	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	230,56	199,01	185,04	45884	42663	16	11484	61957
		НР - 72%; СП - 8%			13,90	55,28	3205	12745		4589	
6	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/из куч в насыпь зеленых зон	т	403,48	104,00	--	41962	--		--	45319
		СП - 8%			--	--	--	--		3357	
7	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /В выемке	м3 грунта	222	28,70	28,70	6371	6371	--	1750	8771
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	2431		650	
8	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	222	199,01	185,04	44180	41079	16	11058	59657
		НР - 72%; СП - 8%			13,90	55,28	3086	12272		4419	
9	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/в кучи	т	388,5	104,00	--	40404	--		--	43636
		СП - 8%			--	--	--	--		3232	
10	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	154	199,01	185,04	30648	28496	11	7671	41384
		НР - 72%; СП - 8%			13,90	55,28	2141	8513		3065	
11	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/в тело насыпи	т	269,5	104,00	--	28028	--		--	30270
		СП - 8%			--	--	--	--		2242	
12	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	68	251,29	233,67	17088	15890	7	4276	23072
		НР - 72%; СП - 8%			17,52	69,81	1191	4747		1709	
13	4102-0102-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (В отвал)	т	119	515,00	--	61285	--		--	66188
		СП - 8%			--	--	--	--		4903	
14	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м./РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА/	м3	389	16,02	16,02	6232	6232	--	1711	8579
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,11	--	2377		635	
15	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /ЗА 8 проходов/	м3 уплотненного грунта	389	59,59	59,59	23181	23181	--	6209	31741
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,17	--	8624		2351	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	389	41,20	41,20	16027	16027	--	3297	20869
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,77	--	4579		1546	
17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	389	77,60	66,55	30186	25888	1167	6103	39192
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	3131	5345		2903	
18	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом (Дна "корыта" дороги). Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	557,8	6,16	6,16	3436	3436	--	639	4401
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,59	--	887		326	
19	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /ЗА 8 проходов/	м3 уплотненного грунта	201,66	59,59	59,59	12016	12016	--	3219	16453
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,17	--	4470		1219	
20	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	201,66	41,20	41,20	8309	8309	--	1709	10819
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,77	--	2373		801	
21	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	201,66	77,60	66,55	15649	13421	604	3164	20318
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	1624	2770		1505	
22	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом(дна "корыта" тротуаров). Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	200	74,33	18,94	14866	3789	--	8585	25326
		НР - 72%; СП - 8%			55,39	4,23	11077	846		1876	
23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24	135,12	63,84	3243	1532	--	1742	5384
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	1711	709		399	
25	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом (Откосов выемки). Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	41	115,87	--	4751	--	--	3420	8825
		НР - 72%; СП - 8%			115,87	--	4751	--		654	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				687 161				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (проезжая часть)											
26	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	198	1539,18	27,74	304758	5492	171427	140260	480619
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	127839	2031		35601	
27	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР 100.30.18,ГОСТ 6665-91	м3	10,692	32756,00	--	350227	--	350227	--	378245
		СП - 8%			--	--	--	--		28018	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
28	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см(ТОЛЩ.18см,ПГС №4). Устройство	м2 основания или покрытия	672,2	169,47	138,11	113921	92840	318	50546	177624
		НР - 108%; СП - 8%			30,89	38,74	20763	26039		13157	
29	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	153,2616	1028,00	--	157553	--	157553	--	170157
		СП - 8%			--	--	--	--		12604	
30	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см(ТОЛЩ.15см,ПГС №6-70%,щебня фр.20-40мм-30%). Устройство	м2 основания или покрытия	630,8	171,97	123,41	108476	77847	227	55356	176939
		НР - 108%; СП - 8%			48,20	33,06	30402	20854		13107	
31	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	84,11718	1028,00	--	86472	--	86472	--	93390
		СП - 8%			--	--	--	--		6918	
32	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	36,05022	2519,00	--	90811	--	90811	--	98075
		СП - 8%			--	--	--	--		7265	
33	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,442	120192,76	1642,85	53125	726	52399	372	57777
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	345		4280	
34	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/Нижнего слоя,ТОЛЩ.8см,ТИП МII	м2 покрытия	542,1	1272,66	91,09	689906	49382	620014	37291	785373
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,86	20510	14019		58176	
	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	542,1	573,53	0,08	310909	44	310645	237	336038
					0,41	--	220	--		24892	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				2 754 237				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (тротуары)											
39	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство(ТОЛЩ.12см,ПГС №6)	м2 основания или покрытия	200	157,36	119,19	31473	23839	63	15400	50623
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	7571	6688		3750	
40	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	30,4	1028,00	--	31251	--	31251	--	33751
		СП - 8%			--	--	--	--		2500	
41	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1	120192,76	1642,85	12019	164	11855	84	13072
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	78		968	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
42	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(тип Б МII). Устройство	м2 покрытия	200	1285,61	91,30	257121	18260	231294	13776	292569
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	7567	5189		21672	
43	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий/БР 100.20.8	м бортового камня	400	1193,06	27,74	477222	11095	207867	283353	821421
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	258260	4104		60846	
44	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,4	33112,00	--	211917	--	211917	--	228870
		СП - 8%			--	--	--	--		16953	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4			Тенге				1 440 306				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-10			Тенге				4 881 704				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**47 678 110**				
в том числе оборудование			Тенге				**-**				
в том числе СМР			Тенге				**47 678 110**				
Временные здания и сооружения, 3,9%			Тенге			3,9%	1 859 446				
Итого с временными			Тенге				**49 537 557**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,05%			Тенге			1,05%	520 144				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**50 057 701**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	1 001 154				
Итого СМР			Тенге				**51 058 855**				
Итого оборудование			Тенге				**-**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**51 058 855**				
Итого в текущих ценах 2019 г.			Тенге			1,0498961	53 606 493				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,979999999336947			Тенге			**0,979999999**	**52 534 363**				
НДС			Тенге			12%	6 304 124				
Итого к оплате			**Тенге**				**58 838 486,33**				

Авторский надзор:

ТОО "ALPHA PROJECT"

Директор_____**Кабакаев М.И.**

ГИП_____**Мамбеталиев А.С.**

Технический надзор:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор_____**Жандабаев Б.У.**

Инженер-эксперт_____**Ділмахан Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Достық Спец Транс"

_____**Мушалин М.Б.**