Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3 предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику и финансирующему банку

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "Достык Спец Транс"
Технический надзор: ТОО "СервисЦентр-2007"
Авторского надзор: ТОО "ALPHA PROJECT"
Договор:
Наименование строительства и его адрес:«Строительство инженерно-коммуникационных сетей для индивидуального жилищного строительства 8,13 га расположенного по улице Жанакурылыс села Акбастау, в сельском округе Карасу Сайрамского района, ЮКО»

Дог №14 от 05.05.2021г., д/с №2 от 29.11.2021г.
увед.№6202698 от 29.11.2021г.

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат от 29.11.2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
4673515		**№1**	**24.05.2021 г**	Бюджет	**12**	**ТОО "Достык Спец Транс"**	

	Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Сначало года по отчетный месяц включитльно с НДС	В отчетный месяц (за) без НДС	СМР в базовых ценах 2019 г.	из них по монтажу оборудовани я сначала года	из них в отчетном месяце	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в Базовых ценах	Дополнительные на приобретение материалов	Дополнительные другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Затраты подрядчика	171 527 989,24	153 149 990,39							796 551,00	7 434 475,98
	Услуги по техническому надзору	4 164 750,45	3 718 527,19							26 584	248 119,85
	Услуги по авторскому надзору	1 976 260,32	1 764 518,14							10 811	100 905,69
3	Всего по стройке	**177 669 000**	**158 633 035,72**							**833 946,59**	**7 783 501,52**

Заказчик:
Зав.Сектор В.И.О.
ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
_____ Ұ.Мамутов

Технический надзор
Директор
ТОО "СервисЦентр-2007"
_____ Жандабаев Б.У.
Инженер эксперт
_____ Шлмэхан Е.

Авторский надзор
Директор
ТОО "ALPHA PROJECT"
_____ Кабанаев М.И.
Главный инженер проекта
_____ Майбасанов А.С

Подрядчик:
Директор
ТОО "Достык Спец Транс"
_____ Мупалин М.Б.

Форма №2

Наименование стройки - **Строительство инженерно-коммуникационных сетей для индивидуального жилищного строительства 8,13 га расположенного по улице Жанакурылыс села Акбастау, в сельском округе Карасу Сайрамского района» (строительство внутрипоселковых дорог)**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "СервисЦентр-2007"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ALPHA PROJECT"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Достық Спец Транс"
Основание: Договор №14 от 05.05.2021г., доп. Соглашение №1 от 24.05.2021 Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5-1-1 на УЛИЦА №1											
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (проезжая часть)											
34	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,695	120192,76	1642,85	83534	1142	82392	586	90849
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	542		6730	
35	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(Верхнего слоя,толщ.5см ТИП Б МII). Устройство	м2 покрытия	2317,6	1285,61	91,30	2979523	211598	2680242	159633	3390288
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	87683	60125		251132	
36	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2317,6	288,10	0,04	667712	100	667142	507	721677
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	470	--		53458	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				4 202 814				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 5. ВЪЕЗДЫ ВО ДВОРЫ											
67	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(тип Б МII). Устройство	м2 покрытия	70	1286,85	91,30	90080	6391	81041	4821	102493
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	2648	1816		7592	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге				102 493				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-1			Тенге				4 305 307				
в том числе оборудование			Тенге								
5-1-2 на УЛИЦА №2											

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (проезжая часть)											
34	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,284379	120192,76	1642,85	34180	467	33713	240	37173
		НР - 108%; СП - 8%			–	780,10	--	222		2754	
35	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(Верхнего слоя,толщ.5см ТИП Б МII). Устройство	м2 покрытия	947,93003	1285,61	91,30	1218668	86546	1096262	65285	1386670
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	35860	24589		102716	
36	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	947,93003	288,10	0,04	273099	38	272871	205	295168
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	190	--		21864	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				1 719 011				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-2			Тенге				1 719 011				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**6 024 318**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**6 024 318**				
Временные здания и сооружения, 3,9%			Тенге			3,9%	234 948				
Итого с временными			Тенге				**6 259 267**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,05%			Тенге			1,05%	65 722				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**6 324 989**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	126 500				
Итого СМР			Тенге				**6 451 489**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**6 451 489**				
Итого в текущих ценах 2019 г.			Тенге			1,0498961	6 773 393				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,979999999336947			Тенге			**0,979999999**	**6 637 925**				
НДС			Тенге			12%	796 551				
Итого к оплате			**Тенге**				**7 434 475,99**				

Авторский надзор:

ТОО "ALPHA PROJECT"

Директор Кабакаев М.И.

ГИП Мамбеталиев А.С.

Технический надзор:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор Жандабаев Б.У.

Инженер-эксперт Ділмахан Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Достық Спец Транс"

Мушалин М.Б.