Приложение №1

Типовая межведомственная форма №КС-3 предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику и финансирующему банку

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "Достык Спец Транс"
Технический надзор: ТОО "СервисЦентр-2007"
Авторского надзор: ТОО "ALPHA PROJECT"
Договор: №14 от 05.05.2021г. , д/с №3 от 13.04.2022г.
увед.№6432906 от14.04.2022г.
Наименование строительства и его адрес:«Строительство инженерно-коммуникационных сетей для индивидуального жилищного строительства 8,13 га расположенного по улице Жанакурылыс села Акбастау, в сельском округе Карасу Сайрамского района, ЮКО» (строительство внутрипоселковых дорог)

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных работ и затрат от 14.06.2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№14	05.05.2021г.				
4673515		№3	13.04.2022г.	Бюджет	**12**	ТОО "Достык Спец Транс"	

	Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Сначало года по отчетный месяц включитльно с НДС	В отчетный месяц (за) без НДС	СМР в базовых ценах 2019 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в Базовых ценах	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					по монтажу оборудовани я сначала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Затраты подрядчика	194 878 859,15	173 998 981,39							955 851	8 921 280,42
	Услуги по техническому надзору	5 228 373,44	4 668 190,57							97 097	906 241,95
	Услуги по авторскому надзору	2 126 281,51	1 898 465,63							9 216	86 017,27
3	Всего по стройке	**202 233 514,10**	**180 565 637,59**							**1 062 165**	**9 913 540**

Заказчик:
Заместитель начальника отдела

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"

_____ Байсеитов Д.К.

Технический надзор
Директор

ТОО "СервисЦентр-2007"

_____ Жандабаев Б.У

Инженер эксперт

_____ Дилмахан Е.

Авторский надзор
Директор

ТОО "ALPHA PROJECT"

_____ Кабакаев М.Е.

Главный инженер проекта

_____ Мамбеталиев А.С.

Подрядчик:
Директор

ТОО "Достык Спец Транс"

_____ Мушалин М.Б.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационных сетей для индивидуального жилищного строительства 8,13 га расположенного по улице Жанакурылыс села Акбастау, в сельском округе Карасу Сайрамского района» (строительство внутрипоселковых дорог)

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "СервисЦентр-2007"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ALPHA PROJECT"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Достық Спец Транс"
Основание: Договор №14 от 05.05.2021г., доп. Соглашение №3 от 13.04.2022 Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5-1-1 на УЛИЦА №1											
РАЗДЕЛ 6. ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦ											
68	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	30	4153,60	697,95	124608	20939	13237	104923	247893
		НР - 108%; СП - 8%			3014,40	223,95	90432	6719		18362	
72	1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,3 м, сплошная	км линии	0,096	96389,09	8961,19	9253	860	8159	494	10527
		НР - 108%; СП - 8%			2432,70	2329,93	234	224		780	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге				258 420				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-2			Тенге				258 420				
в том числе оборудование			Тенге								
5-1-2 на УЛИЦА №2											
РАЗДЕЛ 6. ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦ											
68	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	20	4153,60	697,95	83072	13959	8825	69948	165262
		НР - 108%; СП - 8%			3014,40	223,95	60288	4479		12242	
73	1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,3 м, сплошная	км линии	0,072	96389,09	8961,19	6940	645	6120	370	7895
		НР - 108%; СП - 8%			2432,70	2329,93	175	168		585	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				173 157				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-2			Тенге				173 157				
в том числе оборудование			Тенге								
5-1-3 на УЛИЦА №3											

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 6. ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦ											
68	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	19	4153,60	697,95	78918	13261	8383	66451	156999
		НР - 108%; СП - 8%			3014,40	223,95	57274	4255		11630	
69	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	т	0,013318	491547,00	--	6546	--	6546	--	7070
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
70	2401-0201-0622 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные закрытого типа прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	3	50110,00	--	150330	--	150330	--	162356
		СП - 8%			--	--	--	--		12026	
71	2401-0201-0604 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные закрытого типа треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	27614,00	--	27614	--	27614	--	29823
		СП - 8%			--	--	--	--		2209	
72	2401-0201-0615 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные закрытого типа квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	3	24009,00	--	72027	--	72027	--	77789
		СП - 8%			--	--	--	--		5762	
73	1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,3 м, сплошная	км линии	0,06	96389,09	8961,19	5783	538	5099	309	6579
		НР - 108%; СП - 8%			2432,70	2329,93	146	140		487	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге				440 644				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-3			Тенге				440 644				
в том числе оборудование			Тенге								
5-1-4 на УЛИЦА №4											
РАЗДЕЛ 6. ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦ											
57	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	9	4153,60	697,95	37382	6282	3970	31477	74368
		НР - 108%; СП - 8%			3014,40	223,95	27130	2016		5509	
58	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	т	0,078	491547,00	--	38341	--	38341	--	41408
		СП - 8%			--	--	--	--		3067	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
59	2401-0201-0604 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные закрытого типа треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	3	27614,00	--	82842	--	82842	--	89469
		СП - 8%			--	--	--	--		6627	
60	2401-0201-0615 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные закрытого типа квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	6	24009,00	--	144054	--	144054	--	155578
		СП - 8%			--	--	--	--		11524	
		УСТРОЙСТВО РАЗМЕТКИ ДОРОЖНОЙ,ЭМАЛЕВОЙ КРАСКОЙ									
61	1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,3 м, сплошная	км линии	0,036	96389,09	8961,19	3470	323	3059	185	3948
		НР - 108%; СП - 8%			2432,70	2329,93	88	84		292	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 6			Тенге				364 771				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-4			Тенге				364 771				
в том числе оборудование			Тенге								
5-1-5 на УЛИЦА №5											
РАЗДЕЛ 6. ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦ											
59	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	6	4153,60	697,95	24922	4188	2648	20985	49579
		НР - 108%; СП - 8%			3014,40	223,95	18086	1344		3672	
60	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	т	0,052	491547,00	--	25560	--	25560	--	27605
		СП - 8%			--	--	--	--		2045	
61	2401-0201-0604 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные закрытого типа треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	27614,00	--	55228	--	55228	--	59646
		СП - 8%			--	--	--	--		4418	
62	2401-0201-0615 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные закрытого типа квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	24009,00	--	96036	--	96036	--	103719
		СП - 8%			--	--	--	--		7683	
		УСТРОЙСТВО РАЗМЕТКИ ДОРОЖНОЙ									
63	1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,3 м, сплошная	км линии	0,024	96389,09	8961,19	2313	215	2040	123	2632
		НР - 108%; СП - 8%			2432,70	2329,93	58	56		195	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 6			Тенге				243 181				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-5			Тенге				243 181				
в том числе оборудование			Тенге								
5-1-6 на УЛИЦА №6											
РАЗДЕЛ 6. ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦ											
68	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10	4153,60	697,95	41536	6980	4412	34974	82631
		НР - 108%; СП - 8%			3014,40	223,95	30144	2240		6121	
69	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	т	0,1054	491547,00	--	51809	--	51809	--	55954
		СП - 8%			--	--	--	--		4145	
70	2401-0201-0622 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные закрытого типа прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	50110,00	--	50110	--	50110	--	54119
		СП - 8%			--	--	--	--		4009	
71	2401-0201-0604 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные закрытого типа треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	27614,00	--	27614	--	27614	--	29823
		СП - 8%			--	--	--	--		2209	
72	2401-0201-0615 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные закрытого типа квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	8	24009,00	--	192072	--	192072	--	207438
		СП - 8%			--	--	--	--		15366	
		УСТРОЙСТВО РАЗМЕТКИ ДОРОЖНОЙ,ЭМАЛЕВОЙ КРАСКОЙ									
73	1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,3 м, сплошная	км линии	0,036	96389,09	8961,19	3470	323	3059	185	3948
		НР - 108%; СП - 8%			2432,70	2329,93	88	84		292	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 6			Тенге				433 913				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-6			Тенге				433 913				
в том числе оборудование			Тенге								
5-1-7 на УЛИЦА №7											
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (проезжая часть)											
33	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,35	120192,76	1642,85	42067	575	41492	295	45751
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	273		3389	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
34	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/Нижнего слоя,ТОЛЩ.8см,ТИП МII	м2 покрытия	495,1	1272,66	91,09	630092	45101	566260	34058	717281
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,86	18731	12804		53132	
108	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	495,1	573,53	0,08	283953	40	283712	217	306904
					0,41	--	201	--		22734	
36	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,15	120192,76	1642,85	18029	246	17783	126	19608
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	117		1452	
37	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(Верхнего слоя,толщ.5см ТИП Б МII). Устройство	м2 покрытия	495,1	1285,61	91,30	636504	45203	572570	34102	724254
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	18731	12844		53648	
38	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	495,1	288,10	0,04	142641	21	142520	108	154169
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	100	--		11420	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				1 968 067				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 5. ВЪЕЗДЫ ВО ДВОРЫ											
69	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(тип Б МII). Устройство	м2 покрытия	42	1286,85	91,30	54048	3835	48624	2893	61496
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	1589	1090		4555	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге				61 496				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 6. ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦ											
70	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10	4153,60	697,95	41536	6980	4412	34974	82631
		НР - 108%; СП - 8%			3014,40	223,95	30144	2240		6121	
71	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	т	0,1054	491547,00	--	51809	--	51809	--	55954
		СП - 8%			--	--	--	--		4145	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
72	2401-0201-0622 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные закрытого типа прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	50110,00	--	50110	--	50110	--	54119
		СП - 8%			--	--	--	--		4009	
73	2401-0201-0604 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные закрытого типа треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	27614,00	--	27614	--	27614	--	29823
		СП - 8%			--	--	--	--		2209	
74	2401-0201-0615 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные закрытого типа квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	8	24009,00	--	192072	--	192072	--	207438
		СП - 8%			--	--	--	--		15366	
		УСТРОЙСТВО РАЗМЕТКИ ДОРОЖНОЙ,ЭМАЛЕВОЙ КРАСКОЙ									
75	1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,3 м, сплошная	км линии	0,036	96389,09	8961,19	3470	323	3059	185	3948
		НР - 108%; СП - 8%			2432,70	2329,93	88	84		292	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 6			Тенге				433 913				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-7			Тенге				2 463 476				
в том числе оборудование			Тенге								
5-1-8 на УЛИЦА №8											
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (проезжая часть)											
34	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,116	120192,76	1642,85	13942	191	13751	98	15163
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	90		1123	
35	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(Верхнего слоя,толщ.5см ТИП Б МII). Устройство	м2 покрытия	386,8	1285,61	91,30	497273	35315	447324	26642	565828
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	14634	10035		41913	
36	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	386,8	288,10	0,04	111439	17	111344	85	120446
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	78	--		8922	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				701 437				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 5. ВЪЕЗДЫ ВО ДВОРЫ											
43	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушка из ПГС. Устройство	м3 подушки	8,2	2976,68	169,72	24409	1392	9272	12093	39422
		НР - 84%; СП - 8%			1676,16	79,50	13745	652		2920	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
44	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(тип Б МII). Устройство	м2 покрытия	35	1286,85	91,30	45040	3196	40520	2411	51247
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	1324	908		3796	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге				90 669				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 6. ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦ											
45	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	4153,60	697,95	12461	2094	1324	10492	24789
		НР - 108%; СП - 8%			3014,40	223,95	9043	672		1836	
46	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	т	0,026	491547,00	--	12780	--	12780	--	13803
		СП - 8%			--	--	--	--		1022	
47	2401-0201-0604 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные закрытого типа треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	27614,00	--	27614	--	27614	--	29823
		СП - 8%			--	--	--	--		2209	
48	2401-0201-0615 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные закрытого типа квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	24009,00	--	48018	--	48018	--	51859
		СП - 8%			--	--	--	--		3841	
		УСТРОЙСТВО РАЗМЕТКИ ДОРОЖНОЙ,ЭМАЛЕВОЙ КРАСКОЙ									
49	1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,3 м, сплошная	км линии	0,012	96389,09	8961,19	1157	108	1020	62	1316
		НР - 108%; СП - 8%			2432,70	2329,93	29	28		97	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 6			Тенге				121 590				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-8			Тенге				913 696				
в том числе оборудование			Тенге								
5-1-9 на УЛИЦА №9											
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (проезжая часть)											
32	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,106	120192,76	1642,85	12740	174	12566	89	13856
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	83		1026	
33	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(Верхнего слоя,толщ.5см ТИП Б МII). Устройство	м2 покрытия	352,8	1285,61	91,30	453562	32211	408003	24300	516092

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	13348	9153		38229	
34	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	352,8	288,10	0,04	101643	15	101556	77	109858
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	72	--		8138	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				639 806				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 5. ВЪЕЗДЫ ВО ДВОРЫ											
56	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(тип Б МII). Устройство	м2 покрытия	49	1286,85	91,30	63056	4474	56728	3375	71745
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	1854	1271		5314	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге				71 745				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 6. ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦ											
57	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	4153,60	697,95	12461	2094	1324	10492	24789
		НР - 108%; СП - 8%			3014,40	223,95	9043	672		1836	
58	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	т	0,026	491547,00	--	12780	--	12780	--	13803
		СП - 8%			--	--	--	--		1022	
59	2401-0201-0604 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные закрытого типа треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	27614,00	--	27614	--	27614	--	29823
		СП - 8%			--	--	--	--		2209	
60	2401-0201-0615 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные закрытого типа квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	24009,00	--	48018	--	48018	--	51859
		СП - 8%			--	--	--	--		3841	
		УСТРОЙСТВО РАЗМЕТКИ ДОРОЖНОЙ,ЭМАЛЕВОЙ КРАСКОЙ									
61	1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,3 м, сплошная	км линии	0,012	96389,09	8961,19	1157	108	1020	62	1316
		НР - 108%; СП - 8%			2432,70	2329,93	29	28		97	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге				121 590				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-9			Тенге				833 141				
в том числе оборудование			Тенге								
5-1-10 на УЛИЦА №10											
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (проезжая часть)											

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
36	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,163	120192,76	1642,85	19591	268	19323	137	21307
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	127		1578	
37	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(Верхнего слоя,/толщ.5см ТИП Б МII). Устройство	м2 покрытия	542,1	1285,61	91,30	696928	49494	626924	37339	793008
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	20510	14064		58741	
38	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	542,1	288,10	0,04	156182	23	156049	119	168804
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	110	--		12504	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				983 119				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 5. ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦ											
45	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	4153,60	697,95	12461	2094	1324	10492	24789
		НР - 108%; СП - 8%			3014,40	223,95	9043	672		1836	
46	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	т	0,026	491547,00	--	12780	--	12780	--	13803
		СП - 8%			--	--	--	--		1022	
47	2401-0201-0604 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные закрытого типа треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	27614,00	--	27614	--	27614	--	29823
		СП - 8%			--	--	--	--		2209	
48	2401-0201-0615 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные закрытого типа квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	24009,00	--	48018	--	48018	--	51859
		СП - 8%			--	--	--	--		3841	
		УСТРОЙСТВО РАЗМЕТКИ ДОРОЖНОЙ,ЭМАЛЕВОЙ КРАСКОЙ									
49	1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,3 м, сплошная	км линии	0,012	96389,09	8961,19	1157	108	1020	62	1316
		НР - 108%; СП - 8%			2432,70	2329,93	29	28		97	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге				121 590				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-10			Тенге				1 104 709				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**7 229 108**				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**7 229 108**				
Временные здания и сооружения, 3,9%			Тенге			3,9%	281 935				
Итого с временными			Тенге				**7 511 044**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,05%			Тенге			1,05%	78 866				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**7 589 910**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	151 798				
Итого СМР			Тенге				**7 741 708**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**7 741 708**				
Итого в текущих ценах 2019 г.			Тенге			1,0498961	8 127 989				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,979999999336947			Тенге			**0,979999999**	**7 965 429**				
НДС			Тенге			12%	955 851				
Итого к оплате			**Тенге**				**8 921 280,41**				

Авторский надзор:

ТОО "ALPHA PROJECT"

Директор_____Кабакаев М.И.

ГИП_____Мамбеталиев А.С.

Технический надзор:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор_____Жандабаев Б.У.

Инженер-эксперт_____Ділмахан Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Достық Спец Транс"

_____Мушалин М.Б.