Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Ar Kua Group"
Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО «BAS BUILDING»
Договор: №11 от 12.10.2023 г.
Наименование объекта: Строительство наружных сетей крахмально-поточного завода на территории индустриальной зоны города Шардара Шардаринского района Туркестанской области (Наружные сети газоснабжения)

форма №КС-3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2023 г.

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№11 от 12.10.2023 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство наружных сетей крахмально-поточного завода на территории индустриальной зоны города Шардара Шардаринского района Туркестанской области (Наружные сети газоснабжения)	1 464 239,84	1 307 357,00							156 882,84	1 464 239,84
Всего по стройке	1 464 239,84	1 307 357,00							156 882,84	1 464 239,84

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Ar Kua Group"
Абишев Б.Ш.

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Директор
ТОО «BAS BUILDING»
Турабаев М.А.

Заказчик/Ген.подрядчик: ТОО "Ar Kua Group"
Подрядчик/Субподрядчик: ТОО «BAS BUILDING»
Договор: №11 от 12.10.2023 г.
Наименование стройке :Строительство наружных сетей крахмально-поточного завода на территории индустриальной зоны города Шардара Шардаринского района Туркестанской области (Наружные сети газоснабжения)

Наименование объекта:Строительство наружных сетей крахмально-поточного завода на территории индустриальной зоны города Шардара Шардаринского района Туркестанской области (Наружные сети газоснабжения)

АКТ №1
Приемки выполненных строительно-монтажных работ на НОЯБРЬ 2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1307357**
		Раздел 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ				**1307357**
1	У6101-0102-0113 6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	589,2168	452	266326
2	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	18,2232	5317	96893
3	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ	м^3 грунта	2,16	5317	11485
4	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную МЕСТНОГО ГРУНТА. Группа грунтов 2	м^3 грунта	45,88	3623	166223
5	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	250,92	60	15055
6	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	343,8	575	197685
		ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА				
7	У6121-0105-0406 6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,15	1525796	228869

1	2	3	4	5	6	7
8	**Е11-220801-0209** **1122-0801-0209** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**28**	**7405**	**207340**
	Установка полиэтиленового крана под ковер d=160 - 1шт (8353.10) ГСН-19,20					
9	**У6104-0901-0201** **6104-0901-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**(Опорная подушка ОПТ6). Установка**	**м^3 сборных железобетонных конструкций**	**0,12**	**43240**	**5189**
10	**У6122-0701-0101** **6122-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Люки. Установка**	**шт.**	**1**	**8828**	**8828**
11	**Е11-220801-0209** **1122-0801-0209** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**1**	**7405**	**7405**
12	**Е11-220801-0209** **1122-0801-0209** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**3**	**7405**	**22215**
13	**У6103-0101-0104** **6103-0101-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15**	**м^3**	**0,02**	**61137**	**1223**
14	**У6103-0701-0101** **6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство/В15 сульфатостойкий F150 W4**	**м^3**	**0,125**	**38706**	**4838**
15	**У6122-0101-0101** **6122-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**2,62**	**12862**	**33698**
	Выход из земли с прим. перехода "полиэтилен-сталь" ПЭ/Ст d160/159 - 1шт /8353.05/					
16	**У6121-0103-0205** **6121-0103-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0005**	**3962151**	**1981**
17	**У6121-0202-0141** **6121-0202-0141** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0005**	**959721**	**480**
18	**У6121-0103-0108** **6121-0103-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯРА**	**км трубопровода**	**0,00058**	**5125384**	**2973**
19	**У6111-0501-0218** **6111-0501-0218** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз**	**м^2**	**0,55593**	**220**	**122**
20	**Е11-090601-0102** **1109-0601-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины**	**т конструкций**	**0,00857**	**224075**	**1920**

1	2	3	4	5	6	7
21	У6121-0105-0406 6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,00115**	**1525796**	**1755**
22	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**3**	**7405**	**22215**
23	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство/В15 сульфатостойкий F150 W4**	**$м^3$**	**0,05**	**38706**	**1935**
24	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,00314**	**224075**	**704**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1307357**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			815282
		машины и механизмы	тенге			462400
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*106015*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			29675
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	227		
		итого по смете				**1 307 357**
		НДС в текущих ценах - 12%				156 883
		Итого в текущих ценах с НДС - 12%				**1 464 240**

ЗАКАЗЧИК/ГЕН.ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ar Kua Group"

Директор _____ Абишев Б.Ш.

Подрядчик/Субподрядчик:

ТОО «BAS BUILDING»

Директор _____ Турабаев М.А.