Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Шубарши, Ковтогайского сельского округа, Уилского района, Актюбинской области
Договор подряда (контракт): №42 от 01.07.2022г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		42	01.07.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	40 204 723								4 307 649	40 204 723
Акт №1 за сентябрь 2022г.	40 204 723	35 897 074								

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Тургамбеков Н.О.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель _____ Мукаев Б.К.

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазГарасСтрой"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Шубарши, Контогайского сельского округа, Уилского района, Актюбинской области

Договор подряда (контракт): №42 от 01.07.2022г.

АКТ №1

выполненных работ за сентябрь 2022 г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. и ед.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												7,332 км	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1 Наружные сети водоснабжения										
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0101-0427 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с отвалом экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	2612,302669	173,87 -	173,87 52,06	454215 -	454215 136001	-	97920 44171	596306	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	80,785031	2186,32 2186,32	- -	176622 176622	- -	-	127168 24303	328093	
3	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	371,1	236,84 120,96	115,88 50,15	87891 44858	43003 18611	-	45719 10689	144259	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Траншея, котлован колодцев и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	384,3407898	1129,70 1129,70	- -	434190 434190	-- -	--	312617 59745	806551	
5	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Траншея и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	6454,6059704	46,86 -	46,56 13,20	302463 -	302463 85201	-	61345 29105	392912	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	6454,6059704	236,84 120,96	115,88 50,15	1528709 780749	747960 323698	-	795202 185913	2909924	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								4 777 986	
			РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										Казахстан
7	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%, СП - 9%	м3 основания	123,7	11743,34 1496,77	217,87 66,86	1452651 185150	26951 8271	1240550	191487 131531	1775669	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР - 90%, СП - 85%	км трубопровода	2,7739	816993,25 298646,97	518346,28 133292,02	2266258 828417	1437841 369739	-	1186174 276195	5728627	Казахстан
9	12	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм СП - 85%	м	2803,639	1661,00 -	- -	4653522 -	- -	4653522	- 372282	9029804	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-34шт										
10	64	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 90%, СП - 85%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	27,695	29469,24 14722,40	13211,84 5383,92	816151 407737	365902 149108	62512	551276 109394	1476821	
11	65	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП - 85%	м3	0,3	36683,00 -	- -	11005 -	- -	11005	- 880	11885	
12	66	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 СП - 85%	шт.	21	24661,00 -	- -	517881 -	- -	517881	- 41430	559311	Казахстан
13	68	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 СП - 85%	шт.	19	18093,00 -	- -	343767 -	- -	343767	- 27501	371268	Казахстан
14	69	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 СП - 85%	шт.	42	24084,00 -	- -	1011528 -	- -	1011528	- 80922	1092450	Казахстан
15	70	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО-6 СП - 85%	шт.	34	7637,00 -	- -	259658 -	- -	259658	- 20773	280431	Казахстан
16	71	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 СП - 85%	шт.	34	6095,00 -	- -	207230 -	- -	207230	- 16578	223808	Казахстан
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-3шт										
17	72	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 90%, СП - 85%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,71	29469,24 14722,40	13211,84 5383,92	197739 98787	88651 36126	10300	133564 26504	357807	
18	73	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП - 85%	м3	0,3	36683,00 -	- -	11005 -	- -	11005	- 880	11885	
19	74	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 СП - 85%	шт.	3	37593,00 -	- -	112779 -	- -	112779	- 9022	121801	Казахстан
20	76	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	3	24842,00	-	74526	-	74526	-	80488	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					3								
			СТ - 8%			–	–	–	–		5962		Казахстан
21	77	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	6	35971,00 –	–	215826 –	– –	215826	– 17266	233092	
			СТ - 8%										Казахстан
22	78	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	7637,00 –	–	30548 –	– –	30548	– 2444	32992	
			СТ - 8%										Казахстан
23	79	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7.3	шт.	3	6095,00 –	–	18285 –	– –	18285	– 1463	19748	
			СТ - 8%										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								15 403 888	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20 181 874	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-5 Бурение скважин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	1	1104-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1.11 ТЧ 04 п.3.5 Кгр=1.2, Кзм=1.2, Кмр=1.2[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	32	12218,77 2941,11	7046,34 2199,88	391001 94115	225493 78396	71403	139835 42467	573303	
			ЗП - 85%, СП - 8%										
25	2	1104-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1.11 ТЧ 04 п.3.5 Кгр=1.2, Кзм=1.2, Кмр=1.2[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	22	26697,67 6304,02	14638,85 4209,36	587342 138689	322955 92696	126598	196600 62715	846658	
			ЗП - 85%, СП - 8%										
26	3	1104-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1.11 ТЧ 04 п.3.5 Кгр=1.2, Кзм=1.2, Кмр=1.2[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 9 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	21	118777,64 28471,26	63279,39 15166,22	2494130 597836	1328868 318491	567566	778929 261861	3535120	
			ЗП - 85%, СП - 8%										
27	4	1104-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1.11 ТЧ 04 п.3.51 Кгр=1.0, Кзм=1.0	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением вращательным бурением. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	60,5	2294,10 997,18	1278,52 302,42	138793 60329	77350 18296	1114	66832 16450	222075	
			ЗП - 85%, СП - 8%										

Программный комплекс АВК (редакция 2022.1.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	5	1104-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кпр в Кзп=1,11	Фильтры. Установка на колонок водоподъемных труб глубиной до 500 м бурильными установками и агрегатами роторного бурения	м труб	15	1735,97 536,61	1156,01 271,85	26040 8049	17340 4078	651	10308 2008	39256	
29	6	1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кпр в Кзп=1,08	НР - 85%, СП - 85% Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	345	5,01 4,96	0,05 –	1727 1710	17 –	–	1231 237	3195	Россия
30	7	241-102-0225 РСНБ РК 2022	НР - 72%, СП - 85% Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х6,0 мм	м	15	11488,00	– –	172320	– –	172320	– 13786	156106	
31	8	1104-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кпр в Кзп=1,11	СП - 85% Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	6	528660,85 124343,87	404316,98 109436,13	3171965 74062	2425902 656617	–	1192278 349139	4713382	
32	9	1104-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кпр в Кзп=1,11	НР - 85%, СП - 85% Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при кратковременном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	75,5	708,57 217,77	469,12 103,17	53497 16332	35418 7789	1637	20596 5927	89021	Россия
33	10	241-110-0101 РСНБ РК 2022	НР - 85%, СП - 85% Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм	м	60,5	14870,00 –	– –	899635 –	– –	899635	– 71971	971606	Россия
34	11	241-102-0224 РСНБ РК 2022	СП - 85% Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	15	8221,00 –	– –	123315 –	– –	123315	– 9865	133180	
35	12	1104-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кпр в Кзп=1,11	СП - 85% Скважины. Тампонаж полужидкотвердеющий глиной буровыми установками ударно-канатного бурения	м тампонажа	70	8995,63 3663,73	5331,90 1733,08	629694 256461	373233 121316	–	321110 76064	1026869	
36	13	211-102-0301 РСНБ РК 2022	НР - 85%, СП - 85% Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМ	т	4,91	43502,00 –	– –	213595 –	– –	213595	– 17088	230683	Казахстан
37	14	217-003-0101 РСНБ РК 2022	СП - 85% Вода техническая	м3	111,02	81,00 –	– –	8993 –	– –	8993	– 719	9712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	15	1104-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кпр в Кэм=1,11	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	880275,88	542151,91	880276	542151	–	420456	1303791	
						338124,87	156529,21	338125	156529		104059		
			НР - 85%, СП - 85%										Казахстан
39	16	216-101-0701 РСНБ РК 2022	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 с минеральными добавками	т	2	30444,00	–	60888	–	60888	–	65759	
						–	–	–	–		4871		
			СП - 85%										
40	17	1311-0203-0206 РСНБ РК 2022 Кпр в Кэм=1,08	Преобразователи уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 20 МПа	шт.	1	23339,54	6794,20	23340	6794	5713	10190	36213	
						10833,13	2753,78	10833	2754		2682		
			НР - 75%, СП - 85%										
41	18	242-312-1009 РСНБ РК 2022	Уровномер УУ-100	шт.	1	553627,00	–	553627	–	553627	–	997917	
						–		–	–		44290		
			СП - 85%										
42	19	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кпр в Кэм=1,11	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	2	41286,33	1788,17	82574	3576	75895	3532	92993	
						1551,52	388,93	3103	778		6888		
			НР - 92%, СП - 85%										Казахстан
43	20	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кпр в Кэм=1,11	ЗАСЫПКА ВЗ ЩЕБНЯ	м3 основания	5	15379,60	2592,54	76898	12963	57698	10735	94634	
						1247,31	1061,40	6237	5307		7011		
			НР - 93%, СП - 85%										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14 063 480	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-6-1 Резервуар для чистой воды V-50м3 (2шт)

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

44	1	1101-0101-0357 РСНБ РК 2022 Кпр в Кэм=1,11	Грунты I группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1400,632135	228,06	228,06	319428	319429	–	55324	404732	
						–	54,86	–	76839		29980		
			НР - 72%, СП - 85%										
45	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кпр в Кэм=1,11	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3 грунта	24,591255	2186,32	–	53764	–	–	38710	99872	
						2186,32	–	53764	–		7398		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								504 604	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								504 604	

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге	35 549 958
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1 030 949
Итого	36 580 906
Зимнее удорожание (1,27%)	464 578
Итого	37 045 484
Непредвиденные работы и затраты (2%)	740 910
ИТОГО	37 786 394
НДС (12%)	4 534 267

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						42 320 761							
			Итого по Акту			40 204 723							
			Итого с К=0,95										

Заказчик: ГУ "Уалский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Тургамбеков Н.О.

Подрядчик: ТОО "Казгиперстрой"

Руководитель _____ Мусаев Б.К.

Технический надзор: ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Эксперт-технадзор _____ Турсалиев А.С.

Авторский надзор: ТОО "Арестрой-2005"

_____ Елтоков Н.