Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Шубарши, Коптогайского сельского округа, Уилского района, Актюбинской области
Договор подряда (контракт): №42 от 01.07.2022г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		42	01.07.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	107 822 788								7 244 793	67 618 065
Акт №2 за октябрь 2022г.	67 618 065	60 373 273								

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Тургамбеков Н.О.**

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель **Шелекбаев Д.А.**

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Шубаршн, Коптогайского сельского округа, Уилского района, Актюбинской области

Договор подряда (контракт): №42 от 01.07.2022г.

А К Т №2

выполненных работ за октябрь 2022 г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1 Наружные сети водоснабжения

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1	1101-0101-0427 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	15649	173,87 --	173,87 52,06	2720892 --	2720892 814687	--	586575 264597	3572064	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	484	2186,32	--	1058179	--	--	145605	761889	1965671
3	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	612	236,84 120,96	115,88 50,15	144946 74028	70919 30692	--	75398 17628	237966	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	631	1129,70 1129,70	-- --	712841 712841	-- --	--	513245 98087	1324178	
5	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	10611	46,86 --	46,86 13,20	497231 --	497231 140065	--	100847 47846	645924	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10611	236,84 120,96	115,88 50,15	2513056 1283454	1229603 532142	--	1307229 305623	4125902	
7	7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	214,7709398	66,72 --	66,72 18,80	14330 --	14330 4038	--	2907 1379	18616	
8	8	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	214,7709398	61,77	61,77	13266	13266	--	2691	17233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 2%; СП - 8%			--	17,40	--	3737		1277		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								11 907 553	
			РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										
9	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	204	11743,34 1496,77	217,87 66,86	2395641 305341	44445 13639	2045855	315791 216915	2928347	Казахстан
			НР - 9%; СП - 5%										
10	11	1122-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 63/25 мм. Укладка	км трубопровода	4,5581	51828,54 47600,69	3437,45 1528,25	236240 216969	15668 6966	3603	221695 36635	494570	
			НР - 9%; СП - 5%										
11	13	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	508,131	568,00 --	-- --	288618 --	-- --	288618	-- 23089	311707	Казахстан
			СП - 8%										
12	14	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	4095,55	142,00 --	-- --	581568 --	-- --	581568	-- 46525	628093	Казахстан
			СП - 8%										
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-34шт										
13	64	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	32,18	29469,24 14722,40	13211,84 5383,92	948320 473767	425157 173255	49596	640551 127110	1715981	Казахстан
			НР - 69%; СП - 36%										
14	66	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	13	24661,00 --	-- --	320593 --	-- --	320593	-- 25647	346240	Казахстан
			СП - 8%										
15	67	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	34	23479,00 --	-- --	798286 --	-- --	798286	-- 63863	862149	Казахстан
			СП - 8%										
16	68	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	12	18093,00 --	-- --	217116 --	-- --	217116	-- 17369	234485	Казахстан
			СП - 8%										
17	69	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	29	24084,00 --	-- --	698436 --	-- --	698436	-- 55875	754311	Казахстан
			СП - 8%										
18	70	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	24	7637,00 --	-- --	183288 --	-- --	183288	-- 14663	197951	Казахстан
			СП - 8%										
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-3шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	72	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,53	29469,24 14722,40	13211,84 5383,92	45088 22525	20214 8237	2349	30455 6043	81586	Казахстан
			НР - 20%; СП - 8%										
20	75	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	3	41715,00 --	-- --	125145 --	-- --	125145	-- 10012	135157	Казахстан
			СП - 8%										
21	80	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство=ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	28,03	47690,95 5080,45	11,09 --	1336777 142405	311 --	1194061	133861 117651	1588289	Казахстан
			НР - 24%; СП - 8%										
22	81	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	35	25559,00 --	-- --	894565 --	-- --	894565	-- 71565	966130	Россия
			СП - 8%										
23	82	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	35152,00 --	-- --	70304 --	-- --	70304	-- 5624	75928	Россия
			СП - 8%										
24	83	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы=СТРЕМЯНКА С-5	т	0,98938	1004968,00 --	-- --	994295 --	-- --	994295	-- 79544	1073839	Россия
			СП - 8%										
25	84	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	28,69202	1180,14 1035,09	1,47 0,69	33861 29699	42 20	4120	23775 4611	62247	
			НР - 80%; СП - 8%										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								12 457 010	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24 364 563	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2 Внутриплощадочные сети водопровода

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	1	1101-0101-0427 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	18014,74299	173,87 --	173,87 52,06	3132223 --	3132223 937848	--	675250 304598	4112071	
			НР - 12%; СП - 8%										
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	557,1569996	2186,32 2186,32	-- --	1218123 1218123	-- --	--	877049 167614	2262786	
			НР - 72%; СП - 8%										
3	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1158,90881	236,84	115,88	274476	134294	--	142777	450633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 120; СП - 80%			120,96	50,15	140182	58119		33380		
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1										
			НР - 120; СП - 80%	м3 грунта	842,6365642	1129,70	--	951927	--	--	685387	1768299	
						1129,70	--	951927	--		130985		
5	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1										
			НР - 72; СП - 80%	м3 грунта	17289,56177	46,86	46,86	810189	810189	--	164320	1052470	
						--	13,20	--	228222		77961		
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17289,56177	236,84	115,88	4094825	2003514	--	2129998	6722809	
			НР - 120; СП - 80%			120,96	50,15	2091259	867072		497986		
7	7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м										
			НР - 120; СП - 80%	м3 грунта	53,39871905	66,72	66,72	3563	3563	--	723	4628	
						--	18,80	--	1004		343		
8	8	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта										
			НР - 120; СП - 80%	м3 грунта	53,39871905	61,77	61,77	3298	3298	--	669	4285	
						--	17,40	--	929		317		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							16 377 981		
			РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										
9	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство										Казахстан
			НР - 120; СП - 80%	м3 основания	386,3029367	11743,34	217,87	4536487	84164	3874116	597995	5545240	
						1496,77	66,86	578207	25828		410758		
10	19	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	3,866	816993,25	518346,28	3158496	2003927	--	1653177	5196607	
			НР - 80; СП - 80%			298646,97	133292,02	1154569	515307		384934		
11	20	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм										Казахстан
			КЗТ - 1,11	м	3904,66	1661,00	--	6485640	--	6485640	--	7004491	
						--	--	--	--		518851		
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-2шт										
12	62	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих										Казахстан
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,47	29469,24	13211,84	102258	45845	5326	69071	185036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 99%; СП - 8%			14722,40	5383,92	51087	18682		13706		
13	63	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок										Казахстан
			СП - 8%	м3	0,05	36683,00 --	-- --	1834 --	-- --	1834	-- 147	1981	
14	64	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15										Казахстан
			СП - 8%	шт.	2	24661,00 --	-- --	49322 --	-- --	49322	-- 3946	53268	
15	65	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1										Казахстан
			СП - 8%	шт.	2	23479,00 --	-- --	46958 --	-- --	46958	-- 3757	50715	
16	66	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6										Казахстан
			СП - 8%	шт.	2	18093,00 --	-- --	36186 --	-- --	36186	-- 2895	39081	
17	67	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9										Казахстан
			СП - 8%	шт.	4	24084,00 --	-- --	96336 --	-- --	96336	-- 7707	104043	
18	68	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6										Казахстан
			СП - 8%	шт.	2	7637,00 --	-- --	15274 --	-- --	15274	-- 1222	16496	
19	69	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3										Казахстан
			СП - 8%	шт.	2	6095,00 --	-- --	12190 --	-- --	12190	-- 975	13165	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-1шт										
20	70	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,74	29469,24 14722,40	13211,84 5383,92	80746 40339	36201 14752	4206	54540 10823	146109	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%										
21	71	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20										Казахстан
			СП - 8%	шт.	1	37593,00 --	-- --	37593 --	-- --	37593	-- 3007	40600	
22	72	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20-1										Казахстан
			СП - 8%	шт.	1	41715,00 --	-- --	41715 --	-- --	41715	-- 3337	45052	
23	73	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6										Казахстан
			СП - 8%	шт.	1	24842,00 --	-- --	24842 --	-- --	24842	-- 1987	26829	
24	74	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9										Казахстан
			СП - 8%	шт.	2	35971,00 --	-- --	71942 --	-- --	71942	-- 5755	77697	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	75	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7637,00	–	7637	–	7637	–	8248	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		611		
26	76	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6095,00	–	6095	–	6095	–	6583	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		488		
27	77	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство=ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	7,11	47690,95	11,09	339083	79	302882	33955	402881	Казахстан
			НР - 94%, СП - 8%			5080,45	–	36122	–		29843		
28	78	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	25559,00	–	76677	–	76677	–	82811	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		6134		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								19 046 933	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								35 424 914	

			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге			59 789 477							
			Временные здания и сооружения (2,9 %)			1 733 893							
			Итого			61 523 372							
			Зимнее удорожание (1,27%)			781 347							
			Итого			62 304 719							
			Непредвиденные работы и затраты (2%)			1 246 094							
			ИТОГО			63 550 813							
			НДС (12%)			7 626 098							
			Итого по Акту			71 176 911							
			Итого с К=0,95			67 618 065							

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____Тургамбеков Н.О.

Технический надзор: ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Эксперт-технадзор_____Нургалиев А.С.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель_____Шерсубаев Д.А.

Авторский надзор: ТОО "Арустрой-2005"

_____Елисеев Н.