**Форма КС-3**
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

**Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»**
**Субподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"**
**Наименование объекта - «Капитальный ремонт зданий сельского дом культуры Ханордасы в ЗКО, Бокейординский район, п.Хан Ордасы**

**Справка №1**
**о стоимости выполненных работ за 15 сентября месяц 2023 года**

| | код заказчика | код подрядчика | Договор | | Источн. фин. | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | | 17 | 11.07.2023 | | | | |
| | | | Дополнительное соглашение | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Наименование объекта - «Капитальный ремонт зданий сельского дом культуры Ханордасы в ЗКО, Бокейординский район, п.Хан Ордасы** | 11 850 259 | 11 850 259 | - | - | - | - | | | 11 850 259 |
| **Итого:** | **11 850 259** | **11 850 259** | - | - | - | - | | - | **11 850 259** |

**Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»**
**Директор** _____ **Сейтмуратов Р.Е.**

**Субподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"**
**Директор** _____ **Сейтқұлов Бағдат**

**Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»**
**Субподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"**

**Наименование объекта - «Капитальный ремонт зданий сельского дом культуры Ханордасы в ЗКО, Бокейординский район, п.Хан Ордасы**

**Согласно договора №17 от 11.07.2023г**

# А К Т №1
## приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

| № п/п | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными и расходами |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Монтажные работы ЭОМ.СО** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-210502-0101<br>1121-0502-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** | шкаф | 3 | | 4973,85 | 111,82 | 14922 | 336 | 5635 | 6540 | 23179 |
| | | НР - 72% СП - 80% | | | | 2983,65 | 43,96 | 8951 | 132 | | 1717 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 2 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 41 | | 2677,56 | 23,66 | 109780 | 970 | 55059 | 38701 | 160359 |
| | | НР - 72% СП - 80% | | | | 1311,00 | -- | 53751 | -- | | 11878 | |
| 3 | Е11-210401-0101<br>1121-0401-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды** | шт. | 205 | | 553,23 | 3,86 | 113412 | 791 | 14028 | 71226 | 199409 |
| | | НР - 72% СП - 80% | | | | 480,94 | 1,62 | 98593 | 332 | | 14771 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-210202-0202<br>1121-0202-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка** | шт. | 42 | | 181,75 | 0,19 | 7634 | 8 | 407 | 5200 | 13861 |
| | | НР - 72% СП - 80% | | | | 171,89 | 0,08 | 7219 | 3 | | 1027 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-210202-0201<br>1121-0202-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 50 | 225,40<br>191,39 | 0,19<br>0,09 | 11270<br>9570 | 9<br>4 | 1691 | 6893<br>1453 | 19616 |
| | | НР - 72%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-210501-0101<br>1121-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>17 | Устройства вводно-распределительные. Монтаж | шкаф | 1 | 18648,06<br>7801,41 | 653,56<br>266,64 | 18648<br>7801 | 654<br>267 | 10193 | 5809<br>1957 | 26414 |
| | | НР - 72%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 7 | Ц13-080305-1002<br>1308-0305-1002<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>19 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | 1 | 1309,71<br>1203,21 | 80,88<br>32,32 | 1310<br>1203 | 81<br>32 | 26 | 890<br>176 | 2376 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | | | | | | | |
| 8 | Ц13-080208-0207<br>1308-0208-0207<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>17 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 30 | 648,56<br>232,02 | 26,20<br>8,08 | 19457<br>6961 | 786<br>242 | 11710 | 5186<br>1971 | 26615 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | | | | | | | |
| 9 | Ц13-080208-0101<br>1308-0208-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>17 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 4757,49<br>1160,10 | 184,82<br>61,41 | 14272<br>3480 | 554<br>184 | 10238 | 2638<br>1353 | 18263 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | | | | | | | |
| 10 | Ц13-080208-0208<br>1308-0208-0208<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>17 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 258 | 363,18<br>219,13 | 14,88<br>3,56 | 93700<br>56536 | 3839<br>918 | 33325 | 41367<br>10805 | 145872 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | | | | | | | |
| 11 | Ц13-080208-0208<br>1308-0208-0208<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>17 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 35 | 363,18<br>219,13 | 14,88<br>3,56 | 12711<br>7670 | 521<br>125 | 4520 | 5612<br>1466 | 19789 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-210101-0101<br>1121-0101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>19 | Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 80 | 386,53<br>301,10 | 3,56<br>1,42 | 30922<br>24088 | 285<br>114 | 6549 | 17425<br>3868 | 52215 |
| | | НР - 72%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е11-210101-0201<br>1121-0101-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>19 | **Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** | м | 50 | 288,72 | 2,38 | 14436 | 119 | 650 | 9844 | 26222 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 273,34 | 0,10 | 13667 | 5 | | 1942 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | **Материалы и оборудование не учтенные ценником** | | | | | | |
| 14 | С123-070201-0907<br>2307-0201-0907<br>РСНБ РК 2015 | **Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | 3 | 20510,00 | -- | 61530 | -- | 61530 | -- | 66452 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4922 | |
| 15 | С123-070204-0711<br>2307-0204-0711<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 1P 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** | шт. | 27 | 479,00 | -- | 12933 | -- | 12933 | -- | 13968 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1035 | |
| 16 | С123-070204-0713<br>2307-0204-0713<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** | шт. | 3 | 473,00 | -- | 1419 | -- | 1419 | -- | 1533 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114 | |
| 17 | С123-070204-0301<br>2307-0204-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014** | шт. | 11 | 3856,00 | -- | 42416 | -- | 42416 | -- | 45809 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3393 | |
| 18 | С123-070106-1201<br>2307-0106-1201<br>РСНБ РК 2015 | **Светильники светодиодные, типа CD LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014** | шт. | 34 | 24174,00 | -- | 821916 | -- | 821916 | -- | 887669 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 65753 | |
| 19 | С123-070106-1301<br>2307-0106-1301<br>РСНБ РК 2015 | **Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OP1/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014 прим.** | шт. | 129 | 32877,00 | -- | 4241133 | -- | 4241133 | -- | 4580424 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 339291 | |
| 20 | С123-070106-1303<br>2307-0106-1303<br>РСНБ РК 2015 | **Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OP1/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014** | шт. | 12 | 37098,00 | -- | 445176 | -- | 445176 | -- | 480790 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35614 | |
| 21 | С123-070106-0419<br>2307-0106-0419<br>РСНБ РК 2015 | **Светильник промышленный светодиодный модель ДСП 1306, 36 Вт, световой поток 2880 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014** | шт. | 20 | 6253,00 | -- | 125060 | -- | 125060 | -- | 135065 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10005 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С123-070106-0901<br>2307-0106-0901<br>РСНБ РК 2015 | Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED P1-6, мощность 8 Вт, световой поток 875 лм СТ РК 2595-2014 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 6 | 20136,00 | -- | 120816 | -- | 120816 | -- | 130481 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 9665 | |
| 23 | С123-070106-0414<br>2307-0106-0414<br>РСНБ РК 2015 | Светильник промышленный светодиодный модели ДСО-16 мощность 50 Вт, световой поток 6100 лм, степень защиты IP 20, количество LED 120 штук. СТ РК 2595-2014 прим OD1.20 3536-01 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 4 | 30089,00 | -- | 120356 | -- | 120356 | -- | 129984 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 9628 | |
| 24 | С123-070501-0307<br>2307-0501-0307<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 21993,00 | -- | 21993 | -- | 21993 | -- | 23752 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1759 | |
| 25 | С123-070207-0214<br>2307-0207-0214<br>РСНБ РК 2015 | Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-250А-УХЛ3 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 1237,00 | -- | 1237 | -- | 1237 | -- | 1336 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 99 | |
| 26 | С123-010201-0103<br>2301-0201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | | |
| | | | м | 80 | 322,00 | -- | 25760 | -- | 25760 | -- | 27821 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2061 | |
| 27 | С123-010504-0101<br>2301-0504-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | | | | | | | | | |
| | | | м | 50 | 24,00 | -- | 1200 | -- | 1200 | -- | 1296 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 96 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 7260570 |

## РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.5-ГП

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-010104-0202<br>1101-0104-0202<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА) | | | | | | | | | |
| | | | м3 грунта | 469,3 | 62,43 | 62,43 | 29298 | 29298 | -- | 6423 | 38579 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 19,01 | -- | 8921 | | 2858 | |
| 2 | Е11-010104-0202<br>1101-0104-0202<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ИЗ ПОД ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ) | | | | | | | | | |
| | | | м3 грунта | 459,6 | 62,43 | 62,43 | 28693 | 28693 | -- | 6291 | 37782 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 19,01 | -- | 8737 | | 2799 | |
| 3 | Е11-010105-0306<br>1101-0105-0306<br>РСНБ РК 2015 | Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 | | | | | | | | | |
| | | | м3 грунта | 963,22 | 195,68 | 192,11 | 188483 | 185044 | -- | 42423 | 249378 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 3,57 | 57,60 | 3439 | 55481 | | 18472 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-010102-0308<br>1101-0102-0308<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка недостающего грунта)** | м3 грунта | 1011,38 | 205,76 | 196,30 | 208102 | 198534 | 294 | 46175 | 274619 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 9,17 | 54,24 | 9274 | 54857 | | 20342 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 5 | С341-020101-0115<br>4102-0101-0115<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км (ПОДВОЗ недостающего грунта)** | т·км | 26548,725 | 51,00 | -- | 1353985 | -- | | -- | 1462304 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 108319 | |
| 6 | Е11-010104-0202<br>1101-0104-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЛОДРОДНОГО ГРУНТА)** | м3 грунта | 122,6 | 62,43 | 62,43 | 7654 | 7654 | -- | 1678 | 10079 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | -- | 19,01 | -- | 2331 | | 747 | |
| 7 | Е11-010102-0308<br>1101-0102-0308<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка ИЗБЫТКА плодородного грунта)** | м3 грунта | 265,8 | 205,76 | 196,30 | 54691 | 52177 | 77 | 12135 | 72172 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 9,17 | 54,24 | 2437 | 14417 | | 5346 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 8 | С341-020101-0115<br>4102-0101-0115<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км (ВЫВОЗ плодородного грунта)** | т·км | 6977,25 | 51,00 | -- | 355840 | -- | | -- | 384307 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28467 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 2226746 | 501400 | 371 | 115125 | 2529220 |

## РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ

**Асфальтное покрытие л.7-ГП**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е11-270401-0101<br>1127-0401-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** | м3 материала основания в плотном теле | 84,027 | 2879,05 | 1040,37 | 241918 | 87419 | 142569 | 22493 | 285564 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 141,98 | 229,81 | 11930 | 19310 | | 21153 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-270403-0301<br>1127-0403-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | **Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)** | м2 основания | 840,27 | 1554,60 | 173,62 | 1306284 | 145888 | 1132054 | 50747 | 1465593 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 33,73 | 50,15 | 28342 | 42140 | | 108562 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е11-270602-0706<br>1127-0602-0706<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума | м2 основания | 840,27 | 1798,52<br>53,87 | 125,93<br>36,78 | 1511242<br>45265 | 105815<br>30905 | 1360162 | 54843<br>125287 | 1691372 |
| | | НР - 72%, СП - 85% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,5461755 | 108097,79<br>-- | 1790,46<br>922,78 | 59040<br>-- | 978<br>504 | 58062 | 363<br>4752 | 64155 |
| | | НР - 72%, СП - 85% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 840,27 | 2391,72<br>44,72 | 125,94<br>30,67 | 2009691<br>37577 | 105824<br>25771 | 1866290 | 45611<br>164424 | 2219726 |
| | | НР - 72%, СП - 85% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 14 | Е11-270602-0401<br>1127-0602-0401<br>РСНБ РК 2015 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | м2 покрытия | 840,27 | 1110,86<br>0,48 | 0,09<br>-- | 933422<br>403 | 76<br>-- | 932943 | 290<br>74697 | 1008409 |
| | | НР - 72%, СП - 85% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ л.7-ГП** | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-110101-2501<br>1111-0101-2501<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | м2 покрытия | 33,065 | 1277,16<br>1139,50 | 128,60<br>37,67 | 42229<br>37678 | 4253<br>1246 | 298 | 28025<br>5620 | 75874 |
| | | НР - 72%, СП - 85% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 7234261 | 462835 | 6305627 | 425171 | 6810693 |
| | | **РАЗДЕЛ 3. МАФ л.7-ГП** | | | | | | | | | |
| 19 | У86-010302-0303<br>8601-0302-0303<br>УСН РК 8.02-03-2019 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 2 | 83573,00<br>5628,00 | 200,00<br>53,00 | 167146<br>11256 | 400<br>106 | 155490 | 9880<br>14162 | 191188 |
| | | НР - 4940 Тенге, СП - 7981 Тенге | | | | | | | | | |
| 20 | У86-010303-0201<br>8601-0303-0201<br>УСН РК 8.02-03-2019 00 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) | шт. | 4 | 18471,00<br>-- | --<br>-- | 73884<br>-- | --<br>-- | 73884 | --<br>5912 | 79796 |
| | | СП - 1478 Тенге | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 241030 | 400 | 229374 | 9880 | 270984 |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Ограждение л.8-16-ГП** | | | | | | | | | |
| | | **Навес для мусорнго контейнера ГП л.17** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Е11-010205-0403<br>1101-0205-0403<br>РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,252 | 2609,60<br>2609,60 | --<br>-- | 658<br>658 | --<br>-- | -- | 473<br>90 | 28737 |
| 23 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство БЕТОНИРОВАНИЕ СТОЙЕК В15<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | м3 | 0,252 | 32329,48<br>1258,20 | 1097,59<br>241,31 | 8147<br>317 | 277<br>61 | 7553 | 272<br>674 | 9093 |
| 24 | Е11-090101-0101<br>1109-0101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж | т конструкций | 0,23665 | 54298,79<br>26620,00 | 17195,19<br>4713,53 | 12850<br>6300 | 4069<br>1115 | 2481 | 5339<br>1455 | 19644 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 254163 | 4807 | 228366 | 16081 | 57474 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 16928941 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2597591 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 228058 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 97704 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 6304409 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1940614 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 885655 | |
| | | Итого по акту | Тенге | | | | | | | | 16928941 |
| | | Итого с понижающим коэффицентом | Тенге | | | | | | | | 11850258,7 |

**Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»**

**Директор** _____ **Сейтмуратов Р.Е.**

**Субподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"**

**Директор** _____ **Сейтқұлов Бағдат Мизамұлы**