Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Генеральный подрядчик: ТОО "Шу Грандстрой"
Субподрядчик: ТОО "Шу-Толеби-Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива в а. Алга Шуского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Ген. подрядчика	субподрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
	105	1	04.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ и затрат в тенге*								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате (в т.ч. НДС)
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 1 квартал) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен 1 квартала 2020 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 1 квартала 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива в а. Алга Шуского района Жамбылской области	26 250 000	23 437 500	26 250 000	26 250 000	-	-	-	-	2 812 500.00	26 250 000

Всего, сметная стоимость СМР	23 437 000.00
Налог на добавленную стоимость - 12 %	2 812 500.00
Итого с НДС	26 250 000.00

М.П. Ген. подрядчик Директор Нурадинов Н. _____ 20___ года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Субподрядчик Директор, Суттибаев К.А. _____ 20___ года
(должность ф., и., о., подпись)

Форма 2в пр.3-1

Ген. подрядчик: **ТОО "Шу Грандстрой"**

Суб.подрядчик: **ТОО "Шу-Толеби-Курылыс"**

Стройка : **Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива в а. Алга Шуского района Жамбылской области**

Договор субподряда (контракт): №1 от 04.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1

(по ресурсному методу)

за июнь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружный магистральный водопровод									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 + уширения под колодцы	м3 грунта	15702,9516	149,01	141,53	2339940	2222390	--	459954	3023885
		НР - 72%; СП - 8%			7,49	33,20	117550	521275		223992	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2+приямки	м3 грунта	961,4052	1798,10	--	1728707	--	--	1244669	3211245
		НР - 72%; СП - 8%			1798,10	--	1728707	--		237870	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	1335,285	712,43	--	951290	--	--	684929	1767117
		НР - 72%; СП - 8%			712,43	--	951290	--		130898	
4	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	12462,66	14,72	14,72	183453	183453	--	49079	251135
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,47	--	68166		18603	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12462,66	147,91	71,66	1843358	893105	--	967777	3036027
		НР - 72%; СП - 8%			76,25	31,61	950253	393882		224891	

6	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1335,285	217,26	209,70	290103	280012	98	58126	376087
		НР - 72%; СП - 8%			7,48	52,98	9993	70738		27858	
7	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1602,342	450,00	--	721054	--		--	778738
		СП - 8%			--	--	--	--		57684	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				8057905	3578960	98	3464534	12444234
							3757792	1054061	--	921796	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				8057905				
	Материалы		тенге				98				
	Всего заработная плата		тенге					4811854			
	Транспортные расходы		тенге				721054				
		Накладные расходы	тенге				3464535				
		Сметная прибыль	тенге				921795				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				12444234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5169
		Сметная заработная плата	тенге					4811854			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				12444234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5169
		Сметная заработная плата	тенге					4811854			
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1									
9	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГО СТ 18599-2001	м	4945,02767	1352,00	--	6685677	--	6685677	--	7220532
		СП - 8%			--	--	--	--		534854	
11	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	12	115369,00	--	1384428	--	1384428	--	1495182
		СП - 8%			--	--	--	--		110754	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				8070105	--	8070105	--	8715714
							--	--	--	645608	
	Стоимость сантехнических работ		тенге				8070105				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				8070105				
		Сметная прибыль	тенге				645608				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				8715714				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				8715714				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге				**21159947**				
		Временные здания и сооружения 2,9%	тенге				613 638				
		Всего	тенге				21 773 585				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	тенге				195 962				
		Всего	тенге				21 969 548				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге				439 391				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	тенге				22 408 939				

		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	тенге				23 527 167				
		НДС, 12%	тенге				2 823 260				
		Итого с НДС	тенге				26 350 427				
		К оплате с понижающим коэффициентом	тенге				**26 250 000**				

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Шу-Толеби-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Суттибаев К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Ген.подрядчик)

ТОО "Шу Грандстрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нурадинов Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)