Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
Заказчику и финансовому банку

Генподрядчик: ТОО "Шу Грандстрой"
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: ТОО "Шу-Толеби-Курылыс"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива в а. Алга Шуского района Жамбылской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №1 от 04.06.2020 г.

Справка

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2020 г.

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ								
		сначала строитель-ства за отчетный месяц, всего	сначала года за отчетный месяц, всего	В том числе			За отчетный месяц, всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива в а. Алга Шуского района Жамбылской области	61 250 000	87 500 000	78 125 000			61 250 000	54 687 500		
2	В том числе НДС	6 562 500	9 375 000				6 562 500			

Ген.Подрядчик

ТОО "Шу Грандстрой"
(наименование организации)

Директор Нурадинов Н.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Суб.Подрядчик

ТОО "Шу-Толеби-Курылыс"
(наименование организации)

Директор Суттибаев К.А.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Сдал:

Форма 2в пр.3-1

Ген. подрядчик: **ТОО "Шу Грандстрой"**

Суб.подрядчик: **ТОО "Шу-Толеби-Курылыс"**

Стройка : **Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива в а. Алга Шуского района Жамбылской области**

Договор субподряда (контракт): №1 от 04.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2

(по ресурсному методу)

за июль 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разводящий водопровод									
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1									
8	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	4,9455	327306,04	102650,16	1618692	507656	11533	1223428	3069490
		НР - 99%; СП - 8%			222324,00	27556,92	1099503	136283		227370	
9	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГО СТ 18599-2001	м	49,92733	1352,00	--	67502	--	67502	--	72902
		СП - 8%			--	--	--	--		5400	
10	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	4,9455	58556,65	--	289592	--	32861	254163	587256
		НР - 99%; СП - 8%			51912,00	--	256731	--		43500	
11	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	9	115369,00	--	1038321	--	1038321	--	1121387
		СП - 8%			--	--	--	--		83066	
12	2302-0803-0204 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250x100 ГОСТ 5525-88	шт.	5	154850,00	--	774250	--	774250	--	836190
		СП - 8%			--	--	--	--		61940	
13	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Установка гидрантов пожарных	шт	26	42429,92	172,88	1103178	4495	1050984	49037	1244392
		НР - 99%; СП - 8%			1834,56	70,52	47699	1834		92177	

14	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	26	4461,71	778,79	116005	20249	11890	97301	230370
		НР - 108%; СП - 8%			3225,60	239,54	83866	6228		17064	
15	2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	26	3678,00	--	95628	--	95628	--	103278
		СП - 8%			--	--	--	--		7650	
16	2401-0202-0409 РСНБ РК 2015	Светоотражающее устройство УС-1	шт.	26	819,00	--	21294	--	21294	--	22998
		СП - 8%			--	--	--	--		1704	
17	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	20	1898,75	77,64	37975	1553	6546	30292	73729
		НР - 99%; СП - 8%			1493,80	36,12	29876	722		5461	
18	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	20	42079,00	--	841580	--	841580	--	908906
		СП - 8%			--	--	--	--		67326	
19	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	40	990,16	65,52	39606	2621	2449	34191	79701
		НР - 99%; СП - 8%			863,40	--	34536	--		5904	
20	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	40	2623,00	--	104920	--	104920	--	113314
		СП - 8%			--	--	--	--		8394	
21	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	6	2059,11	51,76	12355	311	1284	10795	25002
		НР - 99%; СП - 8%			1793,34	24,08	10760	144		1852	
22	2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, D N 50, типа Belgicast МОСТ 2815-80	шт.	6	193150,00	--	1158900	--	1158900	--	1251612
		СП - 8%			--	--	--	--		92712	
23	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных упоров	м3	0,2	21503,61	1699,56	4301	340	3072	873	5588
		НР - 91%; СП - 8%			4445,28	351,67	889	70		414	
24	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, перехода. Установка	шт.	11	1347,28	888,98	14820	9779	--	7479	24083
		НР - 99%; СП - 8%			458,30	228,44	5041	2513		1784	
25	2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	922,00	--	922	--	922	--	996
		СП - 8%			--	--	--	--		74	

26	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-20 10	шт.	10	1959,00	--	19590	--	19590	--	21157
		СП - 8%			--	--	--	--		1567	
27	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. У становка	т фасонных частей	0,0042	963278,85	494587,60	4046	2077	79	2433	6997
		НР - 99%; СП - 8%			449975,30	135183,05	1890	568		518	
28	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1652,00	--	3304	--	3304	--	3568
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
29	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0759	478276,38	106634,56	36301	8094	1136	29613	71187
		НР - 99%; СП - 8%			356670,00	37423,15	27071	2840		5273	
30	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	76,2036	2518,00	--	191881	--	191881	--	207231
		СП - 8%			--	--	--	--		15350	
31	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км	0,0759	212753,71	48113,59	16148	3652	5859	7716	25773
		НР - 99%; СП - 8%			87444,90	15240,92	6637	1157		1909	
32	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	244	990,16	65,52	241599	15987	14942	208563	486175
		НР - 99%; СП - 8%			863,40	--	210670	--		36013	
33	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	244	2623,00	--	640012	--	640012	--	691213
		СП - 8%			--	--	--	--		51201	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				8492721	576812	6100739	1955884	11284495
							1815168	152359	--	835887	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3651540				
	Материалы		тенге				1142637				
	Всего заработная плата		тенге					1967528			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				116922				
		Накладные расходы	тенге				1955884				
		Сметная прибыль	тенге				448594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6056018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1730
		Сметная заработная плата	тенге					1967528			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				4841181				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4841181				
		Сметная прибыль	тенге				387295				

		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				5228476				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**11284494**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1730
		Сметная заработная плата	тенге					1967528			
		РАЗДЕЛ 3. Колодец мокрый ф1500мм - 13 шт									
34	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,79	31368,16	8931,86	746249	212489	154800	455449	1297833
		НР - 99%; СП - 8%			15929,40	3408,52	378960	81089		96136	
35	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	15175,00	--	394550	--	394550	--	426114
		СП - 8%			--	--	--	--		31564	
36	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона кл асса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	18865,00	--	245245	--	245245	--	264865
		СП - 8%			--	--	--	--		19620	
37	2104-0301-0305 РСНБ РК 2015	Кольцо стеновое железобетонн ое с отверстиями КС15.9, с муфтами под гофрированн ую канализационную трубу DN 225 СТ РК 1971-2010	шт	13	19558,00	--	254254	--	254254	--	274594
		СП - 8%			--	--	--	--		20340	
38	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для кол одцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	21617,00	--	281021	--	281021	--	303503
		СП - 8%			--	--	--	--		22482	
39	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дл я колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	3279,00	--	42627	--	42627	--	46037
		СП - 8%			--	--	--	--		3410	
40	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев К06 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	1904,00	--	24752	--	24752	--	26732
		СП - 8%			--	--	--	--		1980	
41	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	13	19224,00	--	249912	--	249912	--	269905
		СП - 8%			--	--	--	--		19993	
42	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,2639	573618,00	--	151378	--	151378	--	163488
		СП - 8%			--	--	--	--		12110	
43	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	26	595,00	--	15470	--	15470	--	16708
		СП - 8%			--	--	--	--		1238	

44	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,365	709272,24	6533,14	258884	2385	236285	24387	305933
		НР - 118%; СП - 8%			55381,90	1240,12	20214	453		22662	
45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	158,6	842,90	20,15	133684	3196	90611	37441	184814
		НР - 93%; СП - 8%			251,43	2,41	39877	382		13690	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2798025	218070	2140905	517277	3580526
							439052	81923	--	265225	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2396736				
	Материалы		тенге				481695				
	Всего заработная плата		тенге					520975			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				15470				
	Местные материалы		тенге				1242449				
		Накладные расходы	тенге				517277				
		Сметная прибыль	тенге				233121				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3147133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								434
		Сметная заработная плата	тенге					520975			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				151378				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				151378				
		Сметная прибыль	тенге				12110				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				163488				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				249912				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				249912				
		Сметная прибыль	тенге				19993				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				269905				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**3580526**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								434
		Сметная заработная плата	тенге					520975			

РАЗДЕЛ 4. Отмостка

46	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3	7,06	1739,80	1534,99	12283	10837	61	3949	17531
		НР - 108%; СП - 8%			196,13	321,79	1385	2272		1299	
47\	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	70,59	1272,14	2,79	89800	197	77954	12653	110649
		НР - 108%; СП - 8%			165,02	0,95	11649	67		8196	
48	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	14	2040,62	115,46	28569	1616	4171	22657	55323
		НР - 98%; СП - 8%			1627,29	24,08	22782	337		4098	
49	2304-0501-0217 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	2579,00	--	36106	--	36106	--	38994
		СП - 8%			--	--	--	--		2888	

50	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,039	270629,61	71715,29	10555	2797	26	8390	20460
		НР - 99%; СП - 8%			198258,00	19050,45	7732	743		1516	
51	2301-0501-1107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для вод оснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18 599-2001	м	39,39	291,00	--	11462	--	11462	--	12379
		СП - 8%			--	--	--	--		917	
52	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,026	410589,50	67079,02	10675	1744	241	9186	21450
		НР - 99%; СП - 8%			334213,00	22669,76	8690	589		1589	
53	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварн ые прямошовные, D 48 мм, толщина стенке 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	26,104	682,00	--	17803	--	17803	--	19227
		СП - 8%			--	--	--	--		1424	
54	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,026	900344,85	36380,06	23409	946	16309	6109	31879
		НР - 99%; СП - 8%			236698,00	627,68	6154	16		2361	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				240662	18137	164133	62944	327892
							58392	4024	--	24288	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				146722				
	Материалы		тенге				94592				
	Всего заработная плата		тенге					39297			
		Накладные расходы	тенге				40287				
		Сметная прибыль	тенге				14961				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				201970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	тенге					39297			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				93940				
	Материалы		тенге				4170				
	Всего заработная плата		тенге					23119			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				65371				
		Накладные расходы	тенге				22657				
		Сметная прибыль	тенге				9328				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				125925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	тенге					23119			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**327895**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	тенге					62416			

РАЗДЕЛ 5. Колодец водопроводный ф1500мм - 55 шт

55	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного желез обетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	78,81	20674,44	8819,42	1629353	695059	203219	988482	2827262
		НР - 99%; СП - 8%			9276,42	3392,87	731075	267392		209427	
56	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дл я колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	55	15175,00	--	834625	--	834625	--	901395
		СП - 8%			--	--	--	--		66770	
57	2104-0301-0305 РСНБ РК 2015	Кольцо стеновое железобетонн ое с отверстиями КС15.9, с муфтами под гофрированную канализационную трубу DN 225 СТ РК 1971-2010	шт	55	19558,00	--	1075690	--	1075690	--	1161745
		СП - 8%			--	--	--	--		86055	
58	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты дня железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	55	21617,00	--	1188935	--	1188935	--	1284050
		СП - 8%			--	--	--	--		95115	
59	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПР15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона кл асса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	55	18865,00	--	1037575	--	1037575	--	1120581
		СП - 8%			--	--	--	--		83006	
60	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые желе зобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3719,00	--	7438	--	7438	--	8033
		СП - 8%			--	--	--	--		595	
61	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	55	3279,00	--	180345	--	180345	--	194773
		СП - 8%			--	--	--	--		14428	
62	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	55	1904,00	--	104720	--	104720	--	113098
		СП - 8%			--	--	--	--		8378	
63	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	1,1165	573618,00	--	640444	--	640444	--	691680
		СП - 8%			--	--	--	--		51236	
64	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	55	19224,00	--	1057320	--	1057320	--	1141906
		СП - 8%			--	--	--	--		84586	
65	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	110	595,00	--	65450	--	65450	--	70686
		СП - 8%			--	--	--	--		5236	
66	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальные элементов	1,544	709272,24	6533,14	1095116	10087	999519	103161	1294139
		НР - 118%; СП - 8%			55381,90	1240,12	85510	1915		95862	

67	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленоваялитая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 5 2134-2010	шт.	176	1435,00	--	252560	--	252560	--	272765
		СП - 8%			--	--	--	--		20205	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				9169572	705146	7647840	1091643	11082113
							816584	269307	--	820899	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				7219247				
	Материалы		тенге				1202739				
	Всего заработная плата		тенге					1085891			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				65450				
	Местные материалы		тенге				4429328				
		Накладные расходы	тенге				1091643				
		Сметная прибыль	тенге				664871				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				8975761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								941
		Сметная заработная плата	тенге					1085891			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				640444				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				640444				
		Сметная прибыль	тенге				51236				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				691680				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				1309880				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1309880				
		Сметная прибыль	тенге				104790				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1414670				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				11082112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								941
		Сметная заработная плата	тенге					1085891			
		РАЗДЕЛ 6. Отмостка									
68	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	28,24	1739,80	1534,99	49132	43348	245	15796	70122
		НР - 108%; СП - 8%			196,13	321,79	5539	9087		5194	
69	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	282,36	1272,14	2,79	359200	787	311817	50612	442597
		НР - 108%; СП - 8%			165,02	0,95	46596	267		32785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				408332	44135	312062	66408	512719
							52135	9355	--	37979	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				408332				
	Материалы		тенге				312062				
	Всего заработная плата		тенге					61489			
		Накладные расходы	тенге				66409				
		Сметная прибыль	тенге				37979				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				512720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	тенге					61489			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				**512720**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53

		Сметная заработная плата	тенге					61489			
		РАЗДЕЛ 7. Колодец диам.2000мм - 1 шт									
70	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,21	20779,12	8819,42	45922	19491	5930	27719	79532
		НР - 99%; СП - 8%			9276,42	3392,87	20501	7498		5891	
71	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	35984,00	--	35984	--	35984	--	38863
		СП - 8%			--	--	--	--		2879	
72	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	30183,00	--	30183	--	30183	--	32598
		СП - 8%			--	--	--	--		2415	
73	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22483,00	--	44966	--	44966	--	48563
		СП - 8%			--	--	--	--		3597	
74	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляк олодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1904,00	--	1904	--	1904	--	2056
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
75	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3279,00	--	3279	--	3279	--	3541
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
76	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 363.4-99	комплект	1	19224,00	--	19224	--	19224	--	20762
		СП - 8%			--	--	--	--		1538	
77	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0203	573618,00	--	11644	--	11644	--	12576
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
78	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальные элементов	0,02808	709272,24	6533,14	19916	183	18178	1876	23536
		НР - 118%; СП - 8%			55381,90	1240,12	1555	35		1743	
79	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	2	595,00	--	1190	--	1190	--	1285
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
80	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100 мм. Установка	т фасонных частей	0,1776	963278,85	494587,60	171078	87839	3323	102885	295880
		НР - 99%; СП - 8%			449975,30	135183,05	79916	24009		21917	
81	2302-0101-3121 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	12	34807,00	--	417684	--	417684	--	451099

		СП - 8%			--	--	--	--		33415	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				802975	107513	593489	132480	1010291
							101972	31542	--	74836	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				354423				
		Материалы	тенге				27432				
		Всего заработная плата	тенге					133513			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1190				
		Местные материалы	тенге				116316				
		Накладные расходы	тенге				132480				
		Сметная прибыль	тенге				38952				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				525855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	тенге					133513			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				11644				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				11644				
		Сметная прибыль	тенге				932				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				12576				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				436908				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				436908				
		Сметная прибыль	тенге				34953				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				471861				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				**1010292**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	тенге					133513			
		РАЗДЕЛ 8. Отмостка									
82	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основаная в плотном теле	0,54	1739,80	1534,99	939	829	4	302	1341
		НР - 108%; СП - 8%			196,13	321,79	106	174		99	
83	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,43	1272,14	2,79	6908	15	5997	973	8511
		НР - 108%; СП - 8%			165,02	0,95	896	5		630	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				7847	844	6001	1275	9852
							1002	179	--	729	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				7847				
		Материалы	тенге				6001				
		Всего заработная плата	тенге					1181			
		Накладные расходы	тенге				1275				
		Сметная прибыль	тенге				730				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				9852				1
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1181			
		Сметная заработная плата	тенге				9852				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге								1
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1181			
		Сметная заработная плата	тенге								

РАЗДЕЛ 9. Разборка и восстановление гравийного покрытия

84	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований гравийных	м3	45,36	347,18	248,55	15748	11274	--	7279	24869
		НР - 108%; СП - 8%			98,63	49,95	4474	2266		1842	
85	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	45,36	2822,45	1046,19	128026	47455	74745	16909	156529
		НР - 108%; СП - 8%			128,45	216,70	5826	9830		11595	
86	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные п ирородные ГОСТ 23735-2014	м3	55,3392	1349,00	--	74653	--	74653	--	80625
		СП - 8%			--	--	--	--		5972	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				218427	58729	149398	24188	262023
							10300	12095	--	19409	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				218427				
	Материалы		тенге				92				
	Всего заработная плата		тенге					22396			
	Местные материалы		тенге				149305				
		Накладные расходы	тенге				24187				
		Сметная прибыль	тенге				19409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				262023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	тенге					22396			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				**262023**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	тенге					22396			

РАЗДЕЛ 10. Разборка и устройство дорог

87	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,134	2661,16	1177,81	3018	1336	--	2398	5849
		НР - 108%; СП - 8%			1483,35	474,89	1682	539		433	
88	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	18,9	347,18	248,55	6562	4698	--	3033	10362
		НР - 108%; СП - 8%			98,63	49,95	1864	944		768	
89	1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	18,9	1814,75	96,18	34299	1818	31716	1394	38548
		НР - 108%; СП - 8%			40,45	27,83	765	526		2855	
90	1127-0602-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на ка ждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11 27-0602-0308	м2 покрытия	18,9	834,71	0,08	15776	2	15766	9	17048
		НР - 108%; СП - 8%			**0,43**	--	**8**	--		**1263**	

91	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильные дорог, добавлен щебень шлаковый - 1,26 м3	м3 материала основания в плотном теле	1,89	5988,17	1534,99	11318	2901	8046	1057	13365
		НР - 108%; СП - 8%			196,13	321,79	371	608		990	
92	2101-0208-0402 РСНБ РК 2015	Щебень шлаковый для дорожного строительства, франция 10-20 мм ГОСТ 3344-83	м3	2,3814	4790,00	--	11407	--	11407	--	12319
		СП - 8%			--	--	--	--		913	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				82379	10754	66935	7891	97491
							4690	2617	--	7222	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				82379				
	Материалы		тенге				47487				
	Всего заработная плата		тенге					7307			
	Местные материалы		тенге				19449				
		Накладные расходы	тенге				7891				
		Сметная прибыль	тенге				7222				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				97491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					7307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**				**97491**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					7307			
		ИТОГО по разводящему водопроводу:	тенге								**28167402**

Водопровод к потребителям

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3+ уширения под колодцы	м3 грунта	1061,5752	149,01	141,53	158188	150241	--	31095	204425
		НР - 72%; СП - 8%			7,49	33,20	7947	35240		15143	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с в скидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициен т к затратам труда - 1,2+приямки	м3 грунта	64,9944	1798,10	--	116867	--	--	84144	217092
		НР - 72%; СП - 8%			1798,10	--	116867	--		16081	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	191,16	712,43	--	136187	--	--	98055	252981
		НР - 72%; СП - 8%			712,43	--	136187	--		18739	
4	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	892,08	14,72	14,72	13132	13132	--	3513	17976
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,47	--	4879		1332	

5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	892,08	147,91	71,66	131948	63929	--	69274	217319
		НР - 72%; СП - 8%			76,25	31,61	68019	28194		16098	
6	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погр узкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	191,16	217,26	209,70	41531	40087	13	8321	53841
		НР - 72%; СП - 8%			7,48	52,98	1431	10127		3988	
7	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	229,392	450,00	--	103226	--		--	111485
		СП - 8%			--	--	--	--		8258	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				701079	267388	13	294402	1075119
							330451	78440	--	79639	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				701079				
	Материалы		тенге				14				
	Всего заработная плата		тенге					408891			
	Транспортные расходы		тенге				103226				
		Накладные расходы	тенге				294401				
		Сметная прибыль	тенге				79638				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1075119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								450
		Сметная заработная плата	тенге					408891			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**1075119**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								450
		Сметная заработная плата	тенге					408891			

РАЗДЕЛ 2. Водопровод

8	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	9	1304,91	212,21	11744	1910	167	10046	23533
		НР - 98%; СП - 8%			1074,15	64,84	9667	584		1743	
9	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	48	1313,09	218,34	63028	10480	989	53570	125926
		НР - 98%; СП - 8%			1074,15	64,66	51559	3104		9328	
10	2304-1013-0205 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	9	4577,00	--	41193	--	41193	--	44488
		СП - 8%			--	--	--	--		3295	
11	2304-1013-0206 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевы й со славным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 50 С Т РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	48	5772,00	--	277056	--	277056	--	299220
		СП - 8%			--	--	--	--		22164	
12	2302-0302-8005 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2010	шт.	18	593,00	--	10674	--	10674	--	11528

		СП - 8%			--	--	--	--		854	
13	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2010	шт.	96	667,00	--	64032	--	64032	--	69155
		СП - 8%			--	--	--	--		5123	
14	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка	фланец	114	514,36	32,76	58637	3735	2407	51970	119455
		НР - 99%; СП - 8%			460,48	--	52495	--		8849	
15	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	18	1137,00	--	20466	--	20466	--	22103
		СП - 8%			--	--	--	--		1637	
16	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	96	1369,00	--	131424	--	131424	--	141938
		СП - 8%			--	--	--	--		10514	
17	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка вентилей диам. до 50 мм	шт	9	1452,15	77,64	13069	699	1517	11066	26066
		НР - 99%; СП - 8%			1205,89	36,12	10853	325		1931	
18	2304-0501-0217 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	2579,00	--	23211	--	23211	--	25068
		СП - 8%			--	--	--	--		1857	
19	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обр атные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	48	1137,92	25,88	54620	1242	8308	45192	107796
		НР - 99%; СП - 8%			938,96	12,04	45070	578		7985	
20	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейт ральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 50, типа S igmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	48	23909,00	--	1147632	--	1147632	--	1239443
		СП - 8%			--	--	--	--		91811	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1916787	18066	1729076	171844	2255719
							169644	4590	--	167091	
Стоимость общестроительных работ			тенге				126326				
Материалы			тенге				12233				
Всего заработная плата			тенге					109321			
		Накладные расходы	тенге				108228				
		Сметная прибыль	тенге				18764				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				253318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	тенге					109321			
Стоимость сантехнических работ			тенге				1790461				
Материалы			тенге				1156				
Всего заработная плата			тенге					64914			
Стоимость материалов и конструкций			тенге				1715688				
Сдача и испытание			тенге				2144				
		Накладные расходы	тенге				63615				
		Сметная прибыль	тенге				148326				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			тенге				2002402				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	тенге					64914			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**2255720**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	тенге					174235			
		РАЗДЕЛ 3. Водомерный узел									
21	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), ди аметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	219	521,86	25,88	114287	5668	3924	105185	237030
		НР - 98%; СП - 8%			478,06	12,04	104695	2637		17558	
22	2303-0301-0210 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	219	6216,00	--	1361304	--	1361304	--	1470208
		СП - 8%			--	--	--	--		108904	
23	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	438	2014,74	89,58	882455	39236	130466	703666	1713011
		НР - 98%; СП - 8%			1627,29	12,04	712753	5274		126890	
24	2304-0905-1220 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	219	1330,00	--	291270	--	291270	--	314572
		СП - 8%			--	--	--	--		23302	
25	2304-0905-2436 РСНБ РК 2015	Краны шаровые славные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	219	2475,00	--	542025	--	542025	--	585387
		СП - 8%			--	--	--	--		43362	
26	2302-0403-1801 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 20 ГОСТ 32414-2013	шт	219	54,00	--	11826	--	11826	--	12772
		СП - 8%			--	--	--	--		946	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				3203167	44904	2340815	808851	4332980
							817448	7910	--	320962	
	Стоимость сантехнических работ		тенге				3203167				
	Материалы		тенге				134390				
	Всего заработная плата		тенге					825358			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2206425				
		Накладные расходы	тенге				808851				
		Сметная прибыль	тенге				320961				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		тенге				4332980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								740
		Сметная заработная плата	тенге					825358			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**4332980**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								740
		Сметная заработная плата	тенге					825358			
		РАЗДЕЛ 4. Трубы									

27	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	км	0,354	270629,61	71715,29	95803	25387	233	76158	185718
		НР - 99%; СП - 8%			198258,00	19050,45	70183	6744		13757	
28	2301-0501-1105 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для вод оснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 1859 9-2001	м	38,38	199,00	--	7638	--	7638	--	8249
		СП - 8%			--	--	--	--		611	
29	2301-0501-1107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для во доснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 1 8599-2001	м	319,16	291,00	--	92876	--	92876	--	100306
		СП - 8%			--	--	--	--		7430	
30	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50 мм	км	0,354	53580,23	--	18967	--	590	18193	40133
		НР - 99%; СП - 8%			51912,00	--	18377	--		2973	
31	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	354	79,16	1,16	28022	409	584	26488	58871
		НР - 98%; СП - 8%			76,35	--	27029	--		4361	
32	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальные электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	333	740,09	37,73	246450	12564	7935	225715	509938
		НР - 98%; СП - 8%			678,53	13,12	225951	4370		37773	
33	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГО СТ 10705-80	м	219,876	281,00	--	61785	--	61785	--	66728
		СП - 8%			--	--	--	--		4943	
34	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОС Т 10705-80	м	18,072	454,00	--	8205	--	8205	--	8861
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
35	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	96,384	682,00	--	65734	--	65734	--	70993
		СП - 8%			--	--	--	--		5259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				625479	38360	245580	346554	1049797
							341540	11114	--	77763	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				114770				
	Материалы		тенге				823				
	Всего заработная плата		тенге					95304			
		Накладные расходы	тенге				94351				
		Сметная прибыль	тенге				16730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				225851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	тенге					95304			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				510709				
	Материалы		тенге				8519				

	Всего заработная плата		тенге					257350			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				236237				
		Накладные расходы	тенге				252203				
		Сметная прибыль	тенге				61033				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				823944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	тенге					257350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**1049795**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291
		Сметная заработная плата	тенге					352654			
		РАЗДЕЛ 5. Колодец водопроводный ф1500 мм - 57шт									
36	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	81,51	20674,44	8819,42	1685174	718871	210182	1022347	2924123
		НР - 99%; СП - 8%			9276,42	3392,87	756121	276553		216602	
37	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	57	15175,00	--	864975	--	864975	--	934173
		СП - 8%			--	--	--	--		69198	
38	2104-0301-0305 РСНБ РК 2015	Кольцо стеновое железобетонн ое с отверстиями КС15.9, с муфтами под гофрированную канализационную трубу DN 225 СТ РК 1971-2010	шт	57	19558,00	--	1114806	--	1114806	--	1203990
		СП - 8%			--	--	--	--		89184	
39	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для кол одцев RH15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	57	21617,00	--	1232169	--	1232169	--	1330743
		СП - 8%			--	--	--	--		98574	
40	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные д ля колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ8020-90	шт.	57	22491,00	--	1281987	--	1281987	--	1384546
		СП - 8%			--	--	--	--		102559	
41	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дл я колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	57	3279,00	--	186903	--	186903	--	201855
		СП - 8%			--	--	--	--		14952	
42	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	57	1904,00	--	108528	--	108528	--	117210
		СП - 8%			--	--	--	--		8682	
43	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	57	19224,00	--	1095768	--	1095768	--	1183429
		СП - 8%			--	--	--	--		87661	
44	1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крышки деревянные. Изготовление и настил	м2 китов	21,92505	4952,06	60,48	108574	1326	99630	8075	125981

		НР - 99%; СП - 8%			347,44	24,56	7618	539		9332	
45	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Крышки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	21,92505	4697,14	12,84	102985	281	83393	17483	130106
		НР - 90%; СП - 8%			880,78	5,23	19311	115		9637	
46	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	1,1571	573618,00	--	663733	--	663733	--	716832
		СП - 8%			--	--	--	--		53099	
47	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	114	595,00	--	67830	--	67830	--	73256
		СП - 8%			--	--	--	--		5426	
48	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,601	709272,24	6533,14	1135545	10460	1036419	106969	1341915
		НР - 118%; СП - 8%			55381,90	1240,12	88666	1985		99401	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				9648977	730938	8046323	1154874	11668159
							871716	279192	--	864307	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				7889476				
	Материалы		тенге				1429623				
	Всего заработная плата		тенге					1150908			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				67830				
	Местные материалы		тенге				4789368				
		Накладные расходы	тенге				1154874				
		Сметная прибыль	тенге				723548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				9767898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1003
		Сметная заработная плата	тенге					1150908			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				663733				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				663733				
		Сметная прибыль	тенге				53099				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				716832				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				1095768				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1095768				
		Сметная прибыль	тенге				87661				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1183429				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**11668159**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1003
		Сметная заработная плата	тенге					1150908			

РАЗДЕЛ 6. Отмостка

49	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,95	1739,80	1534,99	53847	47508	269	17312	76852
		НР - 108%; СП - 8%			196,13	321,79	6070	9960		5693	
50	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	309,51	1272,14	2,79	393739	862	341800	55479	485155
		НР - 108%; СП - 8%			165,02	0,95	51077	293		35937	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				447585	48370	342069	72791	562007
							57147	10252	--	41630	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				447585				
	Материалы		тенге				342068				
	Всего заработная плата		тенге					67399			
		Накладные расходы	тенге				72791				
		Сметная прибыль	тенге				41630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				562006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	тенге					67399			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				**562006**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	тенге					67399			
		РАЗДЕЛ 7. Разборка и восстановление гравийного покрытия									
51	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований гравийных	м3	45,36	347,18	248,55	15748	11274	--	7279	24869
		НР - 108%; СП - 8%			98,63	49,95	4474	2266		1842	
52	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	45,36	2822,45	1046,19	128026	47455	74745	16909	156529
		НР - 108%; СП - 8%			128,45	216,70	5826	9830		11595	
53	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	55,3392	1349,00	--	74653	--	74653	--	80625
		СП - 8%			--	--	--	--		5972	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				218427	58729	149398	24188	262023
							10300	12095	--	19409	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				218427				
	Материалы		тенге				92				
	Всего заработная плата		тенге					22396			
	Местные материалы		тенге				149305				
		Накладные расходы	тенге				24187				
		Сметная прибыль	тенге				19409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				262023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	тенге					22396			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				**262023**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	тенге					22396			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**21205804**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге				**49373210**				
		Временные здания и сооружения 2,9%	тенге				1 431 823				
		Всего	тенге				50 805 033				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	тенге				457 245				
		Всего	тенге				51 262 278				

		Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге				1 025 246			
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	тенге				52 287 523			
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1.049901	тенге				54 896 723			
		НДС, 12%	тенге				6 587 607			
		Итого с НДС	тенге				61 484 330			
		К оплате с понижающим коэффициентом	тенге				**61 250 000**			

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Шу-Толеби-Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сутибаев К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Ген.подрядчик)

ТОО "Шу Грандстрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нурадинов Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)