Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Шифр стройки 128-17

Наименование объекта - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Шифр объекта 7-1

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

А К Т № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за НОЯБРЬ м-ц 2020год

на ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ

(наименование работ и затрат)

Основание: ГП, лок.смета №7-1-1 доп

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	3840	328,00	320,94	1259529	1232417	--	166482	1540092
		НР - 72%; СП - 8%			7,06	53,15	27112	204113		114081	
2	4101-0203-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км	т	6336	488,00	--	3091968	--		--	3339325
		СП - 8%			--	--	--	--		247357	
3	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3200	6,14	6,14	19658	19658	--	3668	25192
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,59	--	5094		1866	
4	1101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	3840	44,96	44,96	172636	172636	--	46347	236501
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,76	--	64370		17519	
5	1101-0201-0109 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	7680	4,73	4,73	36333	36333	--	7512	47352
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,36	--	10433		3508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5188462
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				27112				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1461044			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					284010			
		- Перевозка грузов	Тенге				3091968				
		- Накладные расходы	Тенге							224009	
		- Сметная прибыль	Тенге							384331	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы				**5 188 462,00**					
		Оборудование				-					
		Временные здания и сооружения 3,1 %				**160 842,32**					
		Итого со временными зданиями и сооружениями				**5 349 304,32**					
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %				**231 089,95**					
		Итого				**5 580 394,27**					
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %				**111 607,89**					
		Итого				**5 692 002,15**					
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1				**683 040,26**					
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961				**5 258 889,56**					
		ИТОГО стоимость работ				**5 941 929,82**					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**713 031,58**					
		Итого с учетом НДС				**6 654 961,40**					
		Итого с тендерной скидкой	тенге			6 150 299,01					
		ИТОГО	тенге			**6 150 299,01**					

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **И.о.руководителя Туребаев Ж.К.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Карагужинов М.К.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Скуйбеда А.Г.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Давлеталиев Ж.А.**