Заказчик: ГУ «Управление строительства Туркестанской области»
Инженер: ТОО «Construction 2020»
Подрядчик: ТОО «СК Грация»
Авторский надзор: ТОО «АЛҒАБАС ҮМІТ KZ»

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование строительства и его адрес: «"Строительство административного здания №7 в городе Туркестан, Туркестанской области (Корректировка)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 14.08. 2023г.

По подпрограмме 015

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	С начала года сумма НДС	из графы №1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них по монтажу оборудования		Каз. Содер-жание %	дополнительные затраты			
				С начала года	в отчетном месяце по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие допол-нительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	57 411 038	6 151 183		0	0	75%			6 151 183	57 411 038
Услуги технического надзора	2 159 916	0							0	2 159 916
Услуги авторского надзора	337 044	36 112							36 112	337 044
Всего по стройке	**59 907 998**	**6 187 295**							**6 187 295**	**59 907 998**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Усушанов Т.Ю

Главный специалист

Бердалиев Р.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Construction 2020»

Директор Муса Р.Ш.

Инженер по техническому надзору:

Әуелбеков Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АЛҒАБАС ҮМІТ KZ»

Директор Жайлауов Д.Ш

ГИП

Султанбаев С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "СК Грация"

Директор Асанбеков Е.Р.

Начальник участка

Абдуллаев Н.

Форма 2в пр.3-1

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «СК Грация»

(полное наименование)

Стройка : «Строительство административного здания №7 в городе Туркестан, Туркестанской области (Корректировка)»

(наименование, адрес)

Объект : «Административное здание»

(наименование)

Дополнительное соглашение №5 к Договору №302 от 23.07.2021 г.

Акт приемки выполненных работ

за «14» августа 2023г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 "Административное здание.Блок Б Общестроительные работы"									
			РАЗДЕЛ 15. УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА (АС-71)									
1	234	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж**	т конструкций	9,83867	34750,80	10846,46	341902	106715	45827	154364	535967
			НР - 69%; СП - 8%			19246,50	3491,89	189360	34356		39701	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	236	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-1189 за 2 раза**	м2	285,32143	167,42	3,87	47769	1104	29141	12216	64784
			НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	17524	180		4799	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	237	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	1480	314,70	13,27	465756	19639	305917	133927	647658
			НР - 92%; СП - 8%			94,73	3,63	140200	5372		47975	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	238	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 100мм**	м2 утепляемого покрытия	1480	1034,33	55,15	1530808	81622	527679	867353	2590014
			НР - 92%; СП - 8%			622,64	14,37	921507	21268		191853	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	240	Е11-130114-0503 1110-0114-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной.Устройство по фермам	м2 покрытия	1480	886,68	43,90	1312286	64972	695984	521958	1980983
			НР - 90%; СП - 8%			372,52	19,34	551330	28623		146740	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	242	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1480	314,10	3,02	464868	4469	401821	54572	560995
			НР - 90%; СП - 8%			39,58	1,39	58578	2057		41555	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	243	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж	м2 покрытия	1480	741,39	176,17	1097257	260732	196129	501001	1726118
			НР - 69%; СП - 8%			432,70	57,90	640396	85692		127861	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	244	С1224-102-0202 224-102-0202 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	м2	675,481262	2247,00	--	1517806	--	1517806	--	1639231
			СП - 8%			--	--	--	--		121425	
			ПАРАПЕТ (АС-72)									
9	245	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркас парапета из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	1,81604	102482,31	22496,13	186112	40854	5200	105187	314603
			НР - 69%; СП - 8%			77122,50	6821,44	140058	12388		23304	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	246	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /Уголок 50х5/	т	0,61105	894640,00	--	546670	--	546670	--	590404
			СП - 8%			--	--	--	--		43734	
11	247	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,2231504	818975,00	--	1001730	--	1001730	--	1081868
			СП - 8%			--	--	--	--		80138	
12	248	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	52,66516	167,42	3,87	8817	204	5378	2255	11958
			НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	3235	33		886	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	249	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Парапет.Устройство с облицовкой металлосайдингом	м2 поверхности облицовки	235	2093,06	9,29	491869	2183	127434	290159	844590
			НР - 80%; СП - 8%			1541,50	1,90	362252	446		62562	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	250	С1224-103-0111 224-103-0111 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг	м2	258,5	3213,00	--	830560	--	830560	--	897005
			СП - 8%			--	--	--	--		66445	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	251	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	43,5	5272,81	15,06	229367	655	173196	51245	303061
			НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	55516	184		22449	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 16. НАВЕС (АС-85)									
16	252	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	57,29	3077,20	--	176293	--	--	126931	327482
			НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	176293	--		24258	
17	253	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	43,69	1018,66	--	44505	--	--	32044	82673
			НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	44505	--		6124	
			Фундамент Фм-1(17шт)									
18	254	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	3,332	15428,57	1165,54	51408	3884	42580	5361	61311
			НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	4944	948		4542	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	255	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	10,71	28992,54	2045,16	310510	21904	199451	86113	428353
			НР - 91%; СП - 8%			8324,42	511,20	89155	5475		31730	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	256	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21012	419679,00	--	88183	--	88183	--	95238
			СП - 8%			--	--	--	--		7055	
21	257	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг.Установка Мн-1	т	0,50558	875906,34	1472,34	442841	745	427515	13575	492929
			НР - 91%; СП - 8%			28840,00	665,64	14581	337		36513	
			Стойка Ст-1(17шт)									
22	258	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	1,00028	28573,73	12188,48	28582	12192	2660	12086	43921
			НР - 69%; СП - 8%			13725,80	3784,59	13730	3786		3253	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	259	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,630139	818975,00	--	516068	--	516068	--	557353
			СП - 8%			--	--	--	--		41285	
24	260	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,3801438	818918,00	--	311307	--	311307	--	336212
			СП - 8%			--	--	--	--		24905	
			Балки Б-1									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
25	261	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т.Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	2,67148	50050,38	20988,11	133709	56069	21559	49873	198269
			НР - 69%; СП - 8%			20992,40	6063,78	56081	16199		14687	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	262	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,208668	818975,00	--	1808844	--	1808844	--	1953552
			СП - 8%			--	--	--	--		144708	
27	263	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,443996	818918,00	--	363596	--	363596	--	392684
			СП - 8%			--	--	--	--		29088	
28	264	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /Уголок 70х5/	т	0,0455308	894640,00	--	40734	--	40734	--	43993
			СП - 8%			--	--	--	--		3259	
29	265	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,2016	638170,18	2518,18	128655	508	47162	73905	218765
			НР - 91%; СП - 8%			401710,00	1140,78	80985	230		16205	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Балки Б-3 (АС-87)									
30	266	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т.Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,12551	50050,38	20988,11	6282	2634	1013	2343	9315
			НР - 69%; СП - 8%			20992,40	6063,78	2635	761		690	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	267	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1267651	818975,00	--	103817	--	103817	--	112122
			СП - 8%			--	--	--	--		8305	
32	268	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	1,0948	34750,80	10846,46	38045	11875	5099	17177	59640
			НР - 69%; СП - 8%			19246,50	3491,89	21071	3823		4418	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	269	С1222-512-0801 222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	1,105748	816313,00	--	902636	--	902636	--	974847
			СП - 8%			--	--	--	--		72211	
34	270	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	112,86191	167,42	3,87	18895	437	11526	4832	25625
			НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	6932	71		1898	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
35	271	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	498	899,67	23,09	448036	11499	37201	371673	885286
			НР - 92%; СП - 8%			801,88	9,35	399336	4656		65577	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	272	С1224-102-0504 224-102-0504 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	572,7	2432,00	--	1392806	--	1392806	--	1504231
			СП - 8%			--	--	--	--		111425	
37	273	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	66,4	5272,81	15,06	350115	1000	264373	78222	462604
			НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	84742	282		34267	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Ферма Фм-3 (АС-87а)									
38	274	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м,массой до 3 т.Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	1,1232	64453,61	26299,97	72394	29540	6274	31790	112519
			НР - 69%; СП - 8%			32568,00	8451,18	36580	9492		8335	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	275	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,134432	818975,00	--	929071	--	929071	--	1003397
			СП - 8%			--	--	--	--		74326	
40	276	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	145,43471	167,42	3,87	24349	563	14853	6227	33022
			НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	8933	92		2446	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Бетонные полы (АС-86)									
41	277	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /бетон класса В16/	м3 подстилающего слоя	85,9	23900,30	8,64	2053036	742	1673449	356114	2601882
			НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	378845	--		192732	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	278	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	1,32286	17713,00	1557,64	23432	2061	41	20257	47184
			НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	21330	931		3495	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	279	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,32286	408331,00	--	540165	--	540165	--	583378
			СП - 8%			--	--	--	--		43213	

РАЗДЕЛ 17. ОКНА (АС-13)

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
44	280	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	95	2814,24	201,78	267353	19169	115475	127831	426799
			НР - 90%; СП - 8%			1396,94	98,16	132709	9325		31615	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	281	С1223-102-0303 223-102-0303 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	95	20155,00	--	1914725	--	1914725	--	2067903
			СП - 8%			--	--	--	--		153178	
46	282	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	15,75	2494,97	199,17	39296	3136	18606	17173	60987
			НР - 90%; СП - 8%			1114,52	96,98	17554	1527		4518	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	283	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	15,75	22203,00	--	349697	--	349697	--	377673
			СП - 8%			--	--	--	--		27976	
48	284	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	10,7	3657,15	195,41	39132	2091	16853	19090	62880
			НР - 90%; СП - 8%			1886,70	95,67	20188	1024		4658	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	285	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой	м2	2,7	15387,00	--	41545	--	41545	--	44869
			СП - 8%			--	--	--	--		3324	
50	286	С1223-102-0201 223-102-0201 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой	м2	8	16029,00	--	128232	--	128232	--	138491
			СП - 8%			--	--	--	--		10259	
51	287	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	42,8	1293,04	5,83	55342	249	43185	10828	71464
			НР - 90%; СП - 8%			278,22	2,88	11908	123		5294	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	288	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	42,8	1538,00	--	65826	--	65826	--	71092

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		5266	
53	289	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	26,3	5272,81	15,06	138675	397	104713	30982	183230
			НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	33565	112		13573	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 18. ДВЕРИ (АС-13)									
			Двери наружные									
54	290	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Установка в кирпичных стенах	м2	6,3	3057,41	57,00	19262	359	2808	11215	32915
			НР - 69%; СП - 8%			2554,73	25,13	16095	158		2438	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	291	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные,двупольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,3	53571,00	--	337497	--	337497	--	364497
			СП - 8%			--	--	--	--		27000	
			Двери внутренние									
56	292	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	15,35	1930,63	89,81	29635	1378	7822	18952	52473
			НР - 90%; СП - 8%			1331,28	40,53	20435	622		3887	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	293	С1223-201-0202 223-201-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-15	м2	15,35	9918,00	--	152241	--	152241	--	164420
			СП - 8%			--	--	--	--		12179	
58	294	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	20	520,00	--	10400	--	10400	--	11232
			СП - 8%			--	--	--	--		832	
59	295	С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	5	3481,00	--	17405	--	17405	--	18797
			СП - 8%			--	--	--	--		1392	
60	296	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей	м2	18,27	1861,41	205,39	34008	3752	9071	20680	59063
			НР - 90%; СП - 8%			1159,54	98,16	21185	1793		4375	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	297	С1223-203-0203 223-203-0203 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9,однопольный	м2	15,12	32281,00	--	488089	--	488089	--	527136
			СП - 8%			--	--	--	--		39047	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
62	298	С1223-203-0208 223-203-0208 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-15,двупольный	м2	3,15	32653,00	--	102857	--	102857	--	111086
			СП - 8%			--	--	--	--		8229	
			РАЗДЕЛ 19. ВОРОТА (АС-13)									
			Ворота Вр-1(1шт)(АС-13/1)									
63	299	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий,ангаров и других без механизмов открывания.Монтаж	т конструкций	0,62336	176842,56	79369,18	110237	49475	17922	36512	158489
			НР - 69%; СП - 8%			68724,00	16164,36	42840	10076		11740	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	300	С1222-509-0501 222-509-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы,каркасы,панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,62336	859050,00	--	535497	--	535497	--	578337
			СП - 8%			--	--	--	--		42840	
65	301	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен.Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	13,6	504,56	7,07	6862	96	--	5178	13003
			НР - 76%; СП - 8%			497,49	3,45	6766	47		963	
66	302	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	0,7004	20235,00	--	14173	--	14173	--	15307
			СП - 8%			--	--	--	--		1134	
67	303	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	2	2347,00	--	4694	--	4694	--	5070
			СП - 8%			--	--	--	--		376	
68	304	С1223-502-0903 223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручка Р-1	пара	2	3337,00	--	6674	--	6674	--	7208
			СП - 8%			--	--	--	--		534	
69	305	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	36	311,39	1,22	11210	44	5612	4461	16925
			НР - 80%; СП - 8%			154,29	0,60	5554	22		1254	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Ворота Вр-2(1шт)(АС-13/2)									
70	306	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий,ангаров и других без механизмов открывания.Монтаж	т конструкций	0,72648	176842,56	79369,18	128473	57660	20886	42552	184707
			НР - 69%; СП - 8%			68724,00	16164,36	49927	11743		13682	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	307	С1222-509-0501 222-509-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы,каркасы,панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,72648	859050,00	--	624083	--	624083	--	674010
			СП - 8%			--	--	--	--		49927	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
72	308	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен.Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 50 мм *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности	15,6	504,56 497,49	7,07 3,45	7871 7761	110 54	--	5939 1105	14915
73	309	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 *СП - 8%*	м3	0,8034	20235,00 --	-- --	16257 --	-- --	16257	-- 1301	17558
74	310	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1 *СП - 8%*	шт.	2	2347,00 --	-- --	4694 --	-- --	4694	-- 376	5070
75	311	С1223-502-0903 223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручка Р-1 *СП - 8%*	пара	2	3337,00 --	-- --	6674 --	-- --	6674	-- 534	7208
76	312	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие.Окраска масляная,количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	43,2	311,39 154,29	1,22 0,60	13452 6665	53 26	6734	5353 1504	20309
			Ворота Вр-3(4шт)(АС-13/3)									
77	313	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий,ангаров и других без механизмов открывания.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	1,93408	176842,56 68724,00	79369,18 16164,36	342028 132918	153506 31263	55604	113285 36425	491738
78	314	С1222-509-0501 222-509-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы,каркасы,панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 *СП - 8%*	т	1,93408	859050,00 --	-- --	1661471 --	-- --	1661471	-- 132918	1794389
79	315	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен.Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 50 мм *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности	40,4	504,56 497,49	7,07 3,45	20384 20099	285 139	--	15381 2861	38626
80	316	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 *СП - 8%*	м3	2,0806	20235,00 --	-- --	42101 --	-- --	42101	-- 3368	45469
81	317	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1 *СП - 8%*	шт.	8	2347,00 --	-- --	18776 --	-- --	18776	-- 1502	20278
82	318	С1223-502-0903 223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручка Р-1 *СП - 8%*	пара	8	3337,00 --	-- --	26696 --	-- --	26696	-- 2136	28832

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
83	319	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	115,2	311,39	1,22	35872	140	17958	14275	54158
			НР - 80%; СП - 8%			154,29	0,60	17774	69		4012	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Ворота Вр-4(1шт)(АС-13/4)									
84	320	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий,ангаров и других без механизмов открывания.Монтаж	т конструкций	0,58285	176842,56	79369,18	103073	46260	16757	34139	148189
			НР - 69%; СП - 8%			68724,00	16164,36	40056	9421		10977	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	321	С1222-509-0501 222-509-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы,каркасы,панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,58285	859050,00	--	500697	--	500697	--	540753
			СП - 8%			--	--	--	--		40056	
86	322	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен.Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	12,8	504,56	7,07	6458	90	--	4873	12238
			НР - 76%; СП - 8%			497,49	3,45	6368	44		907	
87	323	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	0,6592	20235,00	--	13339	--	13339	--	14406
			СП - 8%			--	--	--	--		1067	
88	324	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	2	2347,00	--	4694	--	4694	--	5070
			СП - 8%			--	--	--	--		376	
89	325	С1223-502-0903 223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручка Р-1	пара	2	3337,00	--	6674	--	6674	--	7208
			СП - 8%			--	--	--	--		534	
90	326	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	33,12	311,39	1,22	10313	41	5162	4104	15570
			НР - 80%; СП - 8%			154,29	0,60	5110	20		1153	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	327	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,23736	28573,73	12188,48	6782	2893	631	2868	10422
			НР - 69%; СП - 8%			13725,80	3784,59	3258	898		772	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	328	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,23736	818975,00	--	194392	--	194392	--	209943
			СП - 8%			--	--	--	--		15551	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
93	329	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т.Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,216	50050,38	20988,11	10811	4534	1743	4032	16031
			НР - 69%; СП - 8%			20992,40	6063,78	4534	1310		1187	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	330	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,216	812316,00	--	175460	--	175460	--	189497
			СП - 8%			--	--	--	--		14037	
			Ворота Вр-5(2шт)(АС-13/5)									
95	331	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий,ангаров и других без механизмов открывания.Монтаж	т конструкций	1,05128	176842,56	79369,18	185911	83439	30224	61577	267287
			НР - 69%; СП - 8%			68724,00	16164,36	72248	16993		19799	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	332	С1222-509-0501 222-509-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы,каркасы,панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	1,05128	859050,00	--	903102	--	903102	--	975350
			СП - 8%			--	--	--	--		72248	
97	333	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен.Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	23,2	504,56	7,07	11706	164	--	8833	22182
			НР - 76%; СП - 8%			497,49	3,45	11542	80		1643	
98	334	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	1,1948	20235,00	--	24177	--	24177	--	26111
			СП - 8%			--	--	--	--		1934	
99	335	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	4	2347,00	--	9388	--	9388	--	10139
			СП - 8%			--	--	--	--		751	
100	336	С1223-502-0903 223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручка Р-1	пара	4	3337,00	--	13348	--	13348	--	14416
			СП - 8%			--	--	--	--		1068	
101	337	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	64,8	311,39	1,22	20178	79	10101	8029	30464
			НР - 80%; СП - 8%			154,29	0,60	9998	39		2257	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 20. Полы (АС-11)									
			Полы 1-ого этажа.П2 Покрытие-керамические плитки S=104,88м2 (АС-11)									
102	338	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных,на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	104,88	3765,21	85,55	394895	8972	234172	146613	584829

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			1446,90	40,24	151751	4220		43321	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Дет.376 Покрытие-керамогранит S=81,17м2 (АС-11)									
103	339	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	6,4936	21577,76	8,64	140117	56	111422	26920	180400
			НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	28639	--		13363	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	340	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных,керамогранита на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	81,17	5086,11	85,55	412840	6944	288451	113468	568413
			НР - 94%; СП - 8%			1446,90	40,24	117445	3266		42105	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Полы 2-ого этажа (АС-12)									
			Покрытие-керамогранит S=173 м2									
105	341	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20(15) мм.Устройство	м2 стяжки	173	824,48	33,62	142635	5817	66545	68769	228316
			НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	70273	2886		16912	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	342	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	173	-106,77	-5,71	-18471	-987	-16616	-1265	-21315
			НР - 94%; СП - 8%			-5,02	-2,76	-868	-477		-1579	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	343	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных,керамогранита на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	173	5048,45	85,55	873382	14801	608267	241839	1204438
			НР - 94%; СП - 8%			1446,90	40,24	250314	6962		89218	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	344	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	181,65	1565,82	14,39	284431	2614	222657	56517	368224
			НР - 94%; СП - 8%			325,68	5,31	59160	965		27276	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Дет.370.Покрытие-керамогранит S=12,54 м2 (АС-12)									
109	345	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20(15) мм.Устройство	м2 стяжки	12,54	824,48	33,62	10339	421	4824	4985	16550
			НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	5094	209		1226	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	346	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	12,54	-106,77	-5,71	-1339	-72	-1204	-92	-1545
			НР - 94%; СП - 8%			-5,02	-2,76	-63	-35		-114	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
111	347	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя изола	м2 изолируемой поверхности	12,54	1777,84	87,66	22294	1099	11221	9545	34386
			НР - 94%; СП - 8%			795,39	14,38	9974	180		2547	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	348	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	12,54	1087,18	43,77	13633	549	7066	5754	20938
			НР - 94%; СП - 8%			479,91	8,20	6018	103		1551	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	349	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	12,54	824,48	33,62	10339	421	4824	4985	16550
			НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	5094	209		1226	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	350	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных,керамогранита на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	12,54	5086,11	85,55	63780	1073	44563	17530	87815
			НР - 94%; СП - 8%			1446,90	40,24	18144	505		6505	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Покрытие-резиновое S=101,88м2 (АС-12)									
115	351	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20(80) мм.Устройство	м2 стяжки	101,88	824,48	33,62	83998	3425	39189	40498	134456
			НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	41384	1699		9960	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	352	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	101,88	1281,25	68,49	130534	6978	117419	8938	150630
			НР - 94%; СП - 8%			60,24	33,09	6137	3371		11158	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	353	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,8782056	17713,00	1557,64	15556	1368	28	13448	31324
			НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	14160	618		2320	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	354	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8782056	419679,00	--	368564	--	368564	--	398049
			СП - 8%			--	--	--	--		29485	
119	355	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновые толщиной 12 мм.Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	101,88	12413,81	27,01	1264719	2752	1183436	85867	1458632
			НР - 108%; СП - 8%			770,82	9,57	78531	975		108047	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	356	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	109,01	358,14	0,96	39041	104	23267	14778	58125
			НР - 94%; СП - 8%			143,75	0,47	15670	51		4306	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 21. Внутренняя отделка (АС-15)									
			Потолок									
121	357	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий.Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	308,74							
			НР - 118%; СП - 8%			477,86	3,21	147534	991	2189	170910	343920
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			467,56	1,57	144354	485		25476	
122	358	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	803,15							
			НР - 80%; СП - 8%			899,50	5,32	722433	4273	218135	401177	1213498
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			622,58	1,80	500025	1446		89889	
			Стены									
123	361	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1921,43							
			НР - 80%; СП - 8%			1628,22	93,82	3128511	180269	788439	1839654	5365618
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1124,06	72,74	2159803	139765		397453	
124	362	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1962,48							
			НР - 80%; СП - 8%			641,82	5,32	1259559	10440	533010	575713	1982094
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			364,90	1,80	716109	3532		146822	
125	365	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	592,96							
			НР - 80%; СП - 8%			1341,91	88,28	795699	52346	187572	477760	1375335
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			937,30	69,85	555781	41418		101877	
126	367	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	73,8326819							
			НР - 80%; СП - 8%			4257,13	18,07	314315	1334	154216	127490	477149
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2150,33	8,09	158765	597		35344	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								55267744
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10349380				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1474190			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					547560			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30287557		
			- Накладные расходы	Тенге							9062703	
			- Сметная прибыль	Тенге							4093920	
			Итого по акту:					55 267 744				
			в том числе оборудование					0				
			Временные здания и сооружения	%	1,44			795 856				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					56 063 600				
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,90			504 572				
			Итого с зимними					56 568 172				

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,0**			**1 131 363**				
			Итого в текущих ценах 2021г.г.	**k**	**1,000000**			**57 699 536**				
			ИТОГО с коэф-том договорной суммы К= 0.888392857284226	**k**	**0,888**			**51 259 855**				
			НДС - 12%	**%**	**12**			**6 151 183**				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**57 411 038**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК Грация»
(наименование организации)

Директор _____ Асанбеков Е.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка _____ Абдуллаев Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Инженер)

ТОО «Construction 2020»
(наименование организации)

Директор _____ Муса Р.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер по техническому надзору: _____ Әуелбеков Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял: (Авторский надзор)

ТОО «AJFABAC YMIT KZ»
(наименование организации)

Директор _____ Жайлауов Д.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГИП _____ Султанбаев С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ «Управление строительства Туркестанской области»
Инженер: ТОО «Construction 2020»
Подрядчик: ТОО «СК Грация»
Авторский надзор: ТОО «АЛҒАБАС ҮМІТ KZ»

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование строительства и его адрес: «"Строительство административного здания №7 в городе Туркестан, Туркестанской области (Корректировка)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 15.06. 2022г.

По подпрограмме 011

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	С начала года сумма НДС	из графы №1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них по монтажу оборудования		Каз. Содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	в отчетном месяце по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	95 832 000	10 267 714				75%			10 267 714	95 832 000
Услуги технического надзора	3 089 500	331 018							331 018	3 089 500
Услуги авторского надзора	1 078 500	115 554							115 554	1 078 500
Всего по стройке	**100 000 000**	**10 714 286**				**75%**			**10 714 286**	**100 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ Усубалиев Т.О.

Главный специалист

_____ Бердалиев Р.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Construction 2020»

Директор _____ Камбаров З.Ә.

Инженер по техническому надзору:

_____ Әуелбеков Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АЛҒАБАС ҮМІТ KZ»

Директор _____ Жайлауов Д.Ш.

ГИП

_____ Султанбаев С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "СК Грация"

Директор _____ Асанбеков Е. Р.

Начальник участка

_____ Абдуллаев Н.

Форма 2в пр.3-1

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК Грация»**

(полное наименование)

Стройка : **«Строительство административного здания №7 в городе Туркестан, Туркестанской области (Корректировка)»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Административное здание»**

(наименование)

Дополнительное соглашение №2 к Договору №302 от 23.07.2021 г.

Акт приемки выполненных работ

за «15» июня 2022г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 "Общестроительные работы"												
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы /АС-38/												
1	7	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	380	19,42	19,42	7380	7380	--	2331	10488
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,52	--	3238		777	
			Устройство галечниковой подушки									
2	8	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки ГАЛЕЧНИКОВЫЕ на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	1535,66867	521,46	519,61	800790	797949	92	190266	1070340
			НР - 72%; СП - 8%			1,79	170,29	2749	261509		79284	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	9	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**ГАЛЕЧНИКОВЫЙ ГРУНТ**	м3	1535,66867	1133,00	--	1739913	--	1739913	--	1879106
			СП - 8%			--	--	--	--		139193	
4	10	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	26874,2017	57,00	--	1531829	--		--	1654375

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		122546	
			Обратная засыпка									
5	11	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**990**	**19,42**	**19,42**	**19226**	**19226**	**--**	**6073**	**27323**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**8,52**	**--**	**8435**		**2024**	
6	12	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=5	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**990**	**42,93**	**42,93**	**42501**	**42501**	**--**	**13415**	**60389**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**18,82**	**--**	**18632**		**4473**	
7	13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**990**	**181,02**	**81,66**	**179210**	**80843**	**--**	**100184**	**301746**
			НР - 72%; СП - 8%			**99,36**	**41,19**	**98366**	**40778**		**22352**	
8	14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**990**	**93,46**	**80,84**	**92525**	**80032**	**1385**	**21641**	**123299**
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**11,22**	**19,14**	**11108**	**18949**		**9133**	
9	15	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**110**	**927,48**	**--**	**102023**	**--**	**--**	**73456**	**189518**
			НР - 72%; СП - 8%			**927,48**	**--**	**102023**	**--**		**14038**	
			Обратная засыпка под полы									
10	16	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ**	**м3 грунта**	**3299,4**	**19,42**	**19,42**	**64074**	**64074**	**--**	**20240**	**91059**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**8,52**	**--**	**28111**		**6745**	
11	17	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**3299,4**	**93,46**	**80,84**	**308362**	**266724**	**4619**	**72122**	**410923**
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**11,22**	**19,14**	**37019**	**63151**		**30439**	
12	18	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**3299,4**	**181,02**	**81,66**	**597257**	**269429**	**--**	**333886**	**1005635**
			НР - 72%; СП - 8%			**99,36**	**41,19**	**327828**	**135902**		**74491**	
13	19	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ**	**м3 грунта**	**366,6**	**927,48**	**--**	**340014**	**--**	**--**	**244810**	**631610**
			НР - 72%; СП - 8%			**927,48**	**--**	**340014**	**--**		**46786**	
14	20	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**366,6**	**93,46**	**80,84**	**34262**	**29636**	**513**	**8014**	**45658**

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			11,22	19,14	4113	7017		3382	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	21	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	434	300,91	289,39	130595	125595	139	23673	166610
			НР - 72%; СП - 8%			11,20	64,56	4861	28019		12341	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	22	С3412-101-0210 412-101-0210 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	78100	40,00	--	3124000	--		--	3373920
			СП - 8%			--	--	--	--		249920	
			РАЗДЕЛ 2. Фундаменты /КЖ-2-6/									
17	23	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	10,49	19390,25	1165,54	203404	12227	175614	16878	237905
			НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	15563	2984		17623	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	24	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	63,09	31116,65	2182,63	1963149	137702	1509745	315372	2460802
			НР - 91%; СП - 8%			5004,00	489,14	315702	30860		182282	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	25	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,026	402525,00	--	10466	--	10466	--	11303
			СП - 8%			--	--	--	--		837	
20	26	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,63436	398962,00	--	1051010	--	1051010	--	1135091
			СП - 8%			--	--	--	--		84081	
			Фундамент ФМ-1 /21шт/									
21	27	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	6,93	19390,25	1165,54	134374	8077	116015	11150	157166
			НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	10282	1971		11642	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	28	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	23,52	34836,91	2045,16	819364	48102	575472	189111	1089153
			НР - 91%; СП - 8%			8324,42	511,20	195790	12023		80678	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	29	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,226	419679,00	--	934205	--	934205	--	1008941
			СП - 8%			--	--	--	--		74736	
24	30	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	1,91772	284444,13	2349,50	545484	4506	449445	84749	680652
			НР - 91%; СП - 8%			47730,20	833,25	91533	1598		50419	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	31	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	1,20792	85108,34	1472,34	102804	1778	--	92665	211106
			НР - 91%; СП - 8%			83636,00	665,64	101026	804		15638	
			Фундамент ФМ-2 /8шт/									
26	32	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,64	19390,25	1165,54	51190	3077	44196	4248	59873
			НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	3917	751		4435	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	33	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	8,16	34836,91	2045,16	284269	16688	199654	65610	377869
			НР - 91%; СП - 8%			8324,42	511,20	67927	4171		27990	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	34	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,8848	419679,00	--	371332	--	371332	--	401039
			СП - 8%			--	--	--	--		29707	
29	35	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,73056	284444,13	2349,50	207804	1717	171217	32285	259297
			НР - 91%; СП - 8%			47730,20	833,25	34870	609		19207	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	36	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,46016	85108,34	1472,34	39163	677	--	35301	80421
			НР - 91%; СП - 8%			83636,00	665,64	38486	306		5957	
31	37	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная для анкера горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,28608	385992,00	--	110425	--	110425	--	119259
			СП - 8%			--	--	--	--		8834	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
32	38	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,04224	402525,00 --	-- --	17003 --	-- --	17003	-- 1360	18363
			Фундамент ФМ-3 /3шт/									
33	39	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,96	19390,25 1483,65	1165,54 284,46	18615 1424	1119 273	16072	1545 1613	21772
34	40	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	8,01	34836,91 8324,42	2045,16 511,20	279044 66679	16382 4095	195983	64404 27476	370924
35	41	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0759	419679,00 --	-- --	31854 --	-- --	31854	-- 2548	34402
36	42	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,02736	284444,13 47730,20	2349,50 833,25	7782 1306	64 23	6412	1209 719	9710
37	43	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,17688	385992,00 --	-- --	68274 --	-- --	68274	-- 5462	73736
38	44	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,03168	402525,00 --	-- --	12752 --	-- --	12752	-- 1020	13772
			Фундамент ФМ-4 /3шт/									
39	45	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,51	19390,25 1483,65	1165,54 284,46	9889 757	594 145	8538	821 857	11566
40	46	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,7	34836,91 8324,42	2045,16 511,20	94060 22476	5522 1380	66062	21709 9262	125031

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
41	47	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03657	419679,00	--	15348	--	15348	--	16576
			СП - 8%			--	--	--	--		1228	
42	48	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,02736	284444,13	2349,50	7782	64	6412	1209	9710
			НР - 91%; СП - 8%			47730,20	833,25	1306	23		719	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	49	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0696	385992,00	--	26865	--	26865	--	29014
			СП - 8%			--	--	--	--		2149	
			РАЗДЕЛ 3.Стены /АС-21/									
44	50	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	241,87	36837,91	3059,70	8909985	740050	6340776	1890287	11664294
			НР - 93%; СП - 8%			7562,57	840,98	1829159	203408		864022	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	51	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	250,8	5981,45	281,24	1500148	70535	839631	566358	2231827
			НР - 93%; СП - 8%			2352,40	75,78	589982	19006		165320	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	52	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1071	408331,00	--	43732	--	43732	--	47231
			СП - 8%			--	--	--	--		3499	
47	53	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,259	996013,85	8219,17	257968	2129	237149	22548	302958
			НР - 118%; СП - 8%			72163,00	1616,07	18690	419		22441	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитные перемычки МП-1-4 /АС-13/									
48	54	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,736	46696,35	4701,26	34369	3461	17998	12458	50573
			НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	12910	780		3746	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	55	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00675	402525,00	--	2717	--	2717	--	2934

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		217	
50	56	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06397	398962,00	--	25522	--	25522	--	27564
			СП - 8%			--	--	--	--		2042	
			Монолитные сердечники МС-1 /АС-16/									
51	57	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	4,73	32783,28	5553,69	155065	26269	84569	45744	216874
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			9350,25	1277,36	44227	6042		16065	
52	58	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,538272	398962,00	--	214750	--	214750	--	231930
			СП - 8%			--	--	--	--		17180	
53	59	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,039312	402525,00	--	15824	--	15824	--	17090
			СП - 8%			--	--	--	--		1266	
			РАЗДЕЛ 4. Рамы монолитные /АС-11/									
54	60	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	9	36296,20	5553,69	326666	49983	192531	87040	446803
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			9350,25	1277,36	84152	11496		33096	
55	61	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	17,36	54031,97	6738,13	937995	116974	486292	328534	1367851
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19281,60	1514,84	334729	26298		101322	
56	62	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	6,07255	385992,00	--	2343956	--	2343956	--	2531472
			СП - 8%			--	--	--	--		187516	
57	63	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,20096	398962,00	--	80175	--	80175	--	86589
			СП - 8%			--	--	--	--		6414	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
58	64	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,7782	402525,00 --	-- --	313245 --	-- --	313245	-- 25060	338305
59	65	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1688	87954,24 66682,50	19793,24 8048,22	14847 11256	3342 1359	249	11479 2106	28432
60	66	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,175552	818918,00 --	-- --	143763 --	-- --	143763	-- 11501	155264
			РАЗДЕЛ 5. Перекрытие, покрытие /АС-18/									
61	67	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	297	8838,03 3951,08	1358,31 354,75	2624895 1173471	403418 105361	1048006	1509021 330713	4464629
62	68	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	297	7084,65 3028,20	1031,85 263,91	2104141 899375	306459 78381	898307	1153753 260632	3518525
63	69	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	2430	9202,00 --	-- --	22360860 --	-- --	22360860	-- 1788869	24149729
			Монолитные участки									
64	70	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	9,1	33312,04 10993,19	2855,20 662,40	303140 100038	25982 6028	177120	96520 31973	431633
65	71	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,104	385992,00 --	-- --	426135 --	-- --	426135	-- 34091	460226
66	72	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,16316	402525,00 --	-- --	65676 --	-- --	65676	-- 5254	70930

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Плита Пкм1 /КЖ-23/									
67	73	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	15,25	34698,53	2855,20	529153	43542	317965	161750	746176
			НР - 91%; СП - 8%			10993,19	662,40	167646	10102		55272	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	74	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,0127328	398962,00	--	404042	--	404042	--	436365
			СП - 8%			--	--	--	--		32323	
69	75	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1773864	402525,00	--	71402	--	71402	--	77114
			СП - 8%			--	--	--	--		5712	
70	76	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании Ан-3,4,7**	т	0,02204	50502,13	2349,50	1113	51	10	974	2254
			НР - 91%; СП - 8%			47730,20	833,25	1052	18		167	
71	77	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02204	402525,00	--	8872	--	8872	--	9582
			СП - 8%			--	--	--	--		710	
			Консоль К2д									
72	78	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00962	996013,85	8219,17	9582	80	8808	838	11253
			НР - 118%; СП - 8%			72163,00	1616,07	694	16		834	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 11.ПРОЕМЫ /АС-14/									
73	165	С1223-301-0101 223-301-0101 РСНБ РК 2015	**Витражи Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	184,257087	68058,00	--	12540169	--	12540169	--	13543383
			СП - 8%			--	--	--	--		1003214	
			РАЗДЕЛ 14. Лестница монолитная /КЖ-7/									
74	181	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,5	18530,39	1165,54	27796	1749	23822	2413	32626
			НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	2225	427		2417	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	182	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	21	54213,98	1946,54	1138494	40878	658960	408644	1670909

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			20888,40	495,37	438656	10403		123771	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	183	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0014	402525,00	--	564	--	564	--	609
			СП - 8%			--	--	--	--		45	
77	184	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0256	398962,00	--	10213	--	10213	--	11030
			СП - 8%			--	--	--	--		817	
78	185	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,042	408331,00	--	17150	--	17150	--	18522
			СП - 8%			--	--	--	--		1372	
			РАЗДЕЛ 15. Техподполье									
79	186	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,12	18530,39	1165,54	39284	2471	33668	3411	46111
			НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	3145	603		3416	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	187	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	23,14	38599,53	2732,56	893193	63231	546003	272507	1258956
			НР - 91%; СП - 8%			12271,35	669,80	283959	15499		93256	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	188	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2946	402525,00	--	118584	--	118584	--	128071
			СП - 8%			--	--	--	--		9487	
82	189	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,7094	398962,00	--	681986	--	681986	--	736545
			СП - 8%			--	--	--	--		54559	
			РАЗДЕЛ 17. Разные работы									
			Входная группа (козырек)									
83	203	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	5,2	22711,10	1069,07	118098	5559	86130	26052	155682
			НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	26409	2219		11532	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
84	215	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	8	22711,10	1069,07	181689	8552	132508	40080	239510
			НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	40629	3414		17741	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Пандус П-1 /АС-25/									
85	217	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	6,75	18093,42	1262,13	122131	8519	105015	9785	142470
			НР - 91%; СП - 8%			1273,61	319,45	8597	2156		10553	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	218	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,02482	286988,34	1472,34	7123	37	--	6464	14674
			НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	7087	17		1087	
87	232	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,66	22711,10	1069,07	37700	1774	27495	8317	49698
			НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	8431	708		3681	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	233	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,07271	85108,34	1472,34	6188	107	--	5578	12707
			НР - 91%; СП - 8%			83636,00	665,64	6081	48		941	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**92254358**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				7989725				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3966837			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1179965			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						60089377		
			- Перевозка грузов	тенге				4655829				
			- Накладные расходы	тенге							8718932	
			- Сметная прибыль	тенге							6833655	
			Итого по акту:					92 254 358				
			в том числе оборудование					0				
			Временные здания и сооружения	%	1,44			1 328 463				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					93 582 821				
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,90			842 245				

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними					**94 425 066**				
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,0**			**1 888 501**				
			Итого в текущих ценах 2021г.г.	**k**	**1,000000**			**96 313 568**				
			ИТОГО с коэф-том договорной суммы К= 0,888392857284226	**k**	**0,888**			**85 564 286**				
			НДС - 12%	**%**	**12**			**10 267 714**				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**95 832 000,00**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК Грация»
(наименование организации)

Директор Асанбеков Е. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка Абдуллаев Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Инженер)

ТОО «Construction 2020»
(наименование организации)

Директор Камбаров З.Ә.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер по техническому надзору: Әуелбеков Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял: (Авторский надзор)

ТОО «АЛҒАБАС ҮМІТ KZ»
(наименование организации)

Директор Жайлауов Д.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГИП Султанбаев С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ «Управление строительства Туркестанской области»
Инженер: ТОО «Construction 2020»
Подрядчик: ТОО «СК Грация»
Авторский надзор: ТОО «АЛҒАБАС ҮМІТ KZ»

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование строительства и его адрес: «"Строительство административного здания №7 в городе Туркестан, Туркестанской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 04.08. 2021г.

По подпрограмме 042

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	С начала года сумма НДС	из графы №1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них по монтажу оборудования		Каз. Содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	в отчетном месяце по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	9 583 000	1 026 750				75%			1 026 750	9 583 000
Услуги технического надзора	309 000	33 107							33 107	309 000
Услуги авторского надзора	108 000	11 571							11 571	108 000
Всего по стройке	**10 000 000**	**1 071 427**				**75%**			**1 071 428**	**10 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ
"Управление строительства Туркестанской области"
_____ Егеуаев Т.Д.
Главный специалист
_____ Бердалиев Р.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Construction 2020»
Директор _____ Камбаров З.Э.
Инженер по техническому надзору:
_____ Оуелбеков Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АЛҒАБАС ҮМІТ KZ»
Директор _____ Жайлауов Д.Ш.
ГИП:
_____ Султанбаев С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СК Грация"
Директор _____ Асанбеков Е. Р.
Начальник участка
_____ Абдуллаев Н.

Форма 2в пр.3-1

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК Грация»**

(полное наименование)

Стройка : **«Строительство административного здания №7 в городе Туркестан, Туркестанской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Административное здание»**

(наименование)

Договор №302 от 23.07.2021 г.

Акт приемки выполненных работ

за «04» августа 2021г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 "Общестроительные работы"									
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	7147,05	290,53	290,53	2076432	2076433	--	289456	2555159
			НР - 72%; СП - 8%			--	56,25	--	402022		189271	
2	2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта недобора	403,4625	923,82	342,43	372727	138157	723	199020	617486
			НР - 72%; СП - 8%			579,60	105,51	233847	42569		45740	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	134,4875	2343,26	--	315140	--	--	226901	585404
			НР - 72%; СП - 8%			2343,26	--	315140	--		43363	
4	4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	7685	52,74	52,74	405307	405307	--	119296	566571
			НР - 72%; СП - 8%			--	21,56	--	165689		41968	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	5	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	7685	180,50	180,50	1387142	1387143	--	408350	1939132
			НР - 72%; СП - 8%			--	73,80	--	567153		143639	
6	6	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработкавотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратнаялопата"сковшом вместимостью 0,4 м3 навымет ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА	м3 грунта	142	285,36	278,85	40521	39596	--	5455	49654
			НР - 72%; СП - 8%			6,51	46,84	924	6651		3678	
7	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	142	36,96	36,96	5248	5249	--	1545	7336
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,11	--	2146		543	
			Устройство грунтовой подушки									
8	8	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4812	52,74	52,74	253785	253785	--	74698	354761
			НР - 72%; СП - 8%			--	21,56	--	103747		26279	
9	9	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4812	180,50	180,50	868566	868566	--	255690	1214197
			НР - 72%; СП - 8%			--	73,80	--	355126		89941	
10	10	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	4703,09139	521,46	519,61	2452474	2443773	282	582702	3277990
			НР - 72%; СП - 8%			1,79	170,29	8419	800889		242814	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11167691
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				558330				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7618009			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2445992			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1004		
			- Накладные расходы	Тенге							2163113	
			- Сметная прибыль	Тенге							827236	
			Итого по акту:					11 167 691				
			в том числе оборудование					0				
			Временные здания и сооружения	%	1,5			167 515				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					11 335 206				
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,70			79 346				
			Итого с зимними					11 414 553				
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			228 291				
			Итого в текущих ценах 2021г.г.	k	1,000000			11 642 844				
			ИТОГО с коэф-том договорной суммы К= 0,734893463346083	k	0,735			8 556 250				

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НДС - 12%	%	12			1 026 750				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					9 583 000				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК Грация»
(наименование организации)

Директор Асанбеков Е. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка Абдуллаев Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Инженер)

ТОО «Construction 2020»
(наименование организации)

Директор Камбаров З.Ә.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер по техническому надзору Әуелбеков Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял: (Авторский надзор)

ТОО «АЛЕАБАС YMIT KZ»
(наименование организации)

Директор Жайлауов Д.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГИП Султанбаев С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)