Генподрядчик: ТОО "АлысСтройКом"
Субподрядчик: ТОО "Самұрық Құрылыс KZ"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт врачебной амбулатории ГКП в ГКП «Каргалинская РБ» на ПХВ, Актюбинская обл, Каргалинский р-н с Алимбет ул Казахстанская д 41.**

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№125	11.05.2020г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2020 г.	Стоимость оборудования	строимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**21 211 285,50**		0					
В том числе за отчетный месяц		**3 426 802,50**	**0**	**3 059 645,09**			**367 157,41**	**3 426 802,50**
Акт № 1 Ремонтные работы		3 426 802,50	0	**3 059 645,09**			367 157,41	3 426 802,50

Директор ТОО АлысСтройКом" Уксумбаев А.У.

Директор ТОО "Самұрық Құрылыс KZ" Уксумбаев А.У.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АлысСтройКом"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық Құрылыс KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт врачебной амбулатории ГКП в ГКП «Каргалинская РБ» на ПХВ, Актюбинская обл, Каргалинский р-н с Алимбет ул Казахстанская д 41.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт врачебной амбулатории ГКП в ГКП «Каргалинская РБ» на ПХВ, Актюбинская обл, Каргалинский р-н с Алимбет ул Казахстанская д 41.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 125 от 11.05.2020г.**

Акт выполненных работ № 1

за **август 2020** (месяц, год) на **02-01-01 общестроительные работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
			РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка										
1	12	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	422,175	613,79	4,36	259128,00	1841,36	71728,06	134234,73	424832	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			439,53	2,08	185558,58	878,55		31469,02		
2	13	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	196,78	3898,19	32,58	767085,67	6411,72	490038,48	197071,79	1041290	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1375,32	15,63	270635,47	3075,36		77132,60		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1466122	
			РАЗДЕЛ 3.Полы										
тип 1													
3	14	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	101,56	3136,36	74,18	318528,48	7534,13	186185,48	92203,95	443591	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1228,92	32,02	124808,87	3252,17		32858,59		
тип 2													
4	15	1111-0101-3603 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо**	м2 покрытия	92,8	2436,66	19,66	226122,49	1824,89	209568,38	11242,69	256354	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			158,72	9,54	14729,22	885,63		18989,21		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
5	16	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	125,6	258,72	2,17	32495,37	272,26	22109,87	7355,02	43038	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			80,52	0,81	10113,24	102,08		3188,03		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								742984	
			РАЗДЕЛ 7.Цоколь										
6	33	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	10,056	24700,48	1966,19	248388,07	19772,01	188577,09	31645,08	302436	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			3981,60	389,07	40038,97	3912,54		22402,65		
7	34	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором	отверстие	22	58,26	0,89	1281,71	19,56	0,00	908,75	2366	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			57,37	--	1262,15	--		175,24		
8	35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,174472	217344,00	--	37920,44	--	37920,44	--	40954	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3033,64		
9	36	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	20,3264	1553,86	--	31584,38	--	--	22740,75	58671	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1553,86	--	31584,38	--		4346,01		
10	37	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,3264	810,65	--	16477,56	--	--	11863,84	30609	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			810,65	--	16477,56	--		2267,31		
11	38	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка	т	8,38464	294,00	--	2465,08	--		--	2662	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		197,21		
12	39	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	8,38464	205,00	--	1718,85	--		--	1856	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		137,51		
13	40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	31,76	853,43	19,95	27105,05	633,53	18196,51	6015,08	35770	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			260,55	2,50	8275,00	79,27		2649,61		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								475324	
			РАЗДЕЛ 12.Отмостка										
14	64	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,6816	15655,14	1079,64	73291,12	5054,45	62712,85	4739,82	84273	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1179,90	226,26	5523,82	1059,27		6242,48		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге								84273	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2043592	43364	1287037	520022	2768703	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**33224**					
			Итого с временными									**2801927**	
			Зимние удорожания			**1,98 %**		**55478**					
			Итого с зимними удорожаниями									**2857406**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**57148**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2914554**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**3383740**	
			С коэффициентом к договорной цене			***0,904205473***						***3059645***	
			НДС			**12 %**		**367157**					
			Итого с НДС									**3426802,50**	

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АлысСтройКом"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Уксумбаев А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

"Самұрық Құрылыс KZ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ксумбаев А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)