Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ПОСЕЛКЕ ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Шифр стройки 128-17

Наименование объекта - ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ

Шифр объекта 2-1

Экземпляр: ТОО "Механомонтаж-2004" 101403, Карагандинская область г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

А К Т № 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за НОЯБРЬ м-ц 2020год

на КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.ДОП.РАБОТЫ

(наименование работ и затрат)

Основание: КМ, лок.смета №2-1-4доп.№1

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 КВАРТАЛ 2018 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАМЫ и ОПОРНОГО ПОЯСА КОТЛА - на 3 котла									
1	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление	т конструкций	13,965	144004,30	36341,44	2011020	507508	72574	1094853	3354343
					102466,00	11156,84	1430938	155805		248470	
2	2105-0203-1001 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 14К-25К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 /БАЛКА 20К1/	т	8,908	296185,00	--	2638416	--	2638416	--	2849489
					--	--	--	--		211073	
3	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /уголок 100х7мм/	т	0,012	229680,00	--	2756	--	2756	--	2977
					--	--	--	--		220	
4	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /уголок 75х6мм/	т	0,97	229680,00	--	222790	--	222790	--	240613
					--	--	--	--		17823	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2105-0206-0804 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86 /200х200х8мм/	т	0,576	294941,00	--	169886	--	169886	--	183477
					--	--	--	--		13591	
6	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 /лист -20мм/	т	2,725	244083,00	--	665126	--	665126	--	718336
					--	--	--	--		53210	
7	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 /лист -12мм/	т	0,726	229983,00	--	166968	--	166968	--	180325
					--	--	--	--		13357	
8	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 /лист -10мм/	т	0,074	229983,00	--	17019	--	17019	--	18380
					--	--	--	--		1361	
9	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 /лист -8мм/	т	0,185	229983,00	--	42547	--	42547	--	45951
					--	--	--	--		3404	
10	1109-0305-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2 т. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	13,965	56490,56	4433,21	788891	61910	77848	451239	1339340
					46482,88	346,33	649133	4836		99210	
11	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.6 п.2	Надбавка на сталь марки С245	т	14,176	5772,00	--	81824	--	81824	--	88370
					--	--	--	--		6546	
12	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	404,985	72,72	2,24	29450	906	13276	10598	43251
					37,70	0,23	15268	91		3204	
13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 /за 2 раза/	м2	404,985	182,75	3,17	74012	1283	54873	12447	93375
					44,09	0,45	17856	182		6917	

РАЗДЕЛ 2.МОДИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАМ - на 2 котла

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1109-0305-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2 т. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	9,31	34824,96	3199,22	324220	29785	26751	186307	551370
					28752,30	249,93	267684	2327		40842	
15	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление	т конструкций	0,512	144004,30	36341,44	73730	18607	2660	40141	122981
					102466,00	11156,84	52463	5712		9110	
16	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 /лист -20мм/	т	0,527	244083,00	--	128632	--	128632	--	138922
					--	--	--	--		10291	
17	1109-0305-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2 т. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	9,822	56490,56	4433,21	554850	43543	54752	317370	941998
					46482,88	346,33	456555	3402		69778	
18	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.6 п.2	Надбавка на сталь марки С245	т	0,527	5772,00	--	3042	--	3042	--	3285
					--	--	--	--		243	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,848	72,72	2,24	1080	33	487	389	1586
					37,70	0,23	560	3		117	
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 /за 2 раза/	м2	14,848	182,75	3,17	2714	47	2012	456	3423
					44,09	0,45	655	7		254	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10921792
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2891112				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					663621			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					172366			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4444239		
		- Накладные расходы	Тенге							2113800	
		- Сметная прибыль	Тенге							809021	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы				10 921 792,00					
		Оборудование				-					
		Временные здания и сооружения 3,1 %				338 575,55					
		Итого со временными зданиями и сооружениями				11 260 367,55					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %				486 447,88					
		Итого				11 746 815,43					
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %				234 936,31					
		Итого				11 981 751,74					
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1				1 437 810,21					
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961				11 070 043,09					
		ИТОГО стоимость работ				12 507 853,30					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 500 942,40					
		Итого с учетом НДС				14 008 795,70					
		Итого с тендерной скидкой	тенге			12 946 473,64					
		ИТОГО	тенге			12 946 473,64					

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **И.о.руководителя Турбаев Ж.К.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Карагужинов М.К.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Скуибеда А.Г.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Давлеталиев Ж.А.**