Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ПОСЕЛКЕ ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Шифр стройки 128-17

Наименование объекта - ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ

Шифр объекта 2-1

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

А К Т № 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за НОЯБРЬ м-ц 2020год

на КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.ДОП.РАБОТЫ

(наименование работ и затрат)

Основание: КМ, лок.смета №2-1-4лоп.№3

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 КВАРТАЛ 2018 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАМЫ ПОД ЦИКЛОНЫ									
1	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление	т конструкций	5,255	144004,30	36341,44	756743	190974	27310	411991	1262232
					102466,00	11156,84	538459	58629		93499	
2	2105-0203-1001 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 14К-25К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 /БАЛКА 20К1/	т	2,53	296185,00	--	749348	--	749348	--	809296
					--	--	--	--		59948	
3	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 /20Б1/	т	1,07	296185,00	--	316918	--	316918	--	342271
					--	--	--	--		25353	
4	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /уголок 75х6мм/	т	0,56	229680,00	--	128621	--	128621	--	138910
					--	--	--	--		10290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 /лист -20мм/	т	0,45	244083,00	--	109837	--	109837	--	118624
					--	--	--	--		8787	
6	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 /лист -10мм/	т	0,115	229983,00	--	26448	--	26448	--	28564
					--	--	--	--		2116	
7	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 /лист -8мм/	т	0,53	229983,00	--	121891	--	121891	--	131642
					--	--	--	--		9751	
8	1109-0305-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2 т. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	5,14	56490,56	4433,21	290361	22787	28652	166084	492962
					46482,88	346,33	238922	1780		36516	
9	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.6 п.2	Надбавка на сталь марки С245	т	5,255	5772,00	--	30332	--	30332	--	32758
					--	--	--	--		2427	
10	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	149,06	72,72	2,24	10839	333	4886	3901	15919
					37,70	0,23	5620	34		1179	
11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 1 раз/	м2	149,06	91,38	1,58	13621	236	10099	2291	17184
					22,05	0,23	3286	34		1273	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3390362
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				786287				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					214330			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					60476			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1554342		
		- Накладные расходы	Тенге							584267	
		- Сметная прибыль	Тенге							251139	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы				3 390 362,00					
		Оборудование				-					
		Временные здания и сооружения 3,1 %				105 101,22					
		Итого со временными зданиями и сооружениями				3 495 463,22					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %				151 004,01					
		Итого				3 646 467,23					
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %				72 929,34					
		Итого				3 719 396,58					
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1				446 327,59					
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961				3 436 382,37					
		ИТОГО стоимость работ				3 882 709,96					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				465 925,19					
		Итого с учетом НДС				4 348 635,15					
		Итого с тендерной скидкой	тенге			4 018 867,26					
		ИТОГО	тенге			4 018 867,26					

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **И.о.руководителя Гуребаев Ж.К.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Карагужинов М.К.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Скуйбеда А.Г.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Дауленталиев Ж.А.**