Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ПОСЕЛКЕ ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Шифр стройки 128-17

Наименование объекта - ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ

Шифр объекта 2-1

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

А К Т № 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за НОЯБРЬ м-ц 2020год

на КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.ДОП.РАБОТЫ

(наименование работ и затрат)

Основание: КМ, лок.смета №2-1-4 доп.№2

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 КВАРТАЛА 2018 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ТАМБУРА у оси 1(входная группа для установки сэндвич панелей- Ось 1 (отм.0,000),Ось 7 (отм.+7,200)									
1	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление	т конструкций	0,85	144004,30	36341,44	122404	30890	4418	66640	204167
					102466,00	11156,84	87096	9483		15123	
2	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 /16П/	т	0,11	322281,00	--	35451	--	35451	--	38287
					--	--	--	--		2836	
3	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 /12П/	т	0,045	266691,00	--	12001	--	12001	--	12961
					--	--	--	--		960	
4	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 /8П/	т	0,065	266691,00	--	17335	--	17335	--	18722
					--	--	--	--		1387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 /160х160х4мм/	т	0,185	265884,00	--	49189	--	49189	--	53124
					--	--	--	--		3935	
6	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86/50х50х3мм/	т	0,045	252131,00	--	11346	--	11346	--	12254
					--	--	--	--		908	
7	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /50х5мм/	т	0,02	229680,00	--	4594	--	4594	--	4961
					--	--	--	--		367	
8	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /100х8мм/	т	0,02	229680,00	--	4594	--	4594	--	4961
					--	--	--	--		367	
9	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 /лист -4мм, -8мм, -10мм/	т	0,33	229983,00	--	75894	--	75894	--	81966
					--	--	--	--		6072	
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /ф14мм/	т	0,001	193787,00	--	194	--	194	--	209
					--	--	--	--		16	
11	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	404706,00	--	2024	--	2024	--	2185
					--	--	--	--		162	
12	1109-0101-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Каркасы многоэтажных зданий производственных высотой до 40 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	0,79	37945,56	14410,55	29977	11384	5598	11124	44389
					16448,83	3959,04	12995	3128		3288	
13	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.6 п.2	Надбавка на сталь марки С245	т	0,85	5772,00	--	4906	--	4906	--	5299
					--	--	--	--		392	
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,394	72,72	2,24	756	23	341	272	1110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					37,70	0,23	392	2		82	
15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1115 /за 1 раза/	м2	10,394	91,38	1,58	950	16	705	160	1198
					22,05	0,23	229	2		89	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								485793
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				100712				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					42314			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12616			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						228590		
		- Накладные расходы	Тенге							78196	
		- Сметная прибыль	Тенге							35984	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы				485 793,00					
		Оборудование				-					
		Временные здания и сооружения 3,1 %				15 059,58					
		Итого со временными зданиями и сооружениями				500 852,58					
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %				21 636,83					
		Итого				522 489,41					
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %				10 449,79					
		Итого				532 939,20					
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1				63 952,70					
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961				492 387,10					
		ИТОГО стоимость работ				556 339,80					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				66 760,78					
		Итого с учетом НДС				623 100,58					
		Итого с тендерной скидкой	тенге			575 849,30					
		ИТОГО	тенге			575 849,30					

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **И.о.руководителя Туребаев Ж.К.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Карагужинов М.К.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Скуйбеда А.Г.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Давлеталиев Ж.А.**