Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Форма 2В

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Шифр стройки 128-17

Наименование объекта - БУНКЕР УГЛЕПОДАЧИ

Шифр объекта 2-1-4

А К Т №19

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за НОЯБРЬ м-ц 2020год

на КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /Демонтаж и монтаж бункера 3-шт/

(наименование работ и затрат)

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

Основание: КМ. 1-8Л., доп.смета №2-1-4доп.7

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 КВАРТАЛ 2018 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БУНКЕРЫ									
1	1109-0201-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Бункеры из тонколистовой стали массой свыше 0,25 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	14,5	41715,84	6060,11	604880	87872	23225	361626	1043826
					34054,02	2090,52	493783	30313		77320	
2	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	7,158	325925,65	104279,98	2332976	746436	72909	1067841	3672882
					211460,00	4745,00	1513631	33965		272065	
3	1109-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Бункеры из тонколистовой стали массой свыше 0,25 т. Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	7,158	68617,42	8657,30	491164	61969	22931	295073	849135
					56756,70	2986,46	406264	21377		62899	
4	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	14,4	72,72	2,24	1047	32	472	377	1538
					37,70	0,23	543	3		114	
5	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	14,4	138,72	3,17	1998	46	1317	443	2635
					44,09	0,45	635	6		195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5570016
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2414856				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					896354			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					85664			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						120854		
		- Накладные расходы	Тенге							1725360	
		- Сметная прибыль	Тенге							412593	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы				5 570 016,00					
		Оборудование				-					
		Временные здания и сооружения 3,1 %				172 670,50					
		Итого со временными зданиями и сооружениями				5 742 686,50					
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %				248 084,06					
		Итого				5 990 770,55					
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %				119 815,41					
		Итого				6 110 585,96					
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1				733 270,32					
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961				5 645 622,73					
		ИТОГО стоимость работ				6 378 893,04					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				765 467,17					
		Итого с учетом НДС				7 144 360,21					
		Итого с тендерной скидкой	тенге			6 602 585,49					
		ИТОГО	тенге			6 602 585,49					

4080

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **И.о.руководителя Туребаев Ж.К.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Карагужинов М.К.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Скуйбеда А.Г.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Давлеталиев Ж.А.**