Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ПОСЕЛКЕ ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Шифр стройки 128-17
Наименование объекта - ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ
Шифр объекта 2-1

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

АКТ №23

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за НОЯБРЬ м-ц 2020год

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по разделу КЖ. ДОП.РАБОТЫ
(наименование работ и затрат)

Основание: КЖ, лок. смета №2-1-2 доп. №2
Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 КВАРТАЛА 2018 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ ФПм1-1шт, ФПм2-1шт под стойки конвейера золоудаления									
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	3,063	277,76	277,76	851	851	--	138	1068
					--	62,62	--	192		79	
2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,231	2544,36	--	588	--	--	423	1092
					2544,36	--	588	--		81	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,019	15,96	15,96	16	16	--	4	22
					--	6,11	--	6		2	
4	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,019	15,26	15,26	16	16	--	4	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	5,35	--	5		2	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,255	665,52	--	170	--	--	122	315
					665,52	--	170	--		23	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,019	134,91	63,63	137	65	--	74	228
					71,28	29,56	73	30		17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1778	947	--	765	2746
							830	234	--	204	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1778				
	Всего заработная плата		Тенге					1064			
		Накладные расходы	Тенге				766				
		Сметная прибыль	Тенге				203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1064			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1064			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона В7,5 F50 W4 сульфатостойкий. Устройство	м3	0,3	19904,57	1060,87	5971	318	5334	346	6823
					1063,80	204,14	319	61		505	
8	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 3 м3 из бетона В15 F100 W4 сульфатостойкий. Устройство	м3	1,72	27512,84	1853,28	47322	3188	33862	9922	61824
					5972,28	366,86	10272	631		4580	
9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021	193787,00	--	4070	--	4070	--	4395
					--	--	--	--		326	
10	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,033	531741,00	--	17547	--	17547	--	18951
					--	--	--	--		1404	
11	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,033	290439,13	2017,13	9584	67	--	8686	19732
					288422,00	818,62	9518	27		1462	
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,676	828,67	20,09	7190	174	4978	1913	9831
					234,90	2,25	2038	20		728	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				91684	3747	65791	20867	121556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				22147	739	–	9005	
		Материалы	Тенге				91684				
		Всего заработная плата	Тенге				44173				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					22886			
		Накладные расходы	Тенге				21617				
		Сметная прибыль	Тенге				20868				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				121556				
		Сметная заработная плата	Тенге								23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					22886			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				121556				
		Сметная заработная плата	Тенге								23
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					22886			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									124302
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				22977				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4694			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					972			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						65791		
		- Накладные расходы	Тенге							21632	
		- Сметная прибыль	Тенге							9209	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы				124 302,00					
		Оборудование				-					
		Временные здания и сооружения 3,1 %				3 853,36					
		Итого со временными зданиями и сооружениями				128 155,36					
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %				5 536,31					
		Итого				133 691,67					
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %				2 673,83					
		Итого				136 365,51					
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1				16 363,86					
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961				125 989,26					
		ИТОГО стоимость работ				142 353,12					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				17 082,37					
		Итого с учетом НДС				159 435,50					
		Итого с тендерной скидкой	тенге			147 345,10					
		ИТОГО	тенге			147 345,10					

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **И.о.руководителя Туребаев Ж.К.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Карагужинов М.К.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Скуйбеда А.Г.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Давлетгареев Ж.А.**