Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ПОСЕЛКЕ ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Шифр стройки 128-17
Наименование объекта - ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ
Шифр объекта 2-1

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

АКТ №24

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за НОЯБРЬ м-ц 2020год

на КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.М/К ПЛОЩАДОК КОНВЕЙЕРА ЗОЛОУДАЛЕНИЯ. ДОП.РАБОТЫ
(наименование работ и затрат)

Основание: КМ, лок. смета №2-1-4 доп. №4
Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 КВАРТАЛА 2018 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЛОЩАДОК КОНВЕЙЕРА ЗОЛОУДАЛЕНИЯ									
1	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Площадки для обслуживания оборудования. Изготовление**	т конструкций	2,15	135619,20	27857,95	291581	59895	9053	167096	495371
					103550,00	9086,20	222633	19535		36694	
2	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 /12П/**	т	0,333	322281,00	--	107320	--	107320	--	115905
					--	--	--	--		8586	
3	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 /16П/**	т	0,718	322281,00	--	231398	--	231398	--	249910
					--	--	--	--		18512	
4	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86/80х5мм/**	т	0,021	252131,00	--	5295	--	5295	--	5718
					--	--	--	--		424	
5	2301-0201-0253 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,288	22855,00	--	52292	--	52292	--	56476
					--	--	--	--		4183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /50х5мм/	т	0,26	229680,00	--	59717	--	59717	--	64494
					--	--	--	--		4777	
7	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 /лист -4мм,-5мм -8мм, -10мм/	т	0,298	229983,00	--	68535	--	68535	--	74018
					--	--	--	--		5483	
8	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,094	244083,00	--	22944	--	22944	--	24779
					--	--	--	--		1836	
9	2105-0111-0109 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	0,333	279887,00	--	93202	--	93202	--	100659
					--	--	--	--		7456	
10	СЦ РК 8.04-08-2020 ч.2 Т.6 п.2	Надбавка на сталь марки С245	т	2,236	7420,00	--	16591	--	16591	--	17918
					--	--	--	--		1327	
11	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	2,15	66812,07	21495,84	143646	46216	16154	66500	226958
					37802,70	7024,03	81276	15102		16812	
12	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	62,35	72,72	2,24	4534	139	2044	1632	6659
					37,70	0,23	2351	14		493	
13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	62,35	138,72	3,17	8649	197	5703	1916	11410
					44,09	0,45	2749	28		845	
				ДОСТАВКА М/К НА ОБЪЕКТ							
14	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	2,15	427,00	--	918	--		--	991
					--	--	--	--		73	
15	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	2,15	427,00	--	918	--		--	991
					--	--	--	--		73	
16	4101-0203-1070 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 70 км	т	2,15	1646,00	--	3539	--		--	3822
					--	--	--	--		283	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1111078	106448	690248	237144	1456079
							309008	34679	--	107857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				606968				
	Материалы		Тенге				7746				
	Всего заработная плата		Тенге					5142			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				588410				
	Транспортные расходы		Тенге				5375				
		Накладные расходы	Тенге				3548				
		Сметная прибыль	Тенге				48841				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				659357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5142			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				451818				
	Материалы		Тенге				25208				
	Всего заработная плата		Тенге					338545			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16591				
		Накладные расходы	Тенге				233596				
		Сметная прибыль	Тенге				54833				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				740248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								305
		Сметная заработная плата	Тенге					338545			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				52292				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52292				
		Сметная прибыль	Тенге				4183				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				56476				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1456080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								309
		Сметная заработная плата	Тенге					343687			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1456079
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				309008				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					106448			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					34679			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						690248		
		- Перевозка грузов	Тенге				5375				
		- Накладные расходы	Тенге							237144	
		- Сметная прибыль	Тенге							107857	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы				1 456 079,00					
		Оборудование				-					
		Временные здания и сооружения 3,1 %				45 138,45					
		Итого со временными зданиями и сооружениями				1 501 217,45					
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %				64 852,59					
		Итого				1 566 070,04					
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %				31 321,40					
		Итого				1 597 391,44					
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1				191 686,97					
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961				1 475 843,64					
		ИТОГО стоимость работ				1 667 530,61					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				200 103,67					
		Итого с учетом НДС				1 867 634,29					
		Итого с тендерной скидкой	тенге			1 726 006,90					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО	тенге			**1 726 006,90**					

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **И.о.руководителя Туребаев Ж.К.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Каратужинов М.К.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Скуйбеда А.Г.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Давлеталиев Ж.А.**