Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

АКТ №27

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за НОЯБРЬ м-ц 2020год

на Дополнительные работы по изготовлению и монтажу металлоконструкций опор и рамы конвеера топливоподачи

(наименование работ и затрат)

Основание: лок. смета №2-1-6/1 доп.

Составлен(а) в ценах на 3 КВ. 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации										
1	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Поперечины под конвеер и П-образные опоры конструкций топливоподачи.Изготовление.**	т конструкций		0,241	242579,67	75505,64	58462	18197	993	27531	92873
		НР - 69%; СП - 8%				162955,00	2607,97	39272	629		6879	
2	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50х50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005**	т		0,022	229680,00	--	5053	--	5053	--	5457
		СП - 8%				--	--	--	--		404	
3	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т		0,218	322281,00	--	70257	--	70257	--	75878
		СП - 8%				--	--	--	--		5621	
4	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Поперечины под конвеер и П-образные опоры конструкций топливоподачи. Монтаж**	т конструкций		0,241	55680,24	2907,60	13419	701	552	8472	23643
		НР - 69%; СП - 8%				50481,78	467,94	12166	113		1751	
5	1113-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Поверхности сплошные наружные. Очистка кварцевым песком**	м2		12,94	1563,68	1242,76	20234	16081	508	7307	29744
		НР - 69%; СП - 8%				281,66	536,73	3645	6945		2203	
6	1113-0301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз**	м2		12,94	81,56	2,57	1055	33	444	401	1573
		НР - 69%; СП - 8%				44,70	0,26	578	3		117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 / 2 слоя/**	м2	25,88	145,80	3,64	3773	94	2367	915	5063
		НР - 69%; СП - 8%			50,70	0,52	1312	13		375	
8	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0,241	427,00	--	103	--		--	111
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
9	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	0,241	427,00	--	103	--		--	111
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
10	4101-0101-2030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км**	т	0,241	1726,00	--	416	--		--	449
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								234902
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				56974				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					35106			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					7703			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						80174		
		- Перевозка грузов	тенге				622				
		- Накладные расходы	тенге							44626	
		- Сметная прибыль	тенге							17399	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы			234 902,00						
		Оборудование			-						
		Временные здания и сооружения 3,1 %			7 281,96						
		Итого со временными зданиями и сооружениями			242 183,96						
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %			10 462,35						
		Итого			252 646,31						
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %			5 052,93						
		Итого			257 699,24						
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1			30 923,91						
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961			238 090,53						
		ИТОГО стоимость работ			269 014,44						
		Налог на добавленную стоимость, 12 %			32 281,73						
		Итого с учетом НДС			301 296,17						
		Итого с тендерной скидкой	тенге		278 448,13						
		ИТОГО	тенге		278 448,13						

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **И.о.руководителя Туребаев Ж.К.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Карагужинов М.К.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Скуйбеда А.Г.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Давлеталиев Ж.А.**