Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Шифр стройки 128-17

Наименование объекта - Здание котельной

Шифр объекта 2-1

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

АКТ №31

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за НОЯБРЬ м-ц 2020год

на Общестроительные работы. Дополнительные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: 128-17-01-АС, лок. смета №2-1-1 доп. №4

Составлен(а) в текущих ценах 3 КВАРТАЛА 2018 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство нащельников									
1	1109-0701-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление нащельников	т конструкций	2,328	121877,34	17930,28	283730	41742	12098	169421	489404
					98750,20	6721,40	229890	15647		36252	
2	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	616,72	2497,00	--	1539950	--	1539950	--	1663146
					--	--	--	--		123196	
3	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (нащельники) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	593	955,80	13,42	566789	7955	15869	501186	1153413
					915,62	3,04	542965	1803		85438	
4	2113-0211-0604 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х30 мм	т	0,003	495881,00	--	1488	--	1488	--	1607
					--	--	--	--		119	
		ДОСТАВКА М/К НА ОБЪЕКТ									
5	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	2,328	427,00	--	994	--		--	1074
					--	--	--	--		80	
6	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	2,328	427,00	--	994	--		--	1074
					--	--	--	--		80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	4101-0203-1070 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 70 км**	т	2,328	1646,00	--	3832	--		--	4138
					--	--	--	--		307	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2397777	49697	1569405	670607	3313856
							772855	17450	--	245472	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2114046				
	Материалы		Тенге				15869				
	Всего заработная плата		Тенге					544768			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1541437				
	Транспортные расходы		Тенге				5820				
		Накладные расходы	Тенге				501186				
		Сметная прибыль	Тенге				209219				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2824452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								578
		Сметная заработная плата	Тенге					544768			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				283730				
	Материалы		Тенге				12098				
	Всего заработная плата		Тенге					245538			
		Накладные расходы	Тенге				169421				
		Сметная прибыль	Тенге				36252				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				489404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	Тенге					245538			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3313855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								797
		Сметная заработная плата	Тенге					790306			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3313856
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				772855				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					49697			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17450			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1569405		
		- Перевозка грузов	Тенге				5820				
		- Накладные расходы	Тенге							670607	
		- Сметная прибыль	Тенге							245472	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы				3 313 856,00					
		Оборудование				-					
		Временные здания и сооружения 3,1 %				102 729,54					
		Итого со временными зданиями и сооружениями				3 416 585,54					
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %				147 596,50					
		Итого				3 564 182,03					
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %				71 283,64					
		Итого				3 635 465,67					
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1				436 255,88					
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961				3 358 837,88					
		ИТОГО стоимость работ				3 795 093,76					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				455 411,25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с учетом НДС				**4 250 505,02**					
		Итого с тендерной скидкой				3 928 178,58					
		ИТОГО	тенге			**3 928 178,58**					

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **И.о.руководителя Туребаев Ж.К.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Карагужинов М.К.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Скуйбеда А.Г.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Давлеталиев Ж.А.**