Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Шифр стройки 128-17

Наименование объекта - ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ

Шифр объекта 2-1

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

АКТ №34

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за НОЯБРЬ м-ц 2020год

на Конструкции металлические. Дополнительные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: 128-17-01-КМ, лок. смета №2-1-4 доп. №8

Составлен(а) в текущих ценах 3 КВАРТАЛА 2018 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЯ, СТРЕМЯНОК,									
1	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Настил. Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,502	135619,20	27857,95	68081	13985	2114	39015	115663
					103550,00	9086,20	51982	4561		8568	
2	1109-0701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,339	159420,72	20586,10	54044	6979	1259	32900	93899
					135120,00	5532,80	45806	1876		6955	
3	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 /10П/	т	0,066	266691,00	--	17602	--	17602	--	19010
					--	--	--	--		1408	
4	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /76х5мм/	т	0,074	229680,00	--	16996	--	16996	--	18356
					--	--	--	--		1360	
5	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /50х5мм/	т	0,159	229680,00	--	36519	--	36519	--	39441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2922	
6	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 /лист -4мм, -8мм, -10мм/	т	0,175	229983,00	--	40247	--	40247	--	43467
					--	--	--	--		3220	
7	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,397	239586,00	--	95116	--	95116	--	102725
					--	--	--	--		7609	
8	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019	197900,00	--	3760	--	3760	--	4061
					--	--	--	--		301	
9	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	2	92,00	--	184	--	184	--	199
					--	--	--	--		15	
10	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002	404706,00	--	809	--	809	--	874
					--	--	--	--		65	
11	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,339	64409,53	24221,35	21835	8211	2945	9025	33329
					31501,00	7083,84	10679	2401		2469	
12	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,502	66812,07	21495,84	33540	10791	3772	15527	52992
					37802,70	7024,03	18977	3526		3925	
13	СЦ РК 8.04-08-2020 ч.2 Т.6 п.2	Надбавка на сталь марки С245	т	0,855	7420,00	--	6344	--	6344	--	6852
					--	--	--	--		508	
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,025	72,72	2,24	1529	47	689	550	2245
					37,70	0,23	793	5		166	
15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	21,025	138,72	3,17	2916	67	1922	646	3848
					44,09	0,45	927	9		285	
		ДОСТАВКА М/К НА ОБЪЕКТ									
16	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,841	427,00	--	359	--		--	388
					--	--	--	--		29	
17	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,841	427,00	--	359	--		--	388
					--	--	--	--		29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	4101-0203-1070 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 70 км	т	0,841	1646,00	--	1384	--	--	--	1495
					--	--	--	--		111	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								539232
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				129163				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					40079			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12379			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						230278		
		- Перевозка грузов	Тенге				2102				
		- Накладные расходы	Тенге							97663	
		- Сметная прибыль	Тенге							39945	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы				539 232,00					
		Оборудование				-					
		Временные здания и сооружения 3,1 %				16 716,19					
		Итого со временными зданиями и сооружениями				555 948,19					
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %				24 016,96					
		Итого				579 965,15					
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %				11 599,30					
		Итого				591 564,46					
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1				70 987,73					
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961				546 551,47					
		ИТОГО стоимость работ				617 539,21					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				74 104,70					
		Итого с учетом НДС				691 643,91					
		Итого с тендерной скидкой	тенге			639 194,82					
		ИТОГО	тенге			639 194,82					

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ И.о.руководителя Туребаев Ж.К.

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ Карагужинов М.К.

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ Скуйбеда А.Г.

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ Давлеталиев Ж.А.