Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Шифр стройки 128-17
Наименование объекта - КОТЕЛЬНАЯ
Шифр объекта 2-1

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

АКТ №35

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за НОЯБРЬ м-ц 2020год

на Котельное оборудование. Дополнительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: 128-17-01-ТМ, лок. смета №2-1-9 доп. №3
Составлен(а) в текущих ценах 3 КВАРТАЛА 2018 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАМ ПОД ДЫМОСОСЫ-3ШТ									
1	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Монорельс МР5, МР6. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,401	24442,22	12706,89	9801	5095	1083	3342	14195
					9034,74	3044,97	3623	1221		1051	
2	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	3,103	144004,30	36341,44	446845	112767	16126	243274	745329
					102466,00	11156,84	317952	34620		55210	
3	2105-0203-0803 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	3,227	282979,00	--	913173	--	913173	--	986227
					--	--	--	--		73054	
4	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	3,103	56871,07	24050,38	176471	74628	45969	55964	251030
					18006,30	8132,05	55874	25234		18595	
5	СЦ РК 8.04-08-2020 ч.2 Т.6 п.2	Надбавка на сталь марки С245	т	3,227	7420,00	--	23944	--	23944	--	25860
					--	--	--	--		1916	
6	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,791	72,72	2,24	857	26	386	309	1259
					37,70	0,23	445	3		93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 /за 2 раза/	м2	11,791	182,75	3,17	2155	37	1598	362	2719
					44,09	0,45	520	5		201	
		ДОСТАВКА М/К НА ОБЪЕКТ									
8	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	3,103	427,00	--	1325	--		--	1431
					--	--	--	--		106	
9	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	3,103	427,00	--	1325	--		--	1431
					--	--	--	--		106	
10	4101-0203-1070 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 70 км	т	3,103	1646,00	--	5108	--		--	5516
					--	--	--	--		409	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2034997
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				378413				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					192555			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					61082			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1002279		
		- Перевозка грузов	Тенге				7758				
		- Накладные расходы	Тенге							303251	
		- Сметная прибыль	Тенге							150741	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы				2 034 997,00					
		Оборудование				-					
		Временные здания и сооружения 3,1 %				63 084,91					
		Итого со временными зданиями и сооружениями				2 098 081,91					
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %				90 637,14					
		Итого				2 188 719,05					
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %				43 774,38					
		Итого				2 232 493,43					
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1				267 899,21					
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961				2 062 619,80					
		ИТОГО стоимость работ				2 330 519,02					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				279 662,28					
		Итого с учетом НДС				2 610 181,30					
		Итого с тендерной скидкой	тенге			2 412 244,71					
		ИТОГО	тенге			2 412 244,71					

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ И.о.руководителя Туребаев Ж.К.

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ Карагужинов М.К.

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ Скуйбеда А.Г.

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ Давлеталиев Ж.А.