Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Шифр стройки 128-17
Наименование объекта - Котельная
Шифр объекта 2-1

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

АКТ №38

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за НОЯБРЬ м-ц 2020год

на Котельное оборудование. Дополнительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: 128-17-01-ТМ, лок. смета №2-1-9 доп. №5
Составлен(а) в текущих ценах 3 КВАРТАЛА 2018 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАМЫ ПОД НАСОС СЕТЕВОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ К-2-ШТ, РАМЫ ПОД НАСОС									
1	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление	т конструкций	0,114	144004,30	36341,44	16416	4143	592	8938	27382
					102466,00	11156,84	11681	1272		2028	
2	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 /16п/	т	0,118	322281,00	--	38029	--	38029	--	41071
					--	--	--	--		3042	
3	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,114	56871,07	24050,38	6483	2742	1688	2056	9222
					18006,30	8132,05	2053	927		683	
4	СЦ РК 8.04-08-2020 ч.2 Т.6 п.2	Надбавка на сталь марки С245	т	0,118	7420,00	--	876	--	876	--	946
					--	--	--	--		70	
5	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,294	72,72	2,24	240	7	109	86	352
					37,70	0,23	124	1		26	
6	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	3,294	138,72	3,17	457	10	302	101	603
					44,09	0,45	145	1		45	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								79576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14003				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6902			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2201			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						41596		
		- Накладные расходы	Тенге							11181	
		- Сметная прибыль	Тенге							5894	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы				**79 576,00**					
		Оборудование				**-**					
		Временные здания и сооружения 3,1 %				**2 466,86**					
		Итого со временными зданиями и сооружениями				**82 042,86**					
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %				**3 544,25**					
		Итого				**85 587,11**					
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %				**1 711,74**					
		Итого				**87 298,85**					
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1				**10 475,86**					
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961				**80 656,16**					
		ИТОГО стоимость работ				**91 132,02**					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**10 935,84**					
		Итого с учетом НДС				**102 067,86**					
		Итого с тендерной скидкой	тенге			94 327,80					
		ИТОГО	тенге			**94 327,80**					

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **И.о.руководителя Турбаев Ж.К.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Карагужинов М.К.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Скуйбеда А.Г.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Давлеталиев Ж.А.**