Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Шифр стройки 128-17
Наименование объекта - Котельная
Шифр объекта 2-1

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

АКТ №41

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за НОЯБРЬ м-ц 2020год

на Котельное оборудование. Дополнительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: 128-17-01-ТМ, лок. Смета 2-1-9 доп. №7
Составлен(а) в текущих ценах 3 КВАРТАЛА 2018 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОПОРЫ ПОД КАРМАНЫ ВСАСЫВАЮЩИЕ дн-15-1000 =3шт, ВДН-1-8,5-3000 =3шт									
1	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление	т конструкций	0,148	144004,30	36341,44	21313	5379	769	11603	35549
					102466,00	11156,84	15165	1651		2633	
2	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 /16П/	т	0,072	322281,00	--	23204	--	23204	--	25061
					--	--	--	--		1856	
3	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,082	229983,00	--	18859	--	18859	--	20367
					--	--	--	--		1509	
4	СЦ РК 8.04-08-2020 ч.2 Т.6 п.2	Надбавка на сталь марки С245	т	0,153	7420,00	--	1135	--	1135	--	1226
					--	--	--	--		91	
5	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,148	39951,74	8416,42	5913	1246	1876	2109	8663
					18857,00	1792,25	2791	265		642	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								90866
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17956				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6624			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1916			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						45843		
		- Накладные расходы	Тенге							13712	
		- Сметная прибыль	Тенге							6731	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы				**90 866,00**					
		Оборудование				**-**					
		Временные здания и сооружения 3,1 %				**2 816,85**					
		Итого со временными зданиями и сооружениями				**93 682,85**					
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %				**4 047,10**					
		Итого				**97 729,94**					
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %				**1 954,60**					
		Итого				**99 684,54**					
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1				**11 962,15**					
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961				**92 099,40**					
		ИТОГО стоимость работ				**104 061,55**					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**12 487,39**					
		Итого с учетом НДС				**116 548,94**					
		Итого с тендерной скидкой	тенге			107 710,74					
		ИТОГО	тенге			**107 710,74**					

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **И.о.руководителя Туребаев Ж.К.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Карагужинов М.К.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Скуйбеда А.Г.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Давлеталиев Ж.А.**