Форма 2В

**Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "**

**Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "**

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

# АКТ №42

**приемки выполненных строительно-монтажных работ**
**за НОЯБРЬ м-ц 2020год**

на Укрупненная сборка котла

*(наименование работ и затрат)*

Основание: лок. смета №2-1-9/1 доп.

Составлен(а) в ценах на 3 КВ. 2018г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации** | | | | | | | | | |
| 1 | 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015 | **Конструкции металлические. Погрузка(С объекта на производственную базу)** | т | 27,974 | 427,00 | -- | 11945 | -- | | -- | 12900 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 956 | |
| 2 | 4101-0103-2030 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км(С объекта на производственную базу)** | т | 27,974 | 1013,00 | -- | 28338 | -- | | -- | 30605 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2267 | |
| 3 | 4101-0103-2991 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. За каждый следующий км свыше 30 км(С объекта на производственную базу)** | т·км | 27,974 | 22,00 | -- | 615 | -- | | -- | 665 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49 | |
| 4 | 4131-0103-0502 РСНБ РК 2015 | **Конструкции металлические. Разгрузка(С объекта на производственную базу)** | т | 27,974 | 427,00 | -- | 11945 | -- | | -- | 12900 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 956 | |
| 5 | 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015 | **Конструкции металлические. Погрузка(С производственной базы на объект)** | т | 27,974 | 427,00 | -- | 11945 | -- | | -- | 12900 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 956 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4101-0103-2030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км (С производственной базы на объект) | т | 27,974 | 1013,00 | -- | 28338 | -- | | -- | 30605 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2267 | |
| 7 | 4101-0103-2991 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. За каждый следующий км свыше 30 км(С производственной базы на объект) | т·км | 27,974 | 22,00 | -- | 615 | -- | | -- | 665 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49 | |
| 8 | 4131-0103-0502 РСНБ РК 2015 | Конструкции металлические. Разгрузка(С производственной базы на объект) | т | 27,974 | 427,00 | -- | 11945 | -- | | -- | 12900 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 956 | |
| 9 | 1339-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Зачистка коллекторов от лакокрасочных материалов перед сваркой | шт | 24 | 388,47 | -- | 9323 | -- | -- | 5687 | 16211 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 388,47 | -- | 9323 | -- | | 1201 | |
| 10 | 1339-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Зачистка концов труб стен котла Ф60мм по ф100 мм с каждого края трубы от лако-красочных материалов и ржавчины перед сваркой | шт | 654 | 163,23 | -- | 106752 | -- | 22066 | 51659 | 171083 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 129,49 | -- | 84686 | -- | | 12673 | |
| 11 | 1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Конструкции листовые массой свыше 0,5 т . Монтаж кондуктора для сборки блоков котла | т конструкций | 2,25 | 182606,19 | 58599,29 | 410864 | 131848 | 11554 | 211392 | 672036 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 118871,82 | 17290,25 | 267462 | 38903 | | 49780 | |
| 12 | 2106-0802-0101 РСНБ РК 2015 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями | т | 2,25 | 516220,00 | -- | 1161495 | -- | 1161495 | -- | 1254415 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 92920 | |
| 13 | 1306-0103-0201 РСНБ РК 2015 | Блоки котлов без обмуровки поверхностей нагрева. Сборка оборудования | т | 27,974 | 66880,38 | 9377,02 | 1870912 | 262313 | 40242 | 1004111 | 3105025 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 56064,80 | 2778,55 | 1568357 | 77727 | | 230002 | |
| 14 | 1339-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Трубопровод из углеродистых и легированных сталей диаметром 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм. Зачистка без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, до шероховатости поверхности не грубее Rz 80 мкм (V3) | стык | 1308 | 319,84 | 60,86 | 418348 | 79602 | -- | 206635 | 674982 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 258,98 | -- | 338746 | -- | | 49999 | |
| 15 | 1339-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений | стык | 1308 | 154,68 | -- | 202315 | -- | -- | 123412 | 351785 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 154,68 | -- | 202315 | -- | | 26058 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1339-0201-0403 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы, диаметром до 63 мм. Контроль** | стык | 1308 | 558,91 | -- | 731054 | -- | 27690 | 429052 | 1252914 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 537,74 | -- | 703364 | -- | | 92808 | |
| 17 | 1109-0501-0203 РСНБ РК 2015 | **Сварка при монтаже** | т | 3,144 | 59953,48 | 14078,57 | 188494 | 44263 | 4163 | 96653 | 307958 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 44551,00 | 2,59 | 140068 | 8 | | 22812 | |
| 18 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 20 | 72,90 | 1,82 | 1458 | 36 | 915 | 353 | 1956 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 25,35 | 0,26 | 507 | 5 | | 145 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | тенге | | | | | | | | 7922505 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 3314828 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 518063 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 116644 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 1268125 | | |
| | | - Перевозка грузов | тенге | | | | 105686 | | | | |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 2128954 | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 586854 | |
| | | **в.т.ч Строительно-монтажные работы** | | | | 7 922 505,00 | | | | | |
| | | **Оборудование** | | | | - | | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 3,1 %** | | | | 245 597,66 | | | | | |
| | | **Итого со временными зданиями и сооружениями** | | | | 8 168 102,66 | | | | | |
| | | **Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %** | | | | 352 862,03 | | | | | |
| | | **Итого** | | | | 8 520 964,69 | | | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты, 2 %** | | | | 170 419,29 | | | | | |
| | | **Итого** | | | | 8 691 383,98 | | | | | |
| | | **Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1** | | | | 1 042 966,08 | | | | | |
| | | **Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961** | | | | 8 030 044,13 | | | | | |
| | | **ИТОГО стоимость работ** | | | | 9 073 010,21 | | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | 1 088 761,22 | | | | | |
| | | **Итого с учетом НДС** | | | | 10 161 771,43 | | | | | |
| | | **Итого с тендерной скидкой** | тенге | | | 9 391 178,86 | | | | | |
| | | **ИТОГО** | тенге | | | 9 391 178,86 | | | | | |

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "** _____ **И.о.руководителя Туребаев Ж.К.**

**Технический надзор: ТОО "Бестау-С"** _____ **Карагужинов М.К.**

**Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект"** _____ **Скуйбеда А.Г.**

**Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "** _____ **Давлеталиев Ж.А.**