Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Шифр стройки 128-17
Наименование объекта - ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ
Шифр объекта 2-1

Экземпляр: ТОО "Механомонтаж-2004" 101403, Карагандинская область г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

А К Т №46

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за НОЯБРЬ м-ц 2020год

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

(наименование работ и затрат)

Основание: ЭМ.С, смета №2-1-19
Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Аппараты напряжением до 1000В									
220	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 ,,,,	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	комплект	1	786,30	10,76	786	11	27	541	1433
		НР - 72%; СП - 8%			748,16	2,73	748	3		106	
221	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	шт.	1	747,00	--	747	--	747	--	807
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
222	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6,,,,	**Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	23	3839,24	25,26	88303	581	35926	37293	135643
		НР - 72%; СП - 8%			2252,00	--	51796	--		10048	
223	2307-0206-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Выключатель безопасности ПВ-2-16 исп.IV**	шт.	23	1867,00	--	42941	--	42941	--	46376
		СП - 8%			--	--	--	--		3435	
224	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 ,,,,	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	5644,06	48,06	11288	96	4652	4709	17277
		НР - 72%; СП - 8%			3270,00	--	6540	--		1280	
225	2307-0202-0108 РСНБ РК 2015 прим.	**Коробка клеммная КЗН08**	шт.	2	3170,00	--	6340	--	6340	--	6847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		507	
		Кабельные изделия									
226	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 ,,,,	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	115	1295,22	764,20	148951	87882	28696	42988	207294
		НР - 72%; СП - 8%			281,50	237,68	32373	27333		15355	
227	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 ,,,,	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	260	1052,65	577,92	273690	150260	64878	75745	377390
		НР - 72%; СП - 8%			225,20	179,42	58552	46650		27955	
228	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 ,,,,	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	2912	792,18	385,02	2306842	1121164	726630	579016	3116727
		НР - 72%; СП - 8%			157,64	118,52	459048	345142		230869	
229	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 ,,,,	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	544	298,48	139,31	162374	75786	25334	59348	239460
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	61254	21174		17738	
230	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9,,,,	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	65	315,05	147,22	20478	9569	2858	7715	30449
		НР - 72%; СП - 8%			123,86	41,00	8051	2665		2255	
231	2306-0128-0922 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,01	20464660,00	--	204647	--	204647	--	221018
		СП - 8%			--	--	--	--		16372	
232	2306-0131-1133 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 5х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,036	5321353,00	--	191569	--	191569	--	206894
		СП - 8%			--	--	--	--		15325	
233	2306-0131-1040 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 4х150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,01	2739189,00	--	27392	--	27392	--	29583
		СП - 8%			--	--	--	--		2191	
234	2306-0131-0514 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,036	996562,00	--	35876	--	35876	--	38746
		СП - 8%			--	--	--	--		2870	
235	2306-0131-0513 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,02	770332,00	--	15407	--	15407	--	16639
		СП - 8%			--	--	--	--		1233	
236	2306-0131-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,097	316227,00	--	30674	--	30674	--	33128
		СП - 8%			--	--	--	--		2454	
237	2306-0131-0502 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,082	162806,00	--	13350	--	13350	--	14418
		СП - 8%			--	--	--	--		1068	
238	2306-0131-0501 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,745	118955,00	--	88621	--	88621	--	95711
		СП - 8%			--	--	--	--		7090	
239	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,622	63613,00	--	39567	--	39567	--	42733
		СП - 8%			--	--	--	--		3165	
240	2306-0131-1033 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 4х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,071	4656158,00	--	330587	--	330587	--	357034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		26447	
241	2306-0131-1129 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,122	2271923,00	--	277175	--	277175	--	299349
		СП - 8%			--	--	--	--		22174	
242	2306-0131-1038 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,133	1849926,00	--	246040	--	246040	--	265723
		СП - 8%			--	--	--	--		19683	
243	2306-0131-0404 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,087	254011,00	--	22099	--	22099	--	23867
		СП - 8%			--	--	--	--		1768	
244	2306-0131-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,031	90010,00	--	2790	--	2790	--	3014
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
245	2306-0131-0404 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,066	254011,00	--	16765	--	16765	--	18106
		СП - 8%			--	--	--	--		1341	
246	2306-0131-0401 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,357	96005,00	--	34274	--	34274	--	37016
		СП - 8%			--	--	--	--		2742	
247	2306-0137-0801 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,066	304381,00	--	20089	--	20089	--	21696
		СП - 8%			--	--	--	--		1607	
248	2306-0137-0702 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,066	265664,00	--	17534	--	17534	--	18937
		СП - 8%			--	--	--	--		1403	
249	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	1,754	245343,00	--	430332	--	430332	--	464758
		СП - 8%			--	--	--	--		34427	
250	2306-0201-3303 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,01	297251,00	--	2973	--	2973	--	3210
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
251	2306-0201-3403 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,393	398780,00	--	156721	--	156721	--	169258
		СП - 8%			--	--	--	--		12538	
252	2306-0201-3503 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,235	570725,00	--	134120	--	134120	--	144850
		СП - 8%			--	--	--	--		10730	
253	2306-0201-3603 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,01	771331,00	--	7713	--	7713	--	8330
		СП - 8%			--	--	--	--		617	
254	2306-0146-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,051	460460,00	--	23483	--	23483	--	25362
		СП - 8%			--	--	--	--		1879	
		АВР									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 ,,,,	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3652,92	1241,57	3653	1242	73	2000	6105
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		452	
256	Прайс ТОО"Юг-Электрокомплект" г.Алматы18,,,,	АВР на три ввода 25А, 380 В, Іном-25А	шт	1	74312,50	--	74313	--		--	74313
					--	--	--	--	74313	--	
257	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 ,,,,	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	15588,72	1880,56	15589	1881	1603	7686	25137
		НР - 61%; СП - 8%			12105,00	495,44	12105	495		1862	
258	Прайс ТОО"Energy Wind" г.Москва18,,,,	Автономная система резервного питания R-IBP-380-001	шт	1	1085745,54	--	1085746	--		--	1085746
					--	--	--	--	1085746	--	
		Электромонтажные устройства и изделия									
259	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 ,,,,	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	220	376,21	14,88	82766	3274	26736	38461	130925
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	52756	662		9698	
260	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	224,4	29,00	--	6508	--	6508	--	7028
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
261	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9,,,,	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	18	724,33	52,57	13038	946	6402	4175	18590
		НР - 72%; СП - 8%			316,10	6,01	5690	108		1377	
262	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	18,54	180,00	--	3337	--	3337	--	3604
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
263	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015 ,,,,	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	287	625,16	85,68	179422	24590	29700	95236	296631
		НР - 72%; СП - 8%			436,00	24,88	125132	7140		21973	
264	1308-0206-1704 РСНБ РК 2015 ,,,,	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	9	834,28	129,29	7509	1164	753	4283	12735
		НР - 72%; СП - 8%			621,30	39,64	5592	357		943	
265	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	195,7	389,00	--	76127	--	76127	--	82217
		СП - 8%			--	--	--	--		6090	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	72,1	711,00	--	51263	--	51263	--	55364
		СП - 8%			--	--	--	--		4101	
267	2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	15,45	873,00	--	13488	--	13488	--	14567
		СП - 8%			--	--	--	--		1079	
268	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	12,36	904,00	--	11173	--	11173	--	12067
		СП - 8%			--	--	--	--		894	
269	2301-0101-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80 толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	9,27	1901,00	--	17622	--	17622	--	19032
		СП - 8%			--	--	--	--		1410	
270	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 ,,,,	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	376,21	14,88	3762	149	1215	1748	5951
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	2398	30		441	
271	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	10,2	78,00	--	796	--	796	--	859
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
272	1308-0201-1205 РСНБ РК 2015 ,,,,	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг. Монтаж оборудования	шт.	3	483,67	86,21	1451	259	381	616	2233
		НР - 72%; СП - 8%			270,24	15,04	811	45		165	
273	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015 ,,,,	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	50	432,61	74,91	21631	3745	4374	10132	34304
		НР - 72%; СП - 8%			270,24	11,21	13512	560		2541	
274	1308-0201-1208 РСНБ РК 2015 ,,,,	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках	шт.	131	51,50	24,23	6747	3173	624	2898	10416
		НР - 72%; СП - 8%			22,52	8,20	2950	1074		772	
275	2306-1710-0607 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1153 УЗ	шт.	3	1089,00	--	3267	--	3267	--	3528
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
276	2306-1710-0603 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1151 УЗ	шт.	50	646,00	--	32300	--	32300	--	34884
		СП - 8%			--	--	--	--		2584	
277	2306-1710-0407 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1163 УЗ	шт.	131	545,00	--	71395	--	71395	--	77107
		СП - 8%			--	--	--	--		5712	
278	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 ,,,,	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,715	79035,43	15086,00	56510	10786	1301	34180	97946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			62130,00	4265,04	44423	3050		7255	
279	2306-1710-0705 РСНБ РК 2015	**Лотки оцинкованные прямые НЛ 40-П 1,87 УТ 2,5**	шт.	142	1841,00	--	261422	--	261422	--	282336
		СП - 8%			--	--	--	--		20914	
280	2306-1710-0701 РСНБ РК 2015 прим.	**Лотки оцинкованные угловые НЛ 45-У 1,87 УТ 2,5**	шт.	20	735,00	--	14700	--	14700	--	15876
		СП - 8%			--	--	--	--		1176	
		Контур заземления и молниезащита									
281	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9,,,,	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	10	4154,07	186,68	41541	1867	29864	7437	52896
		НР - 72%; СП - 8%			981,00	51,95	9810	519		3918	
282	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9,,,,	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	121	421,72	21,73	51029	2629	27298	15646	72009
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	5,19	21102	629		5334	
283	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9,,,,	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	м	113	408,77	17,25	46192	1949	24536	14501	65548
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	3,83	19707	433		4855	
284	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6,,,,	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	33	485,31	4,21	16015	139	1848	10120	28226
		НР - 72%; СП - 8%			425,10	0,82	14028	27		2091	
285	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,034	186494,00	--	6341	--	6341	--	6848
		СП - 8%			--	--	--	--		507	
286	1308-0208-0211 РСНБ РК 2015 ,,,,	**Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования**	шт.	50	375,85	18,72	18793	936	1507	11870	33116
		НР - 72%; СП - 8%			327,00	2,73	16350	137		2453	
287	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 ,,,,	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	29	376,21	14,88	10910	432	3524	5070	17258
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	6954	87		1278	
288	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм**	м	29,58	44,00	--	1302	--	1302	--	1406
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
289	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 ,,,,	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	31	470,50	402,94	14586	12491	--	4553	20670
		НР - 72%; СП - 8%			67,56	136,43	2094	4229		1531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 ,,,,	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	34	137,99	115,47	4692	3926	--	1508	6696
		НР - 72%; СП - 8%			22,52	39,10	766	1329		496	
291	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 ,,,,	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	31	409,94	342,38	12708	10614	--	4095	18148
		НР - 72%; СП - 8%			67,56	115,92	2094	3594		1344	
292	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,85	1285,00	--	2377	--	2377	--	2567
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
293	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,124	38919,00	--	4826	--	4826	--	5212
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
294	1310-0902-0923 РСНБ РК 2015 ,,,,	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену. Монтаж с рытьем и засыпкой, без прохода через стену	шт.	2	6036,71	--	12073	--	813	8107	21795
		НР - 72%; СП - 8%			5630,00	--	11260	--		1614	
295	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	6,12	91,00	--	557	--	557	--	601
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
296	1308-0206-1705 РСНБ РК 2015 ,,,,	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	25	1098,81	164,82	27470	4120	2095	16234	47200
		НР - 72%; СП - 8%			850,20	51,67	21255	1292		3496	
297	2301-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	25,75	2751,00	--	70838	--	70838	--	76505
		СП - 8%			--	--	--	--		5667	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9625442
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1071489				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1535663			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					469202			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4123113		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1160058		
		- Накладные расходы	Тенге							1107911	
		- Сметная прибыль	Тенге							627054	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы				9 625 442,00					
		Оборудование				1 160 058,00					
		Временные здания и сооружения 3,1 %				262 426,90					
		Итого со временными зданиями и сооружениями				9 887 868,90					
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %				377 041,43					
		Итого				10 264 910,34					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %				**182 097,05**					
		Итого				**10 447 007,38**					
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1				**1 253 640,89**					
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961				**9 652 079,63**					
		ИТОГО стоимость работ				**10 905 720,52**					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 308 686,46**					
		Итого с учетом НДС				**12 214 406,98**					
		Итого с тендерной скидкой	тенге			11 288 157,91					
		ИТОГО	тенге			**11 288 157,91**					

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **И.о.руководителя Турсбаев Ж.К.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Карагужинов М.К**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Скуйбеда А.Г.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Давлеталиев Ж.А.**