Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительстза г.Шахтинска "

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Шифр стройки 128-17
Наименование объекта - Бокс
Шифр объекта 2-7

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

А К Т №50

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за НОЯБРЬ м-ц 2020год

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

(наименование работ и затрат)

Основание: ЭМ 1-2л., смета №2-7-3
Составлен(а) составлена в текущих ценах 3 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РУ15									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 ,,,,,	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	3646,16	1241,57	3646	1242	66	2000	6097
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		452	
2	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015 прим.	**Щиты распределительные навесные модели КМПн-8 IP66 У1, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	2414,00	--	2414	--	2414	--	2607
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6,,,,,	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3	2466,57	25,26	7400	76	4000	2393	10576
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	3324	--		783	
4	2307-0204-0729 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	858,00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
5	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	429,00	--	429	--	429	--	463
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
6	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	4149,00	--	4149	--	4149	--	4481
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
		ШЗ1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 ,,,,,	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3646,16	1241,57	3646	1242	66	2000	6097
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		452	
8	2307-0201-0936 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4.6.2-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	21143,00	--	21143	--	21143	--	22834
		СП - 8%			--	--	--	--		1691	
9	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015 ,,,,,	Нагреватель. Монтаж оборудования	шт.	1	1272,05	84,39	1272	84	19	861	2304
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	27,34	1169	27		171	
10	Прайс ТОО"Теплолюкс" г.Астана18,,,,,	Нагреватель шкафа НШУ-120	шт	1	23035,71	--	23036	--	23036	--	24879
		СП - 8%			--	--	--	--		1843	
11	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015 ,,,,,	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	6	1889,87	--	11339	--	397	8206	21109
		НР - 75%; СП - 8%			1823,64	--	10942	--		1564	
12	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	25740,00	--	25740	--	25740	--	27799
		СП - 8%			--	--	--	--		2059	
13	Прайс ТОО "AsiaGroupTechnology" г.Астана18,,,,,	Блок питания и сигнализации БПС-21М-2ВЦ	шт	1	384202,68	--	384203	--		--	384203
					--	--	--	--	384203	--	
14	Прайс ТОО"AsiaGroupTechnology" г.Астана18,,,,,	Датчик-газоанализатор электрохимический ДАХ-М-СО-200	шт	4	239594,64	--	958379	--		--	958379
					--	--	--	--	958379	--	
		Оборудование светотехническое									
15	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 ,,,,,	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	6	2141,42	779,06	12849	4674	1231	7042	21481
		НР - 72%; СП - 8%			1157,31	472,68	6944	2836		1591	
16	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 ,,,,,	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	2	1636,66	543,17	3273	1086	410	1768	5444
		НР - 72%; СП - 8%			888,44	339,11	1777	678		403	
17	2307-0106-0332 РСНБ РК 2015 прим.	Светильник потолочный с люминесцентными лампами, типа INOX 236 HF с ЭПРА IP65	шт.	6	52177,00	--	313062	--	313062	--	338107
		СП - 8%			--	--	--	--		25045	
18	2307-0102-0118 РСНБ РК 2015 прим.	Светильник с компактной люминесцентной лампой, тип TN100 IP44	шт.	2	2098,00	--	4196	--	4196	--	4532
		СП - 8%			--	--	--	--		336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы люминесцентные, напряжение электрической сети 230 В, мощность 36 Вт, типа Master TL-D Xtreme 36W/830	шт.	12	454,00	--	5448	--	5448	--	5884
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
20	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели КЭЛ-FS напряжение электрической сети 220 В, мощность 25 Вт	шт.	2	1297,00	--	2594	--	2594	--	2802
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
		Электроустановочные изделия									
21	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9,,,,,	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	952,81	16,89	1906	34	282	1149	3299
		НР - 72%; СП - 8%			794,92	2,73	1590	5		244	
22	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9,,,,,	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1	951,15	18,51	951	19	137	575	1648
		НР - 72%; СП - 8%			794,92	3,28	795	3		122	
23	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015 прим.	Выключатель одноклавишный для открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP54, тип А16-222	шт.	2	357,00	--	714	--	714	--	771
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
24	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015 прим.	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, тип РА16-297, IP54	шт.	1	364,00	--	364	--	364	--	393
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
25	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки ответвительные открытой установки с тремя вводами, IP54, типа Кор73	шт.	5	78,00	--	390	--	390	--	421
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		Кабельные изделия									
26	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 ,,,,,	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	45	792,18	385,02	35648	17326	11228	8948	48164
		НР - 72%; СП - 8%			157,64	118,52	7094	5334		3568	
27	2306-0141-0701 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	111227,00	--	334	--	334	--	360
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
28	2306-0141-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,037	68295,00	--	2527	--	2527	--	2729
		СП - 8%			--	--	--	--		202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2306-0141-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	48639,00	--	292	--	292	--	315
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
30	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 ,,,,,	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	64	549,09	32,78	35141	2098	10720	16388	55651
		НР - 72%; СП - 8%			348,80	6,84	22323	437		4122	
31	2306-1101-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Провода для радиоустановок на напряжение до 660 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2	км	0,065	504313,00	--	32780	--	32780	--	35403
		СП - 8%			--	--	--	--		2622	
		Заземление									
32	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9,,,,,	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	4154,07	186,68	16616	747	11945	2975	21158
		НР - 72%; СП - 8%			981,00	51,95	3924	208		1567	
33	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9,,,,,	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	60	590,43	23,71	35426	1423	24847	6852	45660
		НР - 72%; СП - 8%			152,60	6,01	9156	361		3382	
34	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9,,,,,	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2	636,09	26,57	1272	53	827	292	1690
		НР - 72%; СП - 8%			196,20	6,84	392	14		125	
35	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9,,,,,	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	72	348,16	15,27	25068	1099	10627	9762	37616
		НР - 72%; СП - 8%			185,30	3,01	13342	217		2786	
36	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9,,,,,	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	3	405,81	17,25	1217	52	642	385	1731
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	3,83	523	11		128	
37	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9,,,,,	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	24	348,16	15,27	8356	366	3543	3254	12539
		НР - 72%; СП - 8%			185,30	3,01	4447	72		929	
		Земляные работы /Т1-60,0+3,0=63,0м под заземлитель горизонтальный/									
38	1101-0107-0902 РСНБ РК 2015 ,,,,,	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,34	151,07	151,07	1713	1713	--	296	2170
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,27	--	411		161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 ,,,,,	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,34	30,91	30,91	351	351	–	,89	474
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,84	–	123		35	
40	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 ,,,,,	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,34	134,91	63,63	1530	722	–	823	2541
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	808	335		188	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2125737**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				93226				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					34405			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11952			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						521457		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1342581		
		- Накладные расходы	Тенге							76058	
		- Сметная прибыль	Тенге							58010	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы				**2 125 737,00**					
		Оборудование				**1 342 581,00**					
		Временные здания и сооружения 3,1 %				**24 277,84**					
		Итого со временными зданиями и сооружениями				**2 150 014,84**					
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %				**34 881,14**					
		Итого				**2 184 895,98**					
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %				**16 846,30**					
		Итого				**2 201 742,28**					
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1				**264 209,07**					
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961				**2 034 208,55**					
		ИТОГО стоимость работ				**2 298 417,63**					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**275 810,12**					
		Итого с учетом НДС				**2 574 227,74**					
		Итого с тендерной скидкой	тенге			2 379 017,61					
		ИТОГО	тенге			**2 379 017,61**					

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **И.о.руководителя Туребаев Ж.К.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Карагужипов М.К.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Скуйбеда А.Г.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Давлеталиев Ж.А.**