Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развитияРеспублики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«_____» _____2023г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Орлан». Атырауская обл., Жылыойский район, г. Кульсары, Промзона 18 А.***

наименование организации, юридический адрес

в лице***директора Мурзагалиева Кенжебек Юсуповича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство мини футбольной площадки в селе Шокпартогай Жылыойского района Атырауской области»***, ***Атырауская область, Жылыойский район, село Шокпартогай***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ***ГУ «Аппарат акима Кара Арнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области, Республики Казахстан» в лице Акима Елеусинова Е.К.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)***Товарищество с ограниченной ответственностью НИП и Э «Апогей», рабочий проект №.35***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения «Аппарат акима Кара Арнинского сельского округа Жылыойского района, Атырауской области» №12 от 13.01.2023 года***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Основные показатели генплана					
Площадь участка	га	0,08	0,08	0,08	0,08
Площадь покрытия	м2	799	799	799	799
Протяженность ограждения площадки	м	120	120	120	120
Прочие площади	м2				
Основные показатели электроснабжение территории					
Напряжение сети	В	380/220	380/220	380/220	380/220
Категория электроснабжения		III	III	III	III
Потребная мощность объекта	кВт	0,6	0,6	0,6	0,6
Расчетный ток	А	1,58	1,58	1,58	1,58
Протяженность КЛ-0,4 кВ	км	0,122	0,122	0,122	0,122
Количество светильников	шт	6	6	6	6

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Характеристика участка:

Площадка для строительства находиться по адресу Атырауская область, Жылыойский район, Кара Арнинский сельский округ, село Шокпартогай. Данный участок имеет прямоугольную форму. На застраиваемом участке размером 20*40 м устраивается футбольное поле площадью 629 м2. покрытие из искусственной травы и беговая дорожка площадью 170 м2. Покрытие из резиновой крошки.

Протяженность ограждения 120,0 м. высота 5,0 м., шаг стоек 2,50 . Основные конструктивные решения: Фундамент под стойки- на естественное основание, столбчатые, монолитные железобетонные сечением 400*400 мм., высотой1500 мм из бетона класса В 15 по прочности. Стойки ограждения заглублены в фундамент на 400 мм. Под основанием предусмотрена щебеночная подготовка. Фундаментные балки- монолитные железобетонные сечение 400*200 мм., из бетона класса В 15 по прочности.;
Стойки ограждения – стальной гнутый профиль150*100*4 мм., по ГОСТ 30245-2003;
Заполнение ограждения – сетчатое ограждения с ячейкой 50*50 мм по ГОСТ 5336-80;
Связи жесткости – сальной прокатный уголок 50*50 мм по ГОСТ 30245-2003 ;
Калитка –проем 1*2,2 м;

Мероприятия по защите конструкции

Все металлические детали защищены от коррозии в соответствии с СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкции и сооружении от коррозии»;
Стальные части, входящие в состав сварных соединении (соединительные накладки анкерные стержни), имеют антикоррозионное покрытие – два слоя грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 и окрашены два слоя эмалю ПФ-115 ГОСТ 6465-76;

Электроосвещение

Электроснабжение освещения футбольной площадки осуществляется по воздушной линий ВЛ- 0,4 кВ. от существующей воздушной линии ВЛ- 0,4 кВ. Для прокладки принят провод марки СИП4 4*16 мм2. Магистральные линии освещения выполняются кабелем АВБбШв 5*6 мм2 в траншее. При прокладке кабельных линии 0,4 кВ. непосредственно в земле кабель прокладывается в траншее на 0,7 м от планировочной отметки земли. Напряжение питания наружного освещения 220 В. Установленная мощность – 0,6 кВт. Освещенность принята согласно СН РК 4.04-04-2013 и СП РК 4.04-104-2013 «наружное электрическое освещение городов, поселков и сельских населенных пунктов». Число светильников -6 шт. Освещение выполняется светодиодными светильниками марки РКУ LED мощностью 100 Вт., которые устанавливаются на металлический стойках типа ОКГ-8. Питание наружного освещения осуществляются от щита управления наружного освещения установленный на ЖБ опоре по кабельной линии 0,4 кВ. Подключение участков кабельной линии 0,22 кВ. выполняются кабелем АВБбШв 5*6 мм2 прокладываемый в траншее.

Защитные мероприятия

В качестве основного защитного мероприятия для электрооборудования принята система зануления. Дополнительной мерой является заземление нетоковедущих частей электрооборудования. На всех металлических опорах выполнены заземление опор и светильников. При монтаже заземляющего устройства должны быть выполнены требования СН РК 4.04-07-2013 и СП РК 4.04-107-2013 «Электротехнические устройства»

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***ноябрь, 2023 года***;
месяц, год
окончание работ ***ноябрь, 2023 года***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***2 месяца***;
фактически ***1месяц***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____%и фактически применено _____%(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____2023г
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____2023г
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)***(Не требуется)***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство мини футбольной площадки в селе Шокпартогай, Жылыойского района, Атырауской области»***
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Мурзагалиев Кенжебек Юсупович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

_____ **« » _____2023г.**
Место печати (при наличии)