Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "
Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Шифр стройки 128-17
Наименование объекта - КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ
Шифр объекта 2-10

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

А К Т №53
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за НОЯБРЬ м-ц 2020год

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ
(наименование работ и затрат)

Основание: ОВ.С 1Л., смета №2-10-2
Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 КВАРТАЛА 2018 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
1	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Конвекторы. Установка**	кВт	4	8427,67	68,42	33711	274	29795	3691	40394
					910,44	31,20	3642	125		2992	
2	2305-1002-0202 РСНБ РК 2015	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0,ЭВУБ-0,5 с терморегулятором/прим./**	шт.	3	17283,00	--	51849	--	51849	--	55997
					--	--	--	--		4148	
3	2305-1002-0203 РСНБ РК 2015	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором/прим./**	шт.	1	20374,00	--	20374	--	20374	--	22004
					--	--	--	--		1630	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				105934	274	102018	3691	118395
							3642	125	--	8770	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				105934				
		Материалы	Тенге				29795				
		Всего заработная плата	Тенге					3767			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				72223				
		Сдача и испытание	Тенге				114				
		Накладные расходы	Тенге				3691				
		Сметная прибыль	Тенге				8770				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				118395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					3767			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				118395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					3767			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
4	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,8	5040,55	48,14	9073	87	6137	2824	12849
					1583,04	18,00	2849	32		952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,3	5040,55	48,14	1512	14	1023	471	2142
					1583,04	18,00	475	5		159	
6	1120-0101-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Покровный слой класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	4887,20	31,70	12218	79	10232	1892	15239
					762,74	9,57	1907	24		1129	
7	1120-0101-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Окожушивание класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5	4887,20	31,70	2444	16	2047	378	3048
					762,74	9,57	381	5		226	
8	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВр-1), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1476,20	30,21	1476	30	305	1130	2815
					1141,48	11,82	1141	12		209	
9	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3,5	685,00	--	2398	--	2398	--	2589
					--	--	--	--		192	
10	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 600 мм. Установка над шахтами/прим./	зонт	1	4462,61	44,64	4463	45	3876	543	5406
					541,77	11,82	542	12		400	
11	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем , плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,14	19271,96	1281,29	2698	179	298	1749	4803
					15865,60	574,26	2221	80		356	
12	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,174	15866,00	--	2761	--	2761	--	2982
					--	--	--	--		221	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				39042	450	29077	8987	51873
							9517	171	--	3844	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5459				
	Материалы		Тенге				298				
	Всего заработная плата		Тенге					2302			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2761				
		Накладные расходы	Тенге				1749				
		Сметная прибыль	Тенге				577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2302			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				33583				
	Материалы		Тенге				23619				
	Всего заработная плата		Тенге					7386			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2398				
	Сдача и испытание		Тенге				360				
		Накладные расходы	Тенге				7238				
		Сметная прибыль	Тенге				3266				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				44087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					7386			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				51872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					9688			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**170268**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13159				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					724			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					295			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						131095		
		- Накладные расходы	Тенге							12678	
		- Сметная прибыль	Тенге							12614	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы				**170 268,00**					
		Оборудование				**-**					
		Временные здания и сооружения 3,1 %				**5 278,31**					
		Итого со временными зданиями и сооружениями				**175 546,31**					
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %				**7 583,60**					
		Итого				**183 129,91**					
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %				**3 662,60**					
		Итого				**186 792,51**					
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1				**22 415,10**					
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961				**172 579,20**					
		ИТОГО стоимость работ				**194 994,30**					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**23 399,32**					
		Итого с учетом НДС				**218 393,61**					
		Итого с тендерной скидкой	тенге			201 832,28					
		ИТОГО	тенге			**201 832,28**					

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **И.о.руководителя Туребаев Ж.К.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Карагужинов М.К.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Скуйбеда А.Г.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Давлеталиев Ж.А.**