Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " Форма 2В Форма 4

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Наименование стройки - Строительство котельной и тепловых сетей поселка Шахан Карагандинской области
Шифр стройки 128-17
Наименование объекта - Контрольно-пропускной пункт
Шифр объекта 2-10

Экземпляр: ТОО "Механомонтаж-2004" 101403, Карагандинская область г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

А К Т №55

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за НОЯБРЬ м-ц 2020год

на Пожарно-охранная сигнализация

(наименование работ и затрат)

Основание: 128-17-19-ПС.СО, смета № 2-10-4
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация										
1	1310-0701-0104 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования**	шт.	1		13862,06	4,06	13862	4	273	8287	23921
		НР - 61%; СП - 8%				13585,00	--	13585	--		1772	
2	Прайс-лист ТОО "Ronex" г.Алмата 2018г	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации и управления, на 4 луча "Гранд МАГИСТР-4"**	шт	1		21031,25	--	21031	--	21031	--	22714
		СП - 8%				--	--	--	--		1683	
3	1308-0103-2902 РСНБ РК 2015	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования**	шт.	1		1817,71	646,00	1818	646	46	968	3009
		НР - 72%; СП - 8%				1126,00	218,72	1126	219		223	
4	Прайс-лист ТОО "Ronex" г.Алмата 2018г	**Релейный модуль, параметры переключаемой группы контактов 250В,10А "Гранд МАГИСТР-РМ-4"**	шт	1		2558,04	--	2558	--	2558	--	2763
		СП - 8%				--	--	--	--		205	
5	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	шт.	1		20808,00	--	20808	--	20808	--	22473
		СП - 8%				--	--	--	--		1665	
6	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	шт.	1		2556,61	--	2557	--	305	1621	4512
		НР - 72%; СП - 8%				2252,00	--	2252	--		334	
7	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	шт.	1		2133,00	--	2133	--	2133	--	2304
		СП - 8%				--	--	--	--		171	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	2354,49	2,24	14127	13	602	8242	24159
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	--	13512	--		1790	
9	2308-0302-0305 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 с КМЧ-4	шт.	6	1184,00	--	7104	--	7104	--	7672
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
10	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резистор непроволочный 0,82 кОм /типа С2-33Н-0,25 ОЖО.467.173ТУ/	шт.	6	49,00	--	294	--	294	--	318
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
11	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС: ручной, тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	1176,49	0,84	2353	2	99	1374	4025
		НР - 61%; СП - 8%			1126,00	--	2252	--		298	
12	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	2	825,00	--	1650	--	1650	--	1782
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	33	298,48	139,31	9850	4597	1537	3600	14526
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	3716	1284		1076	
14	Прайс-лист ТОО "Ronex" г.Алмата 2018г	Кабель монтажный с медными жилами огнестойкий КПСнг(А)-FRLS сечением 1х2х0,5	м	32,64	96,43	--	3147	--	3147	--	3399
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
15	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	30	268,41	2,73	8052	82	1212	4868	13953
		НР - 72%; СП - 8%			225,26	0,09	6758	3		1034	
16	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	30	31,00	--	930	--	930	--	1004
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
17	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	6	3891,39	--	23348	--	740	13791	40110
		НР - 61%; СП - 8%			3768,00	--	22608	--		2971	
18	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	6	275,00	--	1650	--	1650	--	1782
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
19	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	3	724,33	52,57	2173	158	1067	696	3098
		НР - 72%; СП - 8%			316,10	6,01	948	18		230	
20	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	3	180,00	--	540	--	540	--	583
		СП - 8%			--	--	--	--		43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**139985**	**5502**	**67726**	**43447**	**198107**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**66757**	**1524**	**--**	**14677**	
		Материалы	Тенге				**139985**				
		Всего заработная плата	Тенге				**5881**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**68281**			
		Накладные расходы	Тенге				**61846**				
		Сметная прибыль	Тенге				**43447**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**14675**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**198107**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**64**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**68281**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**198107**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**68281**			
		РАЗДЕЛ 2.Оповещение о пожаре									
21	**1310-0411-0207 РСНБ РК 2015**	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**									
		НР - 61%; СП - 8%	**шт.**	**2**	**2269,97**	**--**	**4540**	**--**	**400**	**2525**	**7631**
					2070,00	**--**	**4140**	**--**		**565**	
22	**2308-0304-0313 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**									
		СП - 8%	**шт.**	**2**	**2395,00**	**--**	**4790**	**--**	**4790**	**--**	**5173**
					--	**--**	**--**	**--**		**383**	
23	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м кабеля**	**8**	**298,48**	**139,31**	**2388**	**1115**	**372**	**873**	**3521**
					112,60	**38,92**	**901**	**311**		**261**	
24	**2306-0146-1703 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
		СП - 8%	**км**	**0,008**	**599202,00**	**--**	**4794**	**--**	**4794**	**--**	**5177**
					--	**--**	**--**	**--**		**383**	
25	**1308-0206-0103 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м**	**8**	**268,41**	**2,73**	**2147**	**22**	**323**	**1298**	**3721**
					225,26	**0,09**	**1802**	**1**		**276**	
26	**2306-1710-0101 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм**									
		СП - 8%	**м**	**8**	**31,00**	**--**	**248**	**--**	**248**	**--**	**268**
					--	**--**	**--**	**--**		**20**	
27	**1310-0408-0504 РСНБ РК 2015**	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**									
		НР - 61%; СП - 8%	**шт.**	**2**	**3891,39**	**--**	**7783**	**--**	**247**	**4597**	**13370**
					3768,00	**--**	**7536**	**--**		**990**	
28	**2307-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм**									
		СП - 8%	**шт.**	**2**	**275,00**	**--**	**550**	**--**	**550**	**--**	**594**
					--	**--**	**--**	**--**		**44**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**27239**	**1136**	**11724**	**9293**	**39455**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**14379**	**312**	**--**	**2922**	
							27239				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы		Тенге				1343				
Всего заработная плата		Тенге					14691			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10382				
	Накладные расходы	Тенге				9293				
	Сметная прибыль	Тенге				2923				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				39455				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
	Сметная заработная плата	Тенге					14691			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				39455				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
	Сметная заработная плата	Тенге					14691			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								237562
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				81136				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6639			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1836			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						79450		
	- Накладные расходы	Тенге							52740	
	- Сметная прибыль	Тенге							17599	
	в.т.ч Строительно-монтажные работы				**237 562,00**					
	Оборудование				-					
	Временные здания и сооружения 3,1 %				**7 364,42**					
	Итого со временными зданиями и сооружениями				**244 926,42**					
	Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %				**10 580,82**					
	Итого				**255 507,24**					
	Непредвиденные работы и затраты, 2 %				**5 110,14**					
	Итого				**260 617,39**					
	Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1				**31 274,09**					
	Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961				**240 786,64**					
	ИТОГО стоимость работ				**272 060,72**					
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				**32 647,29**					
	Итого с учетом НДС				**304 708,01**					
	Итого с тендерной скидкой	тенге			281 601,24					
	ИТОГО	тенге			**281 601,24**					

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **И.о.руководителя Туребаев Ж.К.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Карагужинов М.К.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Скуйбеда А.Т.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Давлеталиев Ж.А.**