Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Наименование стройки - Строительство котельной и тепловых сетей поселка Шахан Карагандинской области
Шифр стройки 128-17
Наименование объекта - Охранная периметровая сигнализация
Шифр объекта 5-1

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

А К Т №56

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за НОЯБРЬ м-ц 2020год

на Пожарно-охранная сигнализация

(наименование работ и затрат)

Основание: 128-17-00-ОПС.СО, смета №5-1-2
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Охранная сигнализация									
1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8**	м3 грунта	49,14	1375,92	--	67613	--	--	48681	125597
		НР - 72%; СП - 8%			1375,92	--	67613	--		9304	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	32,76	730,94	--	23946	--	--	17241	44482
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	23946	--		3295	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	16,38	18,12	15,41	297	252	2	100	429
		НР - 72%; СП - 8%			2,62	5,89	43	97		32	
4	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	273	470,50	402,94	128447	110003	--	40096	182026
		НР - 72%; СП - 8%			67,56	136,43	18444	37244		13483	
5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	16,38	1285,00	--	21048	--	21048	--	22732
		СП - 8%			--	--	--	--		1684	
6	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5**	км	0,855	23505,00	--	20097	--	20097	--	21705
		СП - 8%			--	--	--	--		1608	
7	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	м	830	43,50	0,81	36105	670	8294	19705	60274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			32,70	0,27	27141	227		4465	
8	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,48	124553,24	--	59786	--	734	44880	113038
		НР - 76%; СП - 8%			123025,00	--	59052	--		8373	
9	Прайс-лист ТОО "Ayazhan Com" г.Караганда 2018г	Труба гофрированная ПНД д 110	м	6,63	532,14	--	3528	--	3528	--	3810
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
10	2306-0703-0602 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	482,46	171,00	--	82501	--	82501	--	89101
		СП - 8%			--	--	--	--		6600	
11	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	27	740,13	52,57	19984	1420	9603	6569	28677
		НР - 72%; СП - 8%			331,91	6,01	8961	162		2124	
12	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	27,81	180,00	--	5006	--	5006	--	5406
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
13	1310-0902-0923 РСНБ РК 2015	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену. Монтаж с рытьем и засыпкой, без прохода через стену	шт.	2	9027,71	--	18055	--	6795	8107	28256
		НР - 72%; СП - 8%			5630,00	--	11260	--		2093	
14	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	проход	2	1165,22	--	2330	--	1272	762	3340
		НР - 72%; СП - 8%			529,22	--	1058	--		247	
15	Прайс-лист ТОО "ТОО "Арена S" г.Караганда 2018г	Компьютер промышленный с монитором 19	компл	1	314285,71	--	314286	--	314286	--	339429
		СП - 8%			--	--	--	--		25143	
16	Прайс-лист ТОО "Связь Плюс" г.Караганда 2018г	Программатор для радиоволновых датчиков CSB Digi-Tool CU-210D	компл	1	4928,57	--	4929	--	4929	--	5323
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
17	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 прим.	Датчик автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	9	1183,72	--	10654	--	520	6182	18182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			1126,00	--	10134	--		1347	
18	2308-0301-0910 РСНБ РК 2015 прим.	**Извещатели уличные оптико-электронные, инфракрасные и фотолучевые модели АВЕ-150 /по типу CSB-200/**									
		СП - 8%	**шт.**	**9**	**15174,00**	**--**	**136566**	**--**	**136566**	**--**	**147491**
					--	--	--	--		10925	
19	2308-0306-0307 РСНБ РК 2015	**Блок питания БИРП 12/1,6**									
		СП - 8%	**шт.**	**1**	**7027,00**	**--**	**7027**	**--**	**7027**	**--**	**7589**
					--	--	--	--		562	
20	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**									
		СП - 8%	**шт.**	**1**	**2133,00**	**--**	**2133**	**--**	**2133**	**--**	**2304**
					--	--	--	--		171	
21	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или [illegible]ват колонка. Монтаж в помещении**									
		НР - 61%; СП - 8%	**шт.**	**1**	**2269,97**	**--**	**2270**	**--**	**200**	**1263**	**3815**
					2070,00	--	2070	--		283	
22	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**									
		СП - 8%	**шт.**	**1**	**2395,00**	**--**	**2395**	**--**	**2395**	**--**	**2587**
					--	--	--	--		192	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				969001	112345	626936	193586	1255593
		Стоимость монтажных работ	Тенге				229722	37730	--	93007	
		Материалы	Тенге				796312				
		Всего заработная плата	Тенге				26683				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					116703			
		Накладные расходы	Тенге				578467				
		Сметная прибыль	Тенге				82683				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				70320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				949315				
		Сметная заработная плата	Тенге								99
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					116703			
		Материалы	Тенге				172689				
		Всего заработная плата	Тенге				735				
		Местные материалы	Тенге					150750			
		Накладные расходы	Тенге				21048				
		Сметная прибыль	Тенге				110902				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				22687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				306278				
		Сметная заработная плата	Тенге								170
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					150750			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1255593				
		Сметная заработная плата	Тенге								269
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					267452			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1255593
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				229722				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					112345			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					37730			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						626936		
		- Накладные расходы	Тенге							193586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							93007	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы				**1 255 593,00**					
		Оборудование				-					
		Временные здания и сооружения 3,1 %				**38 923,38**					
		Итого со временными зданиями и сооружениями				**1 294 516,38**					
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %				**55 923,11**					
		Итого				**1 350 439,49**					
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %				**27 008,79**					
		Итого				**1 377 448,28**					
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1				**165 293,79**					
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961				**1 272 636,27**					
		ИТОГО стоимость работ				**1 437 930,06**					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**172 551,61**					
		Итого с учетом НДС				**1 610 481,67**					
		Итого с тендерной скидкой	тенге			1 488 354,81					
		ИТОГО	тенге			**1 488 354,81**					

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **И.о.руководителя Гуребаев Ж.К.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Карагужинов М.К.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Скуйбеда А.Г.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Давлеталиев Ж.А.**