Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Шифр стройки 128-17
Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Шифр объекта 5-1

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

А К Т №58

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за НОЯБРЬ м-ц 2020год

на Наружные сети связи
(наименование работ и затрат)

Основание: НСС1.СО, лок. смета №5-1-4
Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование и материалы										
1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	16,2		233,92	233,92	3789	3789	--	1000	5172
		НР - 72%; СП - 8%				--	85,70	--	1388		383	
2	1101-0106-3302 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,3		16,31	16,31	184	184	--	19	219
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,30	--	26		16	
3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	22		470,50	402,94	10351	8865	--	3231	14669
		НР - 72%; СП - 8%				67,56	136,43	1486	3001		1087	
4	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	13,2		1375,92	--	18162	--	--	13077	33738
		НР - 72%; СП - 8%				1375,92	--	18162	--		2499	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,2		730,94	--	6725	--	--	4842	12492
		НР - 72%; СП - 8%				730,94	--	6725	--		925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	242	298,48	139,31	72232	33714	11269	26401	106524
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	27249	9419		7891	
7	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,117	124553,24	--	14573	--	179	10939	27553
		НР - 76%; СП - 8%			123025,00	--	14394	--		2041	
8	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	117	588,00	--	68796	--	68796	--	74300
		СП - 8%			--	--	--	--		5504	
9	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	16	524,34	78,32	8389	1253	1032	4647	14079
		НР - 72%; СП - 8%			381,50	21,87	6104	350		1043	
10	2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	16,48	873,00	--	14387	--	14387	--	15538
		СП - 8%			--	--	--	--		1151	
11	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,117	26089,24	18585,94	3052	2175	--	943	4315
		НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	878	432		320	
12	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015 прим.	Лента сигнальная предупредительная 40х250х300 "Не копать! Ниже кабель"	м	117	51,00	--	5967	--	5967	--	6444
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
13	2306-1703-0333 РСНБ РК 2015 прим.	Муфты ВССК 10(7/13)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 /по типу МПП 0,1/0,3/	шт.	5	4326,00	--	21630	--	21630	--	23360
		СП - 8%			--	--	--	--		1730	
29	1133-0102-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры П-образные на железобетонных приставках объемом до 4 м3. Установка	м3	12,18	58284,05	11337,25	709900	138088	455929	119104	895324
		НР - 80%; СП - 8%			9514,20	2709,07	115883	32996		66320	
30	1134-0203-0401 РСНБ РК 2015	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных	приставка	46	2651,89	632,16	121987	29079	10496	69719	207042
		НР - 76%; СП - 8%			1791,57	202,68	82412	9323		15336	
31	1134-0203-0402 РСНБ РК 2015	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных двойных	приставка	12	4524,43	1264,32	54293	15172	3290	30929	92040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			2985,95	405,36	35831	4864		6818	
32	2104-0406-0103 РСНБ РК 2015	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013**									
		СП - 8%	шт.	70	10920,00	--	764400	--	764400	--	825552
					--	--	--	--		61152	
33	1308-0502-1404 РСНБ РК 2015	**Кронштейн металлический кабельный. Монтаж**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	70	408,16	58,95	28571	4127	798	17852	50137
					337,80	16,40	23646	1148		3714	
34	2401-0202-0304 РСНБ РК 2015 прим.	**Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012 /по типу консоль столбовая стальная 120810-00009/**									
		СП - 8%	шт.	70	1595,00	--	111650	--	111650	--	120582
					--	--	--	--		8932	
35	1310-0902-0905 РСНБ РК 2015	**Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	бокс	1	8598,36	2296,70	8598	2297	671	4621	14277
					5630,00	788,20	5630	788		1058	
36	2306-1701-0105 РСНБ РК 2015	**Боксы кабельные телефонные типа БКТ 10х2, алюминиевый корпус**									
		СП - 8%	шт.	1	4836,00	--	4836	--	4836	--	5223
					--	--	--	--		387	
37	1310-0902-1001 РСНБ РК 2015	**Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	2451	231,98	70,87	568580	173701	27964	307099	945733
					149,70	24,32	366915	59612		70054	
38	2105-0310-0113 РСНБ РК 2015	**Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 9,6 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)**									
		СП - 8%	10 м	232,3	2705,00	--	628372	--	628372	--	678641
					--	--	--	--		50270	
39	1308-0201-1215 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	6969	25,22	0,81	175762	5627	5346	120020	319444
					23,65	0,27	164789	1905		23663	
40	2404-0207-2201 РСНБ РК 2015	**Подвес металлический кабелей связи П-40 /по типу П-11/ ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	т	0,087	353709,00	--	30773	--	30773	--	33234
					--	--	--	--		2462	
41	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**									
		СП - 8%	м3	1,5	1285,00	--	1928	--	1928	--	2082
					--	--	--	--		154	
42	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	**Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79**									
		СП - 8%	кг	5	342,00	--	1710	--	1710	--	1847
					--	--	--	--		137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2306-0401-0124 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	2,774	221104,00	--	613342	--	613342	--	662410
		СП - 8%			--	--	--	--		49067	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4072940	418071	2784765	734443	5191971
							870104	125255	--	384591	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1529732				
	Материалы		Тенге				47081				
	Всего заработная плата		Тенге					673353			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				654196				
		Накладные расходы	Тенге				484814				
		Сметная прибыль	Тенге				161164				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2175710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								640
		Сметная заработная плата	Тенге					673353			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2474412				
	Материалы		Тенге				469893				
	Всего заработная плата		Тенге					322006			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				778471				
	Местные материалы		Тенге				766328				
		Накладные расходы	Тенге				249627				
		Сметная прибыль	Тенге				217923				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2941963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327
		Сметная заработная плата	Тенге					322006			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				68796				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68796				
		Сметная прибыль	Тенге				5504				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				74300				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5191972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								967
		Сметная заработная плата	Тенге					995359			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5191971
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				870104				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					418071			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					125255			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2784765		
		- Накладные расходы	Тенге							734443	
		- Сметная прибыль	Тенге							384591	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы			5 191 971,00						
		Оборудование			-						
		Временные здания и сооружения 3,1 %			160 951,10						
		Итого со временными зданиями и сооружениями			5 352 922,10						
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %			231 246,23						
		Итого			5 584 168,34						
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %			111 683,37						
		Итого			5 695 851,70						
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1			683 502,20						
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961			5 262 446,19						
		ИТОГО стоимость работ			5 945 948,39						
		Налог на добавленную стоимость, 12 %			713 513,81						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с учетом НДС			**6 659 462,20**						
		Итого с тендерной скидкой	тенге		6 154 458,02						
		ИТОГО	тенге		**6 154 458,02**						

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **И.о.руководителя Туребаев Ж.К.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Карагужинов М.К.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Скуйбеда А.Г.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Давлеталиев Ж.А.**