Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Шифр стройки 128-17
Наименование объекта - ГРЯЗЕОТСТОЙНИК С БЕНЗОМАСЛОУЛОВИТЕЛЕМ
Шифр объекта 2-9

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

А К Т №61

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за НОЯБРЬ м-ц 2020год

на ОбЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наименование работ и затрат)

Основание: КЖ1(фундаменты) лист1 по 6, лок. смета №2-9
Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Грязеотстойник									
12	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру**	шт. сборных конструкций	4	-5348,47	-1479,29	-21394	-5917	-3220	-15865	-40240
		НР - 118%; СП - 8%			-3064,23	-297,04	-12257	-1188		-2981	
13	2104-0302-0226 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий отстойника объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	3,08	-69526,00	--	-214140	--	-214140	--	-231271
		СП - 8%			--	--	--	--		-17131	
14	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 прим.	**Опорная плита. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,08	-12188,52	-6746,96	-975	-540	-34	-684	-1792
		НР - 118%; СП - 8%			-5011,93	-2233,16	-401	-179		-133	
15	2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	шт.	2	-1218,00	--	-2436	--	-2436	--	-2631
		СП - 8%			--	--	--	--		-195	
16	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	0,96	-32949,58	-9508,90	-31632	-9129	-8723	-17056	-52583
		НР - 99%; СП - 8%			-14354,42	-3592,15	-13780	-3448		-3895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9, КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	-13065,00	--	-52260	--	-52260	--	-56441
		СП - 8%			--	--	--	--		-4181	
18	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	-5375,00	--	-21500	--	-21500	--	-23220
		СП - 8%			--	--	--	--		-1720	
19	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	-4482,00	--	-8964	--	-8964	--	-9681
		СП - 8%			--	--	--	--		-717	
20	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	-11180,00	--	-22360	--	-22360	--	-24149
		СП - 8%			--	--	--	--		-1789	
21	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	-14212,00	--	-28424	--	-28424	--	-30698
		СП - 8%			--	--	--	--		-2274	
22	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	-1556,90	-174,93	-3114	-350	-246	-2649	-6223
		НР - 99%; СП - 8%			-1258,91	-78,82	-2518	-158		-461	
23	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	-26322,00	--	-52644	--	-52644	--	-56856
		СП - 8%			--	--	--	--		-4212	
24	2302-0802-0115 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	-4222,00	--	-8444	--	-8444	--	-9120
		СП - 8%			--	--	--	--		-676	
25	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,11	-224664,29	-1180,29	-24713	-130	-17980	-6057	-33231
		НР - 91%; СП - 8%			-60030,00	-477,66	-6603	-53		-2462	
26	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,174	-185334,29	-1180,29	-32248	-205	-28441	-3353	-38450
		НР - 91%; СП - 8%			-20700,00	-477,66	-3602	-83		-2848	
27	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,27	-1443,38	-58,59	-24927	-1012	-10400	-11418	-39253
		НР - 80%; СП - 8%			-782,56	-43,90	-13515	-758		-2908	
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности по бетону	м2 поверхности	17,27	-828,67	-20,09	-14311	-347	-9907	-3809	-19570
		НР - 93%; СП - 8%			-234,90	-2,25	-4057	-39		-1450	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-675409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-56732				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-17629			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-5906			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-490123		
		- Накладные расходы	Тенге							-60891	
		- Сметная прибыль	Тенге							-50033	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы				- 675 409,00					
		Оборудование				-					
		Временные здания и сооружения 3,1 %				- 20 937,68					
		Итого со временными зданиями и сооружениями				- 696 346,68					
		Затараты из зимнее удорожание, 4,32 %				30 082,18					
		Итого				- 726 428,86					
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %				- 14 528,58					
		Итого				- 740 957,43					
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1				- 88 914,89					
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961				- 684 576,92					
		ИТОГО стоимость работ				- 773 491,81					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				- 92 819,02					
		Итого с учетом НДС				- 866 310,83					
		Итого с тендерной скидкой	тенге			- 800 616,31					
		ИТОГО	тенге			- 800 616,31					

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **И.о.руководителя Туребаев Ж.К.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Карагужинов М.К.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Скуйбеда А.Г.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Давлеталиев Ж.А.**