Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Форма 2В

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Шифр стройки 128-17
Наименование объекта - ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
Шифр объекта 06-02

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за ИЮЛЬ м-ц 2021год

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ про разделу КЖ

(наименование работ и затрат)

Основание: 200815-0-ТС-КЖ,лок.смета №06-2-01
Составлен(а) в текущих ценах 1 КВАРТАЛА 2021 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1109,235687		249,33	249,33	276566	276566	--	34326	335763
						--	42,98	--	47675		24871	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	34,3062584		2624,62	--	90041	--	--	64829	167260
						2624,62	--	90041	--		12390	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	712,2931533		19,29	19,29	13740	13740	--	4257	19436
						--	8,30	--	5912		1440	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	125,6987918		992,41	--	124745	--	--	89816	231726
						992,41	--	124745	--		17165	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	712,2931533		177,70	80,93	126574	57646	--	70199	212515
						96,77	40,11	68929	28570		15742	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	305,55		22,30	18,62	6814	5689	37	2543	10106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3,56	8,00	1088	2444		749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				638480	353641	37	265970	976806
							284803	84601	--	72357	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				638480				
	Материалы		Тенге				37				
	Всего заработная плата		Тенге					369404			
		Накладные расходы	Тенге				265970				
		Сметная прибыль	Тенге				72357				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				976807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								316
		Сметная заработная плата	Тенге					369404			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				976807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								316
		Сметная заработная плата	Тенге					369404			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ Фм-33шт, Фм2-6шт, Фм3-2шт									
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная,бетон кл.В7,5;W6;F50. Устройство**	м3	31,16	23132,39	1152,08	720805	35899	639853	48853	831231
					1445,85	277,03	45053	8632		61573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1106-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 10 м3, бетон кл.В15; W6; F100. Устройство**	м3	226,32	29081,81	1592,73	6581795	360467	5251626	963234	8148631
					4284,65	392,35	969702	88797		603602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /ф8мм/**	т	0,30176	325908,00	--	98346	--	98346	--	106214
					--	--	--	--		7868	
10	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /ф12мм/**	т	6,59772	319930,00	--	2110809	--	2110809	--	2279674
					--	--	--	--		168865	
11	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	6,89948	22938,24	1060,72	158262	7318	1988	137880	319834
					21589,52	371,11	148956	2560		23691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	2,22056	628040,13	2503,13	1394601	5558	519483	793545	2363198
					391595,00	1111,11	869560	2467		175052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная, 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	505,53	913,70	20,38	461903	10303	290306	151442	662413
					319,06	3,06	161294	1547		49068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Обетонирование базы опоры и фундаментных болтов,бетон кл.В15; W6; F100. Устройство**	м3	22,14	26301,53	1152,08	582316	25507	524798	34712	666390
					1445,85	277,03	32011	6133		49362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**12108837**	**445052**	**9437209**	**2129666**	**15377585**
							2226576	**110136**	**--**	**1139081**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12108837**				
	Материалы		Тенге				**7228054**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2336712**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2209155**				
		Накладные расходы	Тенге				**2129666**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1139081**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15377584**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1766**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2336712**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**15377584**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1766**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2336712**			
		РАЗДЕЛ 5.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ высоких опор ВО1....ВО41 на трассе тепловых сетей									
41	**1109-0305-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2 т. Монтаж**	**т конструкций**	**43,659**	**77197,98**	**5266,70**	**3370387**	**229939**	**300365**	**1974256**	**5772215**
					65051,50	**484,61**	**2840083**	**21158**		**427571**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	**222-525-0302 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 01 до 0,5т**	**т**	**43,659**	**625939,00**	**--**	**27327871**	**--**	**27327871**	**--**	**29514101**
					--	**--**	**--**	**--**		**2186230**	
43	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1266,111**	**97,80**	**2,71**	**123826**	**3431**	**55595**	**44983**	**182313**
					51,18	**0,31**	**64800**	**392**		**13505**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1266,111**	**165,84**	**3,85**	**209972**	**4874**	**129309**	**52828**	**283824**
					59,86	**0,61**	**75789**	**772**		**21024**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**31032056**	**238244**	**27813140**	**2072067**	**35752453**
							2980672	**22322**	**--**	**2648330**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**27661669**				
	Материалы		Тенге				**184903**				
	Всего заработная плата		Тенге					**141753**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**27327871**				
		Накладные расходы	Тенге				**97811**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2220759**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29980239**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**141753**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3370387**				
	Материалы		Тенге				**300364**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2861241**			
		Накладные расходы	Тенге				**1974256**				
		Сметная прибыль	Тенге				**427571**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5772214**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2033
		Сметная заработная плата	Тенге					2861241			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				35752453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2124
		Сметная заработная плата	Тенге					3002994			
		РАЗДЕЛ 6.УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ									
45	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	217,2831574	249,33	249,33	54175	54175	--	6724	65771
					--	42,98	--	9339		4872	
46	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,7200977	2624,62	--	17638	--	--	12699	32764
					2624,62	--	17638	--		2427	
47	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	149,8237668	19,29	19,29	2890	2891	--	895	4088
					--	8,30	--	1244		303	
48	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,4394883	992,41	--	26239	--	--	18892	48741
					992,41	--	26239	--		3610	
49	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	149,8237668	177,70	80,93	26624	12125	--	14766	44701
					96,77	40,11	14498	6009		3311	
50	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	47,74	22,30	18,62	1065	889	6	397	1579
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3,56	8,00	170	382		117	
51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,бетон кл.В7,5;W6;F50. Устройство	м3	5,32	23132,39	1152,08	123064	6129	109243	8341	141917
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1445,85	277,03	7692	1474		10512	
52	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон кл.В15; W6; F100. Устройство	м3	42,42	31391,91	1677,81	1331645	71173	1002760	250477	1708691
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6075,25	413,41	257712	17537		126570	
53	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /ф8мм/	т	0,052	325908,00	--	16947	--	16947	--	18303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1356	
54	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /ф12мм/	т	1,126	319930,00	--	360241	--	360241	--	389060
					--	--	--	--		28819	
55	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,178	22938,24	1060,72	27021	1249	340	23541	54607
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21589,52	371,11	25432	437		4045	
56	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,37912	628040,13	2503,13	238103	949	88693	135483	403473
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			391595,00	1111,11	148461	421		29887	
57	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	118	913,70	20,38	107817	2405	67763	35349	154620
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			319,06	3,06	37649	361		11453	
58	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	3,165	120036,77	8003,72	379916	25332	27298	226886	655346
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			103408,00	484,61	327286	1534		48544	
59	222-525-0202 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т /опоры/	т	3,165	591345,00	--	1871607	--	1871607	--	2021336
					--	--	--	--		149729	
60	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	4,12	73763,52	28419,29	303906	117088	86072	100906	437197
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24453,00	11042,40	100746	45495		32385	
61	222-520-0101 РСНБ РК 2015	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые /рама РМ-1шт/	т	4,12	614548,00	--	2531938	--	2531938	--	2734493
					--	--	--	--		202555	
62	1312-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	12	2345,22	1083,74	28143	13005	213	11455	42766
					1243,79	321,09	14925	3853		3168	
63	1312-0101-0312 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	171,3248731	4480,78	1956,72	767669	335235	5725	321992	1176834
					2490,64	590,38	426709	101147		87173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
64	1312-1701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 32 мм. Изготовление	м трубопровода	12	946,82	82,34	11362	988	656	6136	18898	
					809,84	28,45	9718	341		1400		
65	1312-1701-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Изготовление	м трубопровода	171,3248731	2323,98	185,81	398156	31834	54799	195463	641108	
					1818,32	51,99	311523	8907		47489		
66	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	158	8687,00	--	1372546	--	1372546	--	1482350	1660232
					--	--	--	--		109804		
67	241-102-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	12	438,00	--	5256	--	5256	--	5676	
					--	--	--	--		420		
68	241-112-0226 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	28	11695,00	--	327460	--	327460	--	353657	
					--	--	--	--		26197		
69	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	330,266918	97,80	2,71	32300	895	14502	11734	47556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ			51,18	0,31	16903	102		3523		
70	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	330,266918	165,84	3,85	54771	1271	33730	13780	74035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ			59,86	0,61	19770	201		5484		
71	1113-0701-1201 РСНБ РК 2015	Средства подмащивания для окраски покрытий зданий и сооружений. Устройство и разборка	т окрашиваемых конструкций	50,944	5470,95	111,94	278712	5703	--	188376	504456	
					5359,01	--	273009	--		37367		
				ДРЕНАЖНАЯ АРМАТУРА								
72	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Вентиль фланцевый диаметром 32 мм. Установка	комплект	8	5940,65	3050,96	47525	24408	1153	29006	82653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ			2745,51	916,85	21964	7335		6122		
73	242-202-0804 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 32/Ду32, Ру40 XY J41H-40//прим./	шт.	8	32098,00	--	256784	--	256784	--	277327	
					--	--	--	--		20543		
				ДОСТАВКА М/К НА ОБЪЕКТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	414-103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	50,944	707,00	--	36017	--		--	38898
					--	--	--	--		2881	
75	414-103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	50,944	707,00	--	36017	--		--	38898
					--	--	--	--		2881	
76	411-101-0219 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км /70км/**	т-км	3566,08	59,00	--	210399	--		--	227231
					--	--	--	--		16832	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				11283953	707744	8235732	1613298	13929030
							2058044	206119	--	1031779	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1205330				
	Материалы		Тенге				61392				
	Всего заработная плата		Тенге					877123			
		Накладные расходы	Тенге				535046				
		Сметная прибыль	Тенге				139230				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1879606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								552
		Сметная заработная плата	Тенге					877123			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9394801				
	Материалы		Тенге				1318188				
	Всего заработная плата		Тенге					911979			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6742779				
	Транспортные расходы		Тенге				282434				
		Накладные расходы	Тенге				750460				
		Сметная прибыль	Тенге				811620				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10956881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								695
		Сметная заработная плата	Тенге					911979			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				683822				
	Материалы		Тенге				113370				
	Всего заработная плата		Тенге					475061			
		Накладные расходы	Тенге				327792				
		Сметная прибыль	Тенге				80929				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1092543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								333
		Сметная заработная плата	Тенге					475061			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13929030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1580
		Сметная заработная плата	Тенге					2264163			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								66035878
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7550095				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1744681			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					423178			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						45486108		
		- Перевозка грузов	Тенге				282433				
		- Накладные расходы	Тенге							6081001	
		- Сметная прибыль	Тенге							4891547	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы			66 035 878,00						
		Оборудование									
		Временные здания и сооружения 3,1 %			2 047 112,22						
		Итого со временными зданиями и сооружениями			68 082 990,22						
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %			2 941 185,18						
		Итого			71 024 175,40						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %				1 420 483,51						
		Итого				72 444 658,90						
		Командировочные расходы:										
		5843,1449ч/ч :8ч *3,5МРП*2917тг				7 456 948,49						
		Итого с командировочными				79 901 607,40						
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				9 588 192,89						
		Итого с учетом НДС				89 489 800,28						

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ И.о.руководителя Туребаев Ж.К.

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ Отарбаев Х.

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ Фазлыев Р.С.

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ Давлеталиев Ж.А.