Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Форма 2В

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА.

Шифр стройки 128-17

Наименование объекта - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Шифр объекта ОС04-0

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за ИЮЛЬ м-ц 2021год

на СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 6КВ И 0,4КВ

(наименование работ и затрат)

Основание: ЭС.СО, ЛОК.СМЕТА №04-0-03

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.										
1	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов /2 параллельные линии/**	км линии	3,333		130148,27	63785,66	433784	212597	9263	231223	718208
		НР - 80%; СП - 8%				63583,50	23133,92	211924	77105		53201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1133-0204-0409 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0206 /26 опор в обе стороны/**	опора	26		7786,78	4329,64	202456	112570	5663	104246	331238
		НР - 80%, СП - 8%				3239,36	1772,48	84223	46084		24536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	243-604-0108 РСНБ РК 2015	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2/в т.ч. 5,247 км + 5,256 км длина линии в три линии; длина линии 1,665+1,668=3,333км; 0,504 км на провис провода/**	км	10,503		299752,00	–	3148295	–	3148295	–	3400159
		СП - 8%				–	–	–	–		251864	
4	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий /в т.ч. 80,0м в кабельной канализации из труб ПНД110/**	м кабеля	463		683,06	354,21	316257	163999	24914	133247	485465
		НР - 72%, СП - 8%				275,04	124,67	127344	57722		35960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	40	1433,74	941,06	57350	37642	4428	20297	83859
		НР - 72%; СП - 8%			382,00	322,76	15280	12910		6212	
6	243-101-0309 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х150(ок)-10 +/прим. марки АСБ 3х150(ок)-6	км	0,51306	5424603,00	–	2783147	–	2783147	–	3005799
		СП - 8%			–	–	–	–		222652	
7	1308-0201-2509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	61198,66	47390,79	489589	379127	446	172670	715240
		НР - 72%; СП - 8%			13752,00	16225,47	110016	129804		52981	
8	243-903-1403 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа rek-10НН2-3-120/240-А-М +/прим. rek-10КнТК-3-150/204-СЛ-М	шт.	8	41573,00	–	332584	–	332584	–	359191
		СП - 8%			–	–	–	–		26607	
9	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные У135	100 шт.	0,08	1092,00	–	87	–	87	–	94
		СП - 8%			–	–	–	–		7	
10	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,03448	694258,85	18647,24	23938	643	20555	2133	28157
		НР - 72%; СП - 8%			79456,00	6457,14	2740	223		2086	
11	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,076	169946,24	–	12916	–	220	9649	24370
		НР - 76%; СП - 8%			167048,00	–	12696	–		1805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	76	1590,00	–	120840	–	120840	–	130507
		СП - 8%			–	–	–	–		9667	
13	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	230	533,34	441,66	122668	101581	–	45848	181997
		НР - 72%; СП - 8%			91,68	185,18	21086	42591		13481	
14	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	233	157,13	126,57	36611	29491	–	14030	54692
		НР - 72%; СП - 8%			30,56	53,07	7120	12365		4051	
15	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	19,32	1586,00	–	30642	–	30642	–	33093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		2451	
16	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	154	466,96 91,68	375,28 157,35	71912 14119	57793 24232	–	27612 7962	107486
17	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	233	270,66 45,84	224,82 94,26	63064 10681	52383 21963	–	23503 6925	93493
18	213-101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150** *СП - 8%*	1000 шт.	1,719	55810,00 –	– –	95937 –	– –	95937	– 7675	103612
19	1101-0107-0902 РСНБ РК 2015	**Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	57,96	173,51 –	173,51 49,27	10057 –	10057 2856	–	2056 969	13082
20	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	38,64	36,71 –	36,71 14,73	1418 –	1418 569	–	410 146	1974
21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	38,64	177,70 96,77	80,93 40,11	6866 3739	3127 1550	–	3808 854	11528
22	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	19,32	52,38 –	52,38 21,01	1012 –	1012 406	–	292 104	1409
23	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м шин заземления	360	292,40 226,08	63,79 15,28	105264 81389	22965 5501	910	69512 13982	188758
24	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,224	325908,00 –	– –	73003 –	– –	73003	– 5840	78843
25	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	54	1901,90 1901,90	– –	102703 102703	– –	–	73946 14132	190781
26	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	54	992,41 992,41	– –	53590 53590	– –	–	38585 7374	99549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8695990**	**1186405**	**6650934**	**973067**	**10442584**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**858650**	**435881**	--	**773524**	
		Материалы	Тенге				**1181389**				
		Всего заработная плата	Тенге				**50343**				
		Накладные расходы	Тенге					**610196**			
		Сметная прибыль	Тенге				**439340**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**129658**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1750387**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**374**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**610196**			
		Материалы	Тенге				**7514601**				
		Всего заработная плата	Тенге				**16056**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**684335**			
		Накладные расходы	Тенге				**6584535**				
		Сметная прибыль	Тенге				**533727**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**643866**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**8692194**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**502**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**684335**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**10442581**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**876**
								1294531			
				РАЗДЕЛ 2.							
27	**1308-0206-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1**	**Провод сечением до 70 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.** *НР - 72%; СП - 8%*	**м трассы**	**36**	**888,93**	**81,53**	**32001**	**2935**	**6209**	**17188**	**53124**
					634,92	**28,20**	**22857**	**1015**		**3935**	
28	**243-604-0108 РСНБ РК 2015**	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2** *СП - 8%*	**км**	**0,036**	**299752,00**	--	**10791**	--	**10791**	--	**11654**
					--	--	--	--		**863**	
29	**1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1**	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.** *НР - 72%; СП - 8%*	**м**	**4**	**695,11**	**4,70**	**2780**	**18**	**222**	**1832**	**4981**
					634,92	**1,11**	**2540**	**4**		**369**	
30	**243-602-0108 РСНБ РК 2015**	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2** *СП - 8%*	**км**	**0,004**	**661811,00**	--	**2647**	--	**2647**	--	**2859**
					--	--	--	--		**212**	
31	**1133-0208-0103 РСНБ РК 2015**	**Разъединители. Установка с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	**комплект**	**4**	**16649,38**	**4531,17**	**66598**	**18124**	**481**	**44660**	**120159**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**11998,14**	**1958,11**	**47993**	**7832**		**8901**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Сводка оборуд. и материалов п.122	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10-1	шт.	4	188330,14	–	753321	–		–	753321
					–	–	–	–	753321	–	
33	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	4	10557,11	5231,73	42228	20927	922	21535	68864
					5094,80	1634,96	20379	6540		5101	
34	515-301-1102 РСНБ РК 2015	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	12	14875,00	–	178500	–		–	178500
					–	–	–	–	178500	–	
35	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	4	26090,94	13497,00	104364	53988	2691	57847	175188
					11921,13	6156,00	47685	24624		12977	
36	225-204-0309 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 *СП - 8%*	шт.	8	49970,00	–	399760	–	399760	–	431741
					–	–	–	–		31981	
37	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	8	2758,00	1479,45	22064	11835	–	12164	36967
					1278,55	622,15	10228	4977		2738	
38	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и *СП - 8%*	шт.	8	5330,00	–	42640	–	42640	–	46051
					–	–	–	–		3411	
39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	26,286352	913,70	20,38	24018	535	15096	7875	34444
					319,06	3,06	8387	80		2551	
40	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство грунтовой обсыпки. Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,5104	992,41	–	1499	–	–	1079	2784
					992,41	–	1499	–		206	
41	252-207-2002 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	4	966,00	–	3864	–	3864	–	4173
					–	–	–	–		309	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	4	21408,00 –	– –	85632 –	– –	85632	– 6851	92483
43	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	8	7129,00 –	– –	57032 –	– –	57032	– 4563	61595
44	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, ЗП-3 оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	38	1082,00 –	– –	41116 –	– –	41116	– 3289	44405
45	252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	4	2814,00 –	– –	11256 –	– –	11256	– 900	12156
46	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы: Уголок КМ-2 - 4шт. +/прим. *СП - 8%*	т	0,06772	718405,00 –	– –	48650 –	– –	48650	– 3892	52542
47	252-207-3912 РСНБ РК 2015	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	12	766,00 –	– –	9192 –	– –	9192	– 735	9927
48	252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	8	2469,00 –	– –	19752 –	– –	19752	– 1580	21332
49	252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	4	1091,00 –	– –	4364 –	– –	4364	– 349	4713
50	252-207-3916 РСНБ РК 2015	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	12	1953,00 –	– –	23436 –	– –	23436	– 1875	25311
51	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	4	13260,00 –	– –	53040 –	– –	53040	– 4243	57283
52	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	4	2278,00 –	– –	9112 –	– –	9112	– 729	9841
53	252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	8	11481,00 –	– –	91848 –	– –	91848	– 7348	99196
54	252-207-3923 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	8	1732,00 –	– –	13856 –	– –	13856	– 1108	14964
55	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	4	8844,00 –	– –	35376 –	– –	35376	– 2830	38206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1507,00	–	6028	–	6028	–	6510
		СП - 8%			–	–	–	–		482	
57	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	20	912,00	–	18240	–	18240	–	19699
		СП - 8%			–	–	–	–		1459	
58	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	16	1024,00	–	16384	–	16384	–	17695
		СП - 8%			–	–	–	–		1311	
59	243-902-1004 РСНБ РК 2015	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81, марки марки JG-25	100 шт.	0,08	11696,00	–	936	–	936	–	1011
		СП - 8%			–	–	–	–		75	
60	252-206-0306 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 70Г-1	шт.	12	621,00	–	7452	–	7452	–	8048
		СП - 8%			–	–	–	–		596	
61	252-206-0520 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-2	шт.	24	574,00	–	13776	–	13776	–	14878
		СП - 8%			–	–	–	–		1102	
62	252-201-0303 РСНБ РК 2015	Узел крепления типа КГП-7-1	шт.	12	1429,00	–	17148	–	17148	–	18520
		СП - 8%			–	–	–	–		1372	
63	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	12	50,00	–	600	–	600	–	648
		СП - 8%			–	–	–	–		48	
64	252-203-0201 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	12	2930,00	–	35160	–	35160	–	37973
		СП - 8%			–	–	–	–		2813	
65	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	24	335,00	–	8040	–	8040	–	8683
		СП - 8%			–	–	–	–		643	
66	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	12	588,00	–	7056	–	7056	–	7620
		СП - 8%			–	–	–	–		564	
67	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	24	397,00	–	9528	–	9528	–	10290
		СП - 8%			–	–	–	–		762	
68	252-106-0106 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	24	3565,00	–	85560	–	85560	–	92405
		СП - 8%			–	–	–	–		6845	
69	252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	12	1253,00	–	15036	–	15036	–	16239
		СП - 8%			–	–	–	–		1203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	252-102-0107 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д *СП - 8%*	шт.	12	2393,00 –	– –	28716 –	– –	28716	– 2297	31013
71	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%*	т	0,003976	647579,00 –	– –	2575 –	– –	2575	– 206	2781
		Опора П10-1 по серии 3.407.1-143.1.8 - 38 шт. в составе:									
72	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кзм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	38	12605,12 6100,11	5832,20 2662,14	478995 231804	221623 101161	25568	266372 59629	804997
73	225-204-0309 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 *СП - 8%*	шт.	38	49970,00 –	– –	1898860 –	– –	1898860	– 151909	2050769
74	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	91,2	913,70 319,06	20,38 3,06	83329 29098	1859 279	52372	27321 8852	119502
75	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство грунтовой обсыпки. Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,1744	992,41 992,41	– –	7120 7120	– –	–	5126 980	13226
76	252-207-0526 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	38	14130,00 –	– –	536940 –	– –	536940	– 42955	579895
77	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	38	1507,00 –	– –	57266 –	– –	57266	– 4581	61847
78	252-201-0303 РСНБ РК 2015	Узел крепления типа КГП-7-1 *СП - 8%*	шт.	114	1429,00 –	– –	162906 –	– –	162906	– 13032	175938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) *СП - 8%*	шт.	114	50,00 –	– –	5700 –	– –	5700	– 456	6156
80	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 *СП - 8%*	шт.	38	397,00 –	– –	15086 –	– –	15086	– 1207	16293
81	252-102-0107 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д *СП - 8%*	шт.	114	2393,00 –	– –	272802 –	– –	272802	– 21824	294626
		Опора ПП10-2 по серии 3.407.1-143.5.4 - 14 шт. в составе:									
82	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.24 Кзтр=1,15 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Установка опор с металлическими надставками, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	14	13520,14 7015,13	5832,20 2662,14	189282 98212	81651 37270	9419	108385 23813	321481
83	225-204-0309 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 *СП - 8%*	шт.	14	49970,00 –	– –	699580 –	– –	699580	– 55966	755546
84	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	33,6	913,70 319,06	20,38 3,06	30700 10720	685 103	19295	10066 3261	44027
85	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство грунтовой обсыпки. Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,6432	992,41 992,41	– –	2623 2623	– –	–	1889 361	4873
86	252-207-3937 РСНБ РК 2015	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	14	77614,00 –	– –	1086596 –	– –	1086596	– 86928	1173524
87	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	28	1507,00 –	– –	42196 –	– –	42196	– 3376	45572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Изоляторы. Линейная арматура									
88	252-201-0303 РСНБ РК 2015	Узел крепления типа КГП-7-1 *СП - 8%*	шт.	84	1429,00 –	– –	120036 –	– –	120036	– 9603	129639
89	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) *СП - 8%*	шт.	84	50,00 –	– –	4200 –	– –	4200	– 336	4536
90	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2 *СП - 8%*	шт.	84	335,00 –	– –	28140 –	– –	28140	– 2251	30391
91	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 *СП - 8%*	шт.	14	397,00 –	– –	5558 –	– –	5558	– 445	6003
92	252-102-0107 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д *СП - 8%*	шт.	84	2393,00 –	– –	201012 –	– –	201012	– 16081	217093
93	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кэтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кэтр=1,2, Кэм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	2	26090,94 11921,13	13497,00 6156,00	52182 23842	26994 12312	1346	28923 6488	87594
94	225-204-0309 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 *СП - 8%*	шт.	4	49970,00 –	– –	199880 –	– –	199880	– 15990	215870
95	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	4	2758,00 1278,55	1479,45 622,15	11032 5114	5918 2489	–	6082 1369	18483
96	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и *СП - 8%*	шт.	4	5330,00 –	– –	21320 –	– –	21320	– 1706	23026
97	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	13,143176	913,70 319,06	20,38 3,06	12009 4193	268 40	7548	3937 1276	17222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство грунтовой обсыпки. Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,7552	992,41	–	749	–	–	540	1392
		НР - 72%; СП - 8%			992,41	–	749	–		103	
		Стальные конструкции									
99	252-207-0530 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13276,00	–	26552	–	26552	–	28676
		СП - 8%			–	–	–	–		2124	
100	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	7129,00	–	28516	–	28516	–	30797
		СП - 8%			–	–	–	–		2281	
101	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1082,00	–	4328	–	4328	–	4674
		СП - 8%			–	–	–	–		346	
102	252-207-3940 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	7246,00	–	14492	–	14492	–	15651
		СП - 8%			–	–	–	–		1159	
103	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8844,00	–	17688	–	17688	–	19103
		СП - 8%			–	–	–	–		1415	
104	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1507,00	–	3014	–	3014	–	3255
		СП - 8%			–	–	–	–		241	
105	252-207-0202 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1564,00	–	3128	–	3128	–	3378
		СП - 8%			–	–	–	–		250	
106	252-201-0303 РСНБ РК 2015	Узел крепления типа КГП-7-1	шт.	12	1429,00	–	17148	–	17148	–	18520
		СП - 8%			–	–	–	–		1372	
107	252-108-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	12	50,00	–	600	–	600	–	648
		СП - 8%			–	–	–	–		48	
108	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	8	335,00	–	2680	–	2680	–	2894
		СП - 8%			–	–	–	–		214	
109	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	4	397,00	–	1588	–	1588	–	1715
		СП - 8%			–	–	–	–		127	
110	252-102-0107 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	шт.	12	2393,00	–	28716	–	28716	–	31013
		СП - 8%			–	–	–	–		2297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опора УА10-2 по серии 3.407.1-143.1.11 - 2шт. в составе:									
111	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.25 Кзтр=1,08 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кзм=1,25 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.28 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка. Установка опор с металлическими надставками, применен коэффициент к затратам труда - 1,08. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. В вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	2	41790,31 19376,82	21740,68 9911,82	83581 38754	43482 19824	1345	46862 10435	140878
112	225-204-0309 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 *СП - 8%*	шт.	6	49970,00 –	– –	299820 –	– –	299820	– 23986	323806
113	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	6	2758,00 1278,55	1479,45 622,15	16548 7671	8877 3733	–	9123 2054	27725
114	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и *СП - 8%*	шт.	6	5330,00 –	– –	31980 –	– –	31980	– 2558	34538
115	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	19,714764	913,70 319,06	20,38 3,06	18013 6290	401 60	11322	5906 1914	25833
116	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство грунтовой обсыпки. Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,1328	992,41 992,41	– –	1124 1124	– –	–	809 155	2088
117	252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	2	21408,00 –	– –	42816 –	– –	42816	– 3425	46241
118	252-207-3936 РСНБ РК 2015	Надставка ТС 6, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	2	36874,00 –	– –	73748 –	– –	73748	– 5900	79648
119	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	6	7129,00 –	– –	42774 –	– –	42774	– 3422	46196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1082,00	–	4328	–	4328	–	4674
		СП - 8%			–	–	–	–		346	
121	252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2469,00	–	9876	–	9876	–	10666
		СП - 8%			–	–	–	–		790	
122	252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1091,00	–	2182	–	2182	–	2357
		СП - 8%			–	–	–	–		175	
123	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	8844,00	–	35376	–	35376	–	38206
		СП - 8%			–	–	–	–		2830	
124	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1507,00	–	3014	–	3014	–	3255
		СП - 8%			–	–	–	–		241	
125	252-207-2002 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	966,00	–	1932	–	1932	–	2087
		СП - 8%			–	–	–	–		155	
126	252-201-0303 РСНБ РК 2015	Узел крепления типа КГП-7-1	шт.	4	1429,00	–	5716	–	5716	–	6173
		СП - 8%			–	–	–	–		457	
127	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	50,00	–	200	–	200	–	216
		СП - 8%			–	–	–	–		16	
128	252-203-0201 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	12	2930,00	–	35160	–	35160	–	37973
		СП - 8%			–	–	–	–		2813	
129	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	335,00	–	2010	–	2010	–	2171
		СП - 8%			–	–	–	–		161	
130	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	16	588,00	–	9408	–	9408	–	10161
		СП - 8%			–	–	–	–		753	
131	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	6	397,00	–	2382	–	2382	–	2573
		СП - 8%			–	–	–	–		191	
132	252-106-0106 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	24	3565,00	–	85560	–	85560	–	92405
		СП - 8%			–	–	–	–		6845	
133	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А	шт.	2	644,00	–	1288	–	1288	–	1391
		СП - 8%			–	–	–	–		103	
134	252-201-0102 РСНБ РК 2015	Серьга типа СР-7-16	шт.	2	510,00	–	1020	–	1020	–	1102
		СП - 8%			–	–	–	–		82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	12	1253,00	–	15036	–	15036	–	16239
		СП - 8%			–	–	–	–		1203	
136	252-102-0107 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	шт.	4	2393,00	–	9572	–	9572	–	10338
		СП - 8%			–	–	–	–		766	
		РАЗДЕЛ 3.Развозка опор и металлоконструкций /до середины линии/									
137	414-101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	72,78	745,00	–	54221	–		–	58559
		СП - 8%			–	–	–	–		4338	
138	414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	2,63582	707,00	–	1864	–		–	2013
		СП - 8%			–	–	–	–		149	
139	1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,93	7877,54	–	7326	–	–	5861	14242
		НР - 80%; СП - 8%			7877,54	–	7326	–		1055	
140	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,211436	6046,10	–	1278	–	–	1023	2485
		НР - 80%; СП - 8%			6046,10	–	1278	–		184	
141	414-103-0401 РСНБ РК 2015	Проволока в кругах. Погрузка	т	2,898828	1079,00	–	3128	–		–	3378
		СП - 8%			–	–	–	–		250	
142	411-103-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	70,8	355,00	–	25134	–		–	27145
		СП - 8%			–	–	–	–		2011	
143	411-103-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	8,656084	355,00	–	3073	–		–	3319
		СП - 8%			–	–	–	–		246	
144	414-101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	72,78	745,00	–	54221	–		–	58559
		СП - 8%			–	–	–	–		4338	
145	414-103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	2,63582	707,00	–	1864	–		–	2013
		СП - 8%			–	–	–	–		149	
146	414-103-0402 РСНБ РК 2015	Проволока в кругах. Разгрузка	т	28,98828	1079,00	–	31278	–		–	33780
		СП - 8%			–	–	–	–		2502	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1,421	тыс.чел-ч			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21759631**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1496136				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1686525			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					658224			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14262093		
		- Перевозка грузов	Тенге				174783				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						931820		
		- Накладные расходы	Тенге							1665472	
		- Сметная прибыль	Тенге							1542798	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы			**21 759 631,00**						
		Оборудование			**931 820,00**						
		Временные здания и сооружения 3,1 %			**645 662,14**						
		Итого со временными зданиями и сооружениями			**22 405 293,14**						
		Затраты на зимнее удорожание, 4,32 %			**927 654,04**						
		Итого			**23 332 947,18**						
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %			**448 022,54**						
		Итого			**23 780 969,72**						
		Командировочные расходы:									
		1421ч/ч :8ч *3,5МРП*2917тг			**1 813 462,44**						
		Итого с командировочными			**25 594 432,16**						
		Налог на добавленную стоимость, 12 %			**3 071 331,86**						
		Итого с учетом НДС			**28 665 764,02**						

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **И.о.руководителя Туребаев Ж.С.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Отарбаев Х.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Фазлыев Р.С.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Цивцталиев Ж.А.**