Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Форма 2В

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Шифр стройки 128-17

Наименование объекта - РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ МОНОЛИТНЫЙ ЕМКОСТЬЮ 300 М3 /2ШТ/

Шифр объекта 2-8

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

А К Т №6

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за ИЮЛЬ м-ц 2021год

на **РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ МОНОЛИТНЫЙ ЕМКОСТЬЮ 300 М3 /2ШТ/**

(наименование работ и затрат)

Основание: АС.ТП.СО 1-26л., лок.смета №2-8

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 КВАРТАЛА 2018 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Железобетонные конструкции									
		отмостка,ширина 1м /2 камеры диам. 1,5м/, крышки камер К1 радиус.ср=0,54м									
110	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,48	8108,15	1486,96	28216	5175	13299	11183	42551
					2799,36	619,30	9742	2155		3152	
111	1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	34,802	309,98	4,09	10788	142	1893	8265	20577
					251,51	1,13	8753	39		1524	
112	1111-0101-1902 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	м2 покрытия	34,802	154,22	--	5367	--	--	5045	11245
					154,22	--	5367	--		833	
		РАЗДЕЛ 2.Технологические решения									
		Вариант с поплавковым запорным клапаном									
123	1312-0108-0305 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 280-315 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	7,4	2590,23	165,28	19168	1223	1280	10407	31941
					2252,00	53,59	16665	397		2366	
124	2301-0501-1120 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 280x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,122	8387,00	--	26184	--	26184	--	28279
					--	--	--	--		2095	
125	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4734,53	1609,06	9469	3218	1070	6030	16739
					2590,38	455,10	5181	910		1240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	2304-1014-0219 РСНБ РК 2015	Поплавок одноуровневый вертикальный модели 67, DN 150, типа BERMAD в комплекте с запорным клапаном VR SX 100	шт.	2	425131,00	--	850262	--	850262	--	918283
					--	--	--	--		68021	
127	2301-0501-1601 РСНБ РК 2015	Сигнальная полиэтиленовая трубка 9х2 питьевая ГОСТ 18599-2001/прим./	м	200	85,00	--	17000	--	17000	--	18360
					--	--	--	--		1360	
128	1118-1001-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм.тип."Arco" Установка	фильтр	2	41674,89	992,35	83350	1985	70677	11001	101899
					5344,13	268,53	10688	537		7548	
129	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2646,11	174,93	15877	1050	2842	12334	30467
					1997,55	78,82	11985	473		2257	
133	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	1942,75	49,98	3886	100	433	3364	7830
					1676,70	22,52	3353	45		580	
135	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2481,66	--	4963	--	4433	519	5921
					264,90	--	530	--		439	
		РАЗДЕЛ 3.Приборы и средства автоматизации									
		Сигнализатор уровня жидкости									
136	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	592,48	--	1185	--	16	877	2227
					584,50	--	1169	--		165	
137	2308-0303-0107 РСНБ РК 2015	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный,мод.САУ-М6/прим./	шт.	2	20207,00	--	40414	--	40414	--	43647
					--	--	--	--		3233	
138	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	8	1270,30	--	10162	--	529	7224	18778
					1204,07	--	9633	--		1391	
139	2305-1501-1701 РСНБ РК 2015	Кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости,мод.Д.С 2/прим./	шт.	8	6467,00	--	51736	--	51736	--	55875
					--	--	--	--		4139	
		Монтажные материалы									
140	1311-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1180,52	143,52	1181	144	548	418	1726
					489,50	67,56	489	68		128	
141	2105-0304-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром до 10 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,006	1429346,00	--	8576	--	8576	--	9262
					--	--	--	--		686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	2106-0902-1001 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	12	191,00	--	2292	--	2292	--	2475
					--	--	--	--		183	
143	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	10	722,14	52,57	7221	526	3534	2319	10304
					316,10	6,01	3161	60		763	
144	2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	10,2	221,00	--	2254	--	2254	--	2435
					--	--	--	--		180	
145	1308-0206-1908 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	4	369,96	36,30	1480	145	419	694	2348
					228,90	12,03	916	48		174	
146	2301-0605-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие двустенная из ПНД/ПВД с протяжкой, диаметром 63 мм/прим./	м	4,08	643,00	--	2623	--	2623	--	2833
					--	--	--	--		210	
147	2302-0401-0306 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1973,00	--	3946	--	3946	--	4262
					--	--	--	--		316	
		Кабели и провода									
148	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	298,48	139,31	2985	1393	466	1091	4402
					112,60	38,92	1126	389		326	
149	2306-0902-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	32303,00	--	323	--	323	--	349
					--	--	--	--		26	
		Изделия ГМА									
150	1308-0206-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Скобы или конструкции металлические П-образные. Монтаж оборудования	т	0,001	354141,07	42935,25	354	43	68	178	575
					243070,00	4565,78	243	5		43	
151	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	1	155,00	--	155	--	155	--	167
					--	--	--	--		12	
152	1308-0303-2502 РСНБ РК 2015	Коробка с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	8811,32	63,26	17623	127	8632	6382	25925
					4432,00	--	8864	--		1920	
153	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная соединительная, IP65, мод.КЗНС 08-16У2/прим./	шт.	2	7619,00	--	15238	--	15238	--	16457
					--	--	--	--		1219	
		Монтажные материалы, для установки датчиков-реле уровня									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	8	1435,88	104,27	11487	834	5428	3188	15849
					653,08	0,11	5225	1		1174	
155	2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки П-М12х1,5/прим./	шт.	8	278,00	--	2224	--	2224	--	2402
					--	--	--	--		178	
156	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	450,00	--	36	--	36	--	39
					--	--	--	--		3	
157	2106-0902-1201 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный	шт.	2	522,00	--	1044	--	1044	--	1128
					--	--	--	--		84	
		РАЗДЕЛ 4.Вентиляция									
167	2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	2	930,00	--	1860	--	1860	--	2009
					--	--	--	--		149	
168	1120-0701-0307 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 630 мм	шт	2	11538,81	62,50	23078	125	21025	1913	26990
					964,07	11,82	1928	24		1999	
169	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	2	1680,75	19,08	3361	38	2564	757	4448
					379,46	6,98	759	14		330	
170	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,012	892610,48	453219,52	10711	5439	225	6498	18586
					420581,50	126353,89	5047	1516		1377	
177	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002	271851,00	--	544	--	544	--	587
					--	--	--	--		43	
180	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,006	404706,00	--	2428	--	2428	--	2622
					--	--	--	--		194	
		РАЗДЕЛ 5.Фильтр-поглотитель									
181	1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	2	12451,15	313,47	24902	627	2237	21733	50366
					11019,04	69,24	22038	138		3731	
182	ТОО "ВОДПРОМТЕХ" 2018г	Фильтр-поглотитель для резервуаров емк 250м3/установка воздухообменная "УВ-3" тип Б/	компл.	1	4419450,00	--	4419450	--	4419450	--	4773006
					--	--	--	--		353556	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6346110
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				132861				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22332			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6819			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5590207		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							121420	
		- Сметная прибыль	Тенге							469347	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы				**6 346 110,00**					
		Оборудование				**-**					
		Временные здания и сооружения 3,1 %				**196 729,41**					
		Итого со временными зданиями и сооружениями				**6 542 839,41**					
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %				**282 650,66**					
		Итого				**6 825 490,07**					
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %				**136 509,80**					
		Итого				**6 961 999,87**					
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1				**835 439,98**					
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961				**6 432 251,33**					
		ИТОГО стоимость работ				**7 267 691,32**					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**872 122,96**					
		Итого с учетом НДС				**8 139 814,28**					
		Итого с тендерной скидкой	тенге			7 522 551,78					
		ИТОГО	тенге			**7 522 551,78**					

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **И.о.руководителя Туребаев Ж.К.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Отарбаев Х.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Фазлыев Р.Г.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Давлеталиев Ж.**