Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Наименование строительства: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за февраль месяц 2024 года

код заказчика	код подряд.	договор		дополнительное согл.		источник финансиров.		организац.-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№124	18.05.2023г.	№1	06.06.2023г				
				№2	03.11.2023г				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»	757 192 597,10	96 635 258,16							11 596 230,98	108 231 489,14

Итого к оплате: 108 231 489,14 (Сто восемь миллионов двести тридцать одна тысяча четыресто восемьдесят девять) тенге 14 тиын

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Руководитель управления _____ Н.Кусайнов

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Технадзор:
ТОО "Engineering Services" _____ А.Мустахимов

Авторский надзор
ТОО "Астанаинжпроект" _____ Г.Жусупова

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование объекта: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»
Договор: №124 от 18.05.2023 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на февраль 2024 год

№	Наименование объектов	Общий	Выполнение 2023г.	Выполнение 2024г.	Остаток	Аванс			
				февраль		Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток
1	Перенос проекта в натуру	1 401 415,18	515 610,74		885 804,44				
2	Блок А. Лечебно-плавательный бассеин,	898 241 031,18	86 385 013,26	37 156 077,14	774 699 940,78				
3	Блок Б. 3-х этажный реабилитационный корпус	3 088 571 978,77	107 558 885,80		2 981 013 092,98				
4	Блок В. Столовая с пищеблоком	560 915 680,99	61 920 119,67		498 995 561,32				
5	Блок Г. 2-х этажный стационар	1 066 479 315,45	75 018 824,13	12 295 981,00	979 164 510,32				
6	Блок Д. 2-х этажный стационар	1 065 568 054,89	74 666 410,00	12 295 981,00	978 605 663,89				
7	Проходная	26 416 244,82	-		26 416 244,82				
8	Теплица	81 011 462,82	-	21 347 247,00	59 664 215,82				
9	Техническое здание	215 653 877,09	27 786 568,35	7 928 503,00	179 938 805,74				
10	Наружное сети электроснабжения 10кВ	327 133 266,65	126 987 494,76		200 145 771,89				
11	Трансформаторная подстанция 2-1250кВА-10/0,4кВ	140 040 826,79	2 489 744,58	11 610 495,00	125 940 587,21				
12	Наружные сети связи	21 833 060,90	-		21 833 060,90				
13	Блочно-модульная котельная	228 393 188,71	7 498 328,48		220 894 860,23				
14	Водопроводная насосная станция	76 014 697,73	10 722 780,86	2 135 152,00	63 156 764,87				
15	Наружные сети НВК, ТС и ГСН	456 215 340,26	52 626 695,57		403 588 644,69				
16	Резервуар для воды на 350м3	77 612 354,01	14 784 631,76	3 462 053,00	59 365 669,25				
17	Септик на 500м3	42 460 494,83	-		42 460 494,83				
18	Генеральный план	841 460 674,77	-		841 460 674,77				
	ИТОГО	**9 215 422 965,84**	**648 961 107,96**	**108 231 489,14**	**8 458 230 368,75**	**291 583 141,50**	**194 688 332,39**	**32 469 446,74**	**64 425 362,37**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и

Заместитель руководителя _____ Т.Бисен

Руководитель отдела _____ Д.Тілепберген

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»
Объект: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за февраль месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы. Блоки А,Б,В,Г,Д (Блок А. Лечебно-плавательный бассейн, спортивный зал, актовый зал)										
1	1101-0102-0355 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м³ (в отвале для обратной засыпки)	м³ грунта	2759,474		184,08	184,08	507964	507964	–	80659	635700
		НР - 72%; СП - 8%				–	40,60	–	112035		47077	
2	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	4415,1584		212,00	–	936014	–		–	1010895
		СП - 8%				–	–	–	–		74881	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	2345,5529		54,21	54,21	127152	127153	–	27044	166534
		НР - 72%; СП - 8%				–	16,02	–	37576		12338	
4	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	2345,5529		26,77	26,77	62790	62790	–	13370	82258
		НР - 72%; СП - 8%				–	7,91	–	18553		6098	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2345,5529		241,97	116,12	567553	272366	–	300630	937634
		НР - 72%; СП - 8%				125,85	52,16	295188	122344		69452	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	373,015836		1175,63	–	438529	–	–	315739	814611
		НР - 72%; СП - 8%				1175,63	–	438529	–		60343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2640002**	**970273**	**--**	**737442**	**3647632**
							733717	**290508**	**--**	**270189**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2640002**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1024225**			
	Транспортные расходы		Тенге				**936014**				
		Накладные расходы	Тенге				**737442**				
		Сметная прибыль	Тенге				**270189**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3647633**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**769**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1024225**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3647633**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**769**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1024225**			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
		Фундаменты в осях 1-5 и Г-Ш (КЖ0 л.9-18)									
		Ростверк монолитный									
7	**1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Балки фундаментные. Устройство /B25,W6,F150/**	**м³**	**107,27**	**74047,38**	**5404,29**	**7943062**	**579718**	**5362587**	**1939812**	**10673504**
		НР - 91%; СП - 8%			**18651,60**	**1220,32**	**2000757**	**130904**		**790630**	
8	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**8,112434**	**29278,03**	**1609,41**	**237516**	**13057**	**3114**	**205616**	**478582**
		НР - 91%; СП - 8%			**27284,62**	**567,86**	**221345**	**4607**		**35451**	
9	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**3,363348**	**376202,00**	**--**	**1265298**	**--**	**1265298**	**--**	**1366522**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**101224**	
10	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**4,832114**	**329247,00**	**--**	**1590959**	**--**	**1590959**	**--**	**1718236**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**127277**	
		Фундамент монолитный ФМ									
11	**1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство /B25,W6,F150/**	**м³**	**42,755**	**47738,82**	**863,49**	**2041073**	**36918**	**1721395**	**270690**	**2496704**
		НР - 91%; СП - 8%			**6613,49**	**343,87**	**282760**	**14702**		**184941**	
12	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,5982635**	**29745,99**	**1287,17**	**47542**	**2057**	**614**	**41535**	**96203**
		НР - 91%; СП - 8%			**28074,82**	**482,68**	**44871**	**771**		**7126**	
13	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,56389**	**29278,03**	**1609,41**	**16510**	**907**	**217**	**14292**	**33266**
		НР - 91%; СП - 8%			**27284,62**	**567,86**	**15386**	**320**		**2464**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,290292	376202,00	--	109208	--	109208	--	117945
		СП - 8%			--	--	--	--		8737	
15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,880294	349794,00	--	307922	--	307922	--	332556
		СП - 8%			--	--	--	--		24634	
16	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,0125355	329247,00	--	1321115	--	1321115	--	1426804
		СП - 8%			--	--	--	--		105689	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	255,7565	1201,97	28,12	307412	7192	194114	99622	439597
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	106106	1015		32563	
		Фундаменты в осях 5-15 и Г-Ш (КЖ0 л.20-24)									
		Фундамент монолитный ФМ									
18	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство /В25,W6,F150/	$м^3$	42,12	47738,82	863,49	2010759	36370	1695829	266670	2459623
		НР - 91%; СП - 8%			6613,49	343,87	278560	14484		182194	
19	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,1132	29745,99	1287,17	62859	2720	811	54916	127197
		НР - 91%; СП - 8%			28074,82	482,68	59328	1020		9422	
20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5994	29278,03	1609,41	17549	964	231	15192	35361
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	16354	340		2619	
21	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,136514	376202,00	--	51357	--	51357	--	55466
		СП - 8%			--	--	--	--		4109	
22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,97809	349794,00	--	342130	--	342130	--	369500
		СП - 8%			--	--	--	--		27370	
23	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,2094	329247,00	--	1056685	--	1056685	--	1141220
		СП - 8%			--	--	--	--		84535	
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	279,27	1201,97	28,12	335674	7853	211960	108781	480012
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	115861	1109		35557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Арматурные выпуски (стены)									
25	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	7,148936	329247,00	–	2353766	–	2353766	–	2542067
		СП - 8%			–	–	–	–		188301	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21418396	687756	17589312	3017126	26390365
							3141328	169272	–	1954843	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21418396				
	Материалы		Тенге				9190872				
	Всего заработная плата		Тенге					3310600			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8398440				
		Накладные расходы	Тенге				3017126				
		Сметная прибыль	Тенге				1954843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26390365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2075
		Сметная заработная плата	Тенге					3310600			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				26390365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2075
		Сметная заработная плата	Тенге					3310600			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				21418396	687756	17589312	3754568	30037997
							3141328	169272	–	2225032	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21418396				
	Материалы		Тенге				9190872				
	Всего заработная плата		Тенге					3310600			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8398440				
		Накладные расходы	Тенге				3017126				
		Сметная прибыль	Тенге				1954843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26390365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2075
		Сметная заработная плата	Тенге					3310600			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				26390365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2075
		Сметная заработная плата	Тенге					3310600			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки (Блок Г. 2-х этажный стационар)									
		Стены из ФБС (КЖ1 л.11,12,24)									
26	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	168	4625,37	2113,99	777062	355151	244915	303946	1167489
		НР - 118%; СП - 8%			1053,55	479,67	176996	80585		86481	
27	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	94	3640,94	1659,50	342248	155993	121183	118551	497663
		НР - 118%; СП - 8%			692,26	376,54	65072	35395		36864	
28	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	$м^3$	112,926	48850,00	–	5516435	–	5516435	–	5957750
		СП - 8%			–	–	–	–		441315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,860922	102692,13	3344,66	88410	2880	–	80402	182317
		НР - 93%; СП - 8%			99347,47	1073,09	85530	924		13505	
30	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,860922	29745,99	1287,17	25609	1109	330	22373	51821
		НР - 91%; СП - 8%			28074,82	482,68	24170	416		3839	
31	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,391554	376202,00	–	147303	–	147303	–	159087
		СП - 8%			–	–	–	–		11784	
32	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,469368	351466,00	–	164967	–	164967	–	178164
		СП - 8%			–	–	–	–		13197	
33	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/ /монолитные участки/	$м^3$	18	56057,64	3071,41	1009038	55285	769502	179679	1283815
		НР - 91%; СП - 8%			10236,15	733,29	184251	13199		95097	
34	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0162	376202,00	–	6094	–	6094	–	6582
		СП - 8%			–	–	–	–		488	
35	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,00072	351466,00	–	253	–	253	–	273
		СП - 8%			–	–	–	–		20	
36	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0342	329294,00	–	11262	–	11262	–	12163
		СП - 8%			–	–	–	–		901	
37	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,283968	1082621,87	6641,68	307430	1886	279589	31313	365842
		НР - 118%; СП - 8%			91401,91	2046,82	25955	581		27099	
38	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,099144	526588,62	1699,58	52208	169	30673	19500	77444
		НР - 91%; СП - 8%			215501,04	630,81	21366	63		5737	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8448319	572473	7292506	755764	9940410
							583340	131163	–	736327	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8448319				
		Материалы	Тенге				1446193				
		Всего заработная плата	Тенге					714503			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5846314				
		Накладные расходы	Тенге				755764				
		Сметная прибыль	Тенге				736327				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9940410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401
		Сметная заработная плата	Тенге					714503			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9940410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401
		Сметная заработная плата	Тенге					714503			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**8448319**	**572473**	**7292506**	**755764**	**9940410**
							583340	**131163**	**--**	**736327**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8448319				
	Материалы		Тенге				1446193				
	Всего заработная плата		Тенге					714503			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5846314				
		Накладные расходы	Тенге				755764				
		Сметная прибыль	Тенге				736327				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9940410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401
		Сметная заработная плата	Тенге					714503			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				9940410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401
		Сметная заработная плата	Тенге					714503			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 4.Стены и перегородки (Блок Д. 2-х этажный стационар)									
		Стены из ФБС (КЖ1 л.11,12,24)									
39	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	168	4625,37	2113,99	777062	355151	244915	303946	1167489
		НР - 118%; СП - 8%			1053,55	479,67	176996	80585		86481	
40	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	94	3640,94	1659,50	342248	155993	121183	118551	497663
		НР - 118%; СП - 8%			692,26	376,54	65072	35395		36864	
41	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	$м^3$	112,926	48850,00	--	5516435	--	5516435	--	5957750
		СП - 8%			--	--	--	--		441315	
42	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,860922	102692,13	3344,66	88410	2880	--	80402	182317
		НР - 93%; СП - 8%			99347,47	1073,09	85530	924		13505	
43	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,860922	29745,99	1287,17	25609	1109	330	22373	51821
		НР - 91%; СП - 8%			28074,82	482,68	24170	416		3839	
44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,391554	376202,00	--	147303	--	147303	--	159087
		СП - 8%			--	--	--	--		11784	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,469368	351466,00	--	164967	--	164967	--	178164
		СП - 8%			--	--	--	--		13197	
46	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/ /монолитные участки/**	$м^3$	18	56057,64	3071,41	1009038	55285	769502	179679	1283815
		НР - 91%; СП - 8%			10236,15	733,29	184251	13199		95097	
47	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0162	376202,00	--	6094	--	6094	--	6582
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
48	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,00072	351466,00	--	253	--	253	--	273
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
49	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,0342	329294,00	--	11262	--	11262	--	12163
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
50	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,283968	1082621,87	6641,68	307430	1886	279589	31313	365842
		НР - 118%; СП - 8%			91401,91	2046,82	25955	581		27099	
51	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,099144	526588,62	1699,58	52208	169	30673	19500	77444
		НР - 91%; СП - 8%			215501,04	630,81	21366	63		5737	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**8448319**	**572473**	**7292506**	**755764**	**9940410**
							583340	**131163**	**--**	**736327**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8448319**				
	Материалы		Тенге				**1446193**				
	Всего заработная плата		Тенге					**714503**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5846314**				
		Накладные расходы	Тенге				**755764**				
		Сметная прибыль	Тенге				**736327**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9940410**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**401**
		Сметная заработная плата	Тенге					**714503**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**9940410**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**401**
		Сметная заработная плата	Тенге					**714503**			
		РАЗДЕЛ 5.Земляные работы (Теплица)									
52	1101-0102-0355 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 $м^3$**	$м^3$ грунта	214,9695	184,08	184,08	39572	39572	--	6284	49523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	40,60	–	8728		3667	
53	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (механизированная доработка)**	$м^3$ грунта	12,135375	77,35	77,35	939	938	–	200	1230
		НР - 72%; СП - 8%			–	22,85	–	277		91	
54	1101-0205-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	$м^3$ грунта	4,045125	3121,99	–	12629	–	–	9093	23459
		НР - 72%; СП - 8%			3121,99	–	12629	–		1738	
55	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48**	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	330,21	3,32	3,32	1096	1096	–	231	1433
		НР - 72%; СП - 8%			–	0,97	–	320		106	
56	1101-0102-0355 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 $м^3$ (погрузка)**	$м^3$ грунта	16,1805	184,08	184,08	2979	2979	–	473	3728
		НР - 72%; СП - 8%			–	40,60	–	657		276	
57	412-102-0201 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	369,84	212,00	–	78406	–		–	84678
		СП - 8%			–	–	–	–		6272	
58	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	$м^3$ грунта	231,15	33,22	29,22	7679	6754	49	2053	10511
		НР - 72%; СП - 8%			3,79	8,54	876	1974		779	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				143300	51339	49	18334	174562
							13505	11956	–	12929	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				143300				
		Материалы	Тенге				49				
		Всего заработная плата	Тенге					25461			
		Транспортные расходы	Тенге				78406				
		Накладные расходы	Тенге				18334				
		Сметная прибыль	Тенге				12929				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				174563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					25461			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				174563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					25461			

РАЗДЕЛ 6.Фундаменты

Сваи забивные (С9-30 (3шт) и С6-30 (42шт)) (КЖ0 л.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1105-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 1	$м^3$ железобетона	23,1	14689,74	9922,52	339333	229210	5851	172495	552775
		НР - 99%; СП - 8%			4513,92	3028,84	104272	69966		40946	
60	1105-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сваи железобетонные длиной до 10 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 1	$м^3$ железобетона	2,46	13016,25	9298,26	32020	22874	414	15007	50789
		НР - 99%; СП - 8%			3549,73	2612,23	8732	6426		3762	
61	221-101-0103 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012 (С учетом надбавки на сульфатостойкий цемент)	м	281,79	11167,76	–	3146963	–	3146963	–	3398720
		СП - 8%			–	–	–	–		251757	
62	1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 $м^2$. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	45	5263,03	2845,79	236836	128060	2220	162150	430905
		НР - 99%; СП - 8%			2367,92	1271,81	106556	57231		31919	
		Ростверк монолитный РМ1 (КЖ0 л.3)									
63	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ 100мм)	$м^3$ основания	8,163	16441,44	2593,86	134211	21174	102449	18229	164635
		НР - 93%; СП - 8%			1297,13	1104,11	10588	9013		12195	
64	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство /В10/	$м^3$	6,4	37015,11	1585,49	236897	10147	214722	13044	269936
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	12028	2306		19995	
65	1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки фундаментные. Устройство /В25,W6,F150/	$м^3$	27,2	74047,38	5404,29	2014089	146997	1359768	491870	2706436
		НР - 91%; СП - 8%			18651,60	1220,32	507324	33193		200477	
66	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,64719	29278,03	1609,41	48226	2651	632	41749	97173
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	44943	935		7198	
67	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,789977	376202,00	–	297191	–	297191	–	320966
		СП - 8%			–	–	–	–		23775	
68	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,879424	329247,00	–	289548	–	289548	–	312712
		СП - 8%			–	–	–	–		23164	
69	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	48	4625,37	2113,99	222018	101471	69977	86842	333569
		НР - 118%; СП - 8%			1053,55	479,67	50570	23024		24709	
70	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	19	3640,94	1659,50	69178	31530	24495	23962	100592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			692,26	376,54	13153	7154		7451	
71	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	97	3140,75	1692,39	304653	164162	82442	112451	450472
		НР - 118%; СП - 8%			598,44	384,01	58049	37249		33368	
72	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	$м^3$	47,138	48850,00	–	2302691	–	2302691	–	2486906
		СП - 8%			–	–	–	–		184215	
73	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство (л.10)**	$м^3$	5,6	41931,51	1585,49	234816	8879	215413	11413	265928
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	10524	2018		19698	
74	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (МУ л.9 п.4)**	$м^3$	1,5	40468,70	1937,41	60703	2906	50625	7145	73276
		НР - 91%; СП - 8%			4781,59	452,63	7172	679		5428	
75	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (под перегородки)**	$м^3$	2,6	45339,05	2698,12	117882	7015	94380	16469	145099
		НР - 91%; СП - 8%			6341,33	619,53	16487	1611		10748	
76	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,042624	329294,00	–	14036	–	14036	–	15159
		СП - 8%			–	–	–	–		1123	
77	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	3	961,20	348,49	2884	1046	1071	1185	4395
		НР - 118%; СП - 8%			255,56	79,29	767	238		326	
78	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,102	168590,00	–	17196	–	17196	–	18572
		СП - 8%			–	–	–	–		1376	
79	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,06192	102692,13	3344,66	6359	207	–	5783	13113
		НР - 93%; СП - 8%			99347,47	1073,09	6152	66		971	
80	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,06192	351466,00	–	21763	–	21763	–	23504
		СП - 8%			–	–	–	–		1741	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10149493	878329	8313847	1179794	12235632
							957317	251109	–	906342	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10149493				
	Материалы		Тенге				2224457				
	Всего заработная плата		Тенге					1208426			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6089388				
		Накладные расходы	Тенге				1179794				
		Сметная прибыль	Тенге				906342				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12235629				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								698
		Сметная заработная плата	Тенге					1208426			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				12235629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								698
		Сметная заработная плата	Тенге					1208426			
		РАЗДЕЛ 7.Стены и перегородки									
81	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (л.3)**	$м^3$ кладки	83,372	41380,90	4251,24	3450008	354435	2296562	825666	4617728
		НР - 93%; СП - 8%			9583,68	1065,14	799011	88803		342054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1	213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,38 31,68136	51573,00				1633903		
82	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	22	961,20	348,49	21146	7666	7858	8693	32226
		НР - 118%; СП - 8%			255,56	79,29	5622	1744		2387	
83	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	1,085	168590,00	–	182920	–	182920	–	197554
		СП - 8%			–	–	–	–		14634	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**3654074**	**362101**	**2487340**	**834359**	**4847508**
							804633	**90547**	**–**	**359075**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3654074				
	Материалы		Тенге				2304420				
	Всего заработная плата		Тенге					895180			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				182920				
		Накладные расходы	Тенге				834359				
		Сметная прибыль	Тенге				359075				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4847508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								543
		Сметная заработная плата	Тенге					895180			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4847508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								543
		Сметная заработная плата	Тенге					895180			
		РАЗДЕЛ 8.Фундаменты (Техническое здание)									
84	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка (л.10)**	шт. сборных конструкций	4	4625,37	2113,99	18501	8456	5831	7237	27797
		НР - 118%; СП - 8%			1053,55	479,67	4214	1919		2059	
85	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	112	3640,94	1659,50	407785	185864	144388	141252	592960
		НР - 118%; СП - 8%			692,26	376,54	77533	42172		43923	
86	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	89	3140,75	1692,39	279527	150623	75643	103177	413320
		НР - 118%; СП - 8%			598,44	384,01	53261	34177		30616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	45,535	48850,00	--	2224385	--	2224385	--	2402336
		СП - 8%			--	--	--	--		177951	
88	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /С1 л.12/	т металлических изделий	1,30167	102692,13	3344,66	133671	4354	--	121564	275654
		НР - 93%; СП - 8%			99347,47	1073,09	129318	1397		20419	
89	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1118472	376202,00	--	42077	--	42077	--	45443
		СП - 8%			--	--	--	--		3366	
90	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,1898228	351466,00	--	418182	--	418182	--	451637
		СП - 8%			--	--	--	--		33455	
91	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /В15/ /монолитные участки л.10/	$м^3$	3,9	59662,90	3510,36	232685	13691	158371	58178	314132
		НР - 91%; СП - 8%			15544,43	848,35	60623	3309		23269	
92	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1 л.12/	т	0,01045	29278,03	1609,41	306	17	4	265	617
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	285	6		46	
93	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00405	376202,00	--	1524	--	1524	--	1646
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
94	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0064	329294,00	--	2107	--	2107	--	2276
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
95	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство /В15/ (л.12)	$м^3$	13	58919,44	6465,78	765953	84055	489504	192162	1034764
		НР - 91%; СП - 8%			14799,51	1444,10	192394	18773		76649	
96	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП2 л.12/	т	1,4679	29278,03	1609,41	42977	2363	563	37205	86597
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	40051	834		6415	
97	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,453174	376202,00	--	170485	--	170485	--	184124
		СП - 8%			--	--	--	--		13639	
98	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,0143384	329294,00	--	334016	--	334016	--	360737
		СП - 8%			--	--	--	--		26721	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	$м^2$	125,424	1201,97	28,12	150756	3527	95194	48855	215580
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	52035	498		15969	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				5224937	452950	4162274	709895	6409620
							609714	103085	–	474788	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5224937				
	Материалы		Тенге				969500				
	Всего заработная плата		Тенге					712799			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3192776				
		Накладные расходы	Тенге				709895				
		Сметная прибыль	Тенге				474788				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6409620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								408
		Сметная заработная плата	Тенге					712799			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6409620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								408
		Сметная заработная плата	Тенге					712799			
		РАЗДЕЛ 9.Фундаменты (л.6.1, 7) (Трансформаторная подстанция 2х1250кВА -10/0,4 кВ)									
100	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	48	4625,37	2113,99	222018	101471	69977	86842	333569
		НР - 118%; СП - 8%			1053,55	479,67	50570	23024		24709	
101	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	18	3640,94	1659,50	65537	29871	23205	22701	95297
		НР - 118%; СП - 8%			692,26	376,54	12461	6778		7059	
102	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	95	3140,75	1692,39	298371	160777	80742	110133	441184
		НР - 118%; СП - 8%			598,44	384,01	56852	36481		32680	
103	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	$м^3$	46,231	48850,00	–	2258384	–	2258384	–	2439055
		СП - 8%			–	–	–	–		180671	
104	1106-1301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Участки стен угловые в емкостных сооружениях. Устройство**	$м^3$	2,2	81856,72	6158,69	180085	13549	114400	52325	251003
		НР - 91%; СП - 8%			23698,17	2438,19	52136	5364		18593	
105	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00852	354275,00	–	3018	–	3018	–	3259
		СП - 8%			–	–	–	–		241	
106	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (Гидроизол)**	$м^2$ поверхности	26,96	4620,40	10,00	124566	270	115556	8196	143383
		НР - 93%; СП - 8%			324,19	2,69	8740	73		10621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1	235-102-0101	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	$м^2$	2,3 62,008	405,00				25113		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (Примечание 4 л7)**	$м^2$ поверхности	40,44	1645,64	17,24	66550	697	40160	24194	98003
		НР - 93%; СП - 8%			635,34	7,95	25693	321		7259	
108	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	283,1	1201,97	28,12	340278	7961	214867	110273	486595
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	117450	1124		36044	
		Стены (л.4,5,8)									
109	1108-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	$м^3$ кладки	62,1	40362,77	3439,91	2506528	213618	1710606	591466	3345834
		НР - 93%; СП - 8%			9376,88	864,43	582304	53681		247840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1	213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,38 23,598	51573,00				1217020		
110	1108-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	$м^3$ кладки	27,45	39871,50	3439,91	1094473	94426	756137	248904	1450847
		НР - 93%; СП - 8%			8885,61	864,43	243910	23729		107470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1	213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,38 10,431	51573,00				537958		
		Перемычки (л.6)									
111	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	30	961,20	348,49	28836	10455	10714	11854	43945
		НР - 118%; СП - 8%			255,56	79,29	7667	2379		3255	
112	1107-0503-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	2	4252,73	1924,98	8505	3850	231	6414	16113
		НР - 118%; СП - 8%			2211,83	506,14	4424	1012		1194	
113	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	1,308	168590,00	--	220516	--	220516	--	238157
		СП - 8%			--	--	--	--		17641	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				7417665	636945	5618513	1273302	9386244
							1162207	153966	--	695277	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7417665				
	Материалы		Тенге				3136594				
	Всего заработная плата		Тенге					1316173			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2481918				
		Накладные расходы	Тенге				1273302				
		Сметная прибыль	Тенге				695277				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9386244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								775
		Сметная заработная плата	Тенге					1316173			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				9386244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								775
		Сметная заработная плата	Тенге					1316173			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10.Плиты покрытия (л.12) (Водопроводная насосная станция)									
114	1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м (Б-1)	т конструкций	0,288	60738,68	24602,30	17493	7085	2753	6808	26245
		НР - 69%; СП - 8%			26579,12	7680,64	7655	2212		1944	
115	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,288	558744,00	--	160918	--	160918	--	173791
		СП - 8%			--	--	--	--		12873	
116	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01252	363543,55	1940,11	4552	25	--	4129	9376
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	4527	11		694	
117	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00928	349794,00	--	3246	--	3246	--	3506
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
118	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00396	376202,00	--	1490	--	1490	--	1609
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		Участок монолитный Ум-1, Ум-2									
119	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (Бетон класса В15, F100, W4)	$м^3$	0,51	82744,54	2646,65	42200	1350	27360	12567	59149
		НР - 91%; СП - 8%			26451,36	627,42	13490	320		4381	
120	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10466	349794,00	--	36609	--	36609	--	39538
		СП - 8%			--	--	--	--		2929	
121	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,144	520179,00	--	74906	--	74906	--	80898
		СП - 8%			--	--	--	--		5992	
122	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,08	32664,00	--	2613	--	2613	--	2822
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
123	211-302-0101 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М350 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,815556	15831,00	--	12911	--	12911	--	13944
		СП - 8%			--	--	--	--		1033	
		Внутренняя отделка (л.6)									
		Стены и перегородки									
124	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	121,33	1618,13	74,31	196328	9016	66541	103348	323649
		НР - 80%; СП - 8%			995,39	69,35	120771	8414		23974	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
124.1	214-402-0101	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**	$м^2$	0,0264	3,203112	910,00				2915		
		Монорельсы										
125	1109-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Балки одиночные подкрановые массой более 2 т. Монтаж на отметке до 25 м**	т конструкций	1,0238		35793,76	14195,67	36646	14534	6641	13851	54537
		НР - 69%; СП - 8%				15111,07	4495,94	15471	4603		4040	
126	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,172		98176,33	35052,93	16886	6029	5390	5476	24151
		НР - 69%; СП - 8%				31783,43	14357,19	5467	2469		1789	
127	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,0792		35048,92	14714,88	2776	1166	234	1212	4307
		НР - 69%; СП - 8%				17378,66	4793,77	1376	380		319	
128	1109-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	1,275		58120,00	10743,73	74103	13698	1370	44106	127666
		НР - 69%; СП - 8%				46301,76	3832,92	59035	4887		9457	
129	214-202-0301 РСНБ РК 2022	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 14К-25К**	т	0,0792		470620,00	--	37273	--	37273	--	40255
		СП - 8%				--	--	--	--		2982	
130	ССЦ 8.04-08-2021 Общ ч. таб.6	**Доплата за изменение марки стали с С235 до С245**	т	0,082368		7791,00	--	642	--	642	--	693
		СП - 8%				--	--	--	--		51	
131	214-202-0101 РСНБ РК 2022	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б**	т	0,446		710637,00	--	316944	--	316944	--	342300
		СП - 8%				--	--	--	--		25356	
132	214-102-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,3818		414392,00	--	158215	--	158215	--	170872
		СП - 8%				--	--	--	--		12657	
133	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,1948		479350,00	--	93377	--	93377	--	100847
		СП - 8%				--	--	--	--		7470	
134	217-101-0302 РСНБ РК 2022	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100**	шт.	8		33,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
135	ССЦ 8.04-08-2021 Общ ч. таб.6	**Доплата за изменение марки стали с С235 до С255**	т	1,064752		14178,00	--	15096	--	15096	--	16304
		СП - 8%				--	--	--	--		1208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,1674	518842,00	--	86854	--	86854	--	93802
		СП - 8%			--	--	--	--		6948	
137	217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	2	91,00	--	182	--	182	--	197
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
138	ССЦ 8.04-08-2021 Общ ч. таб.6	Доплата за изменение марки стали с С235 до С245	т	0,17888	7791,00	--	1394	--	1394	--	1505
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
139	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	31,875	114,89	3,04	3662	97	1522	1418	5487
		НР - 69%; СП - 8%			64,10	0,38	2043	12		406	
140	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	31,875	191,23	4,45	6095	142	3565	1665	8381
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	2388	25		621	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1403675	53142	1118310	194580	1726116
							232223	23333	--	127859	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				17132				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17132				
		Сметная прибыль	Тенге				1370				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				18502				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1238639				
	Материалы		Тенге				98989				
	Всего заработная плата		Тенге					152001			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				985802				
		Накладные расходы	Тенге				123127				
		Сметная прибыль	Тенге				108940				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1470706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					152001			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				147904				
	Материалы		Тенге				16387				
	Всего заработная плата		Тенге					103555			
		Накладные расходы	Тенге				71453				
		Сметная прибыль	Тенге				17549				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				236906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					103555			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1726114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					255556			

РАЗДЕЛ 11.Бетонные, ж/бетонные работы (л.4) (Резервуар для воды на 350м^3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	3,44184	329247,00	--	1133215	--	1133215	--	1223872
		СП - 8%			--	--	--	--		90657	
		Балка монолитная БМ1									
142	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Бетон сульфатостойкий класса В25, F150, W8)**	$м^3$	3,84	89941,22	8537,79	345374	32786	218828	92026	472392
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	93760	7368		34992	
143	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,73552	329247,00	--	242168	--	242168	--	261541
		СП - 8%			--	--	--	--		19373	
144	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,13144	376202,00	--	49448	--	49448	--	53404
		СП - 8%			--	--	--	--		3956	
145	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,307168	29278,03	1609,41	8993	494	118	7785	18121
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	8381	174		1342	
146	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,2769152	329247,00	--	91173	--	91173	--	98467
		СП - 8%			--	--	--	--		7294	
147	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03016	376202,00	--	11346	--	11346	--	12254
		СП - 8%			--	--	--	--		908	
148	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,21	1120664,35	1940,11	235340	407	212689	20403	276203
		НР - 91%; СП - 8%			105924,24	843,21	22244	177		20459	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1	222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1 | 0,21	1012800,00				212688		
149	261-102-0124 РСНБ РК 2022	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,21	144002,00	--	30240	--	30240	--	32659
		СП - 8%			--	--	--	--		2419	
150	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,133	1120664,35	1940,11	149048	258	134702	12922	174928
		НР - 91%; СП - 8%			105924,24	843,21	14088	112		12958	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1 0,133	1012800,00				134702		
151	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,133	144002,00	–	19152	–	19152	–	20684
		СП - 8%			–	–	–	–		1532	
		Колонна монолитная КМ1									
152	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Бетон сульфатостойкий класса B25, F150, W8)	$м^3$	1,1	55938,47	6532,48	61532	7186	44741	10246	77520
		НР - 91%; СП - 8%			8731,85	1503,52	9605	1654		5742	
153	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1912	329247,00	–	62952	–	62952	–	67988
		СП - 8%			–	–	–	–		5036	
154	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021624	376202,00	–	8135	–	8135	–	8786
		СП - 8%			–	–	–	–		651	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2448116	41131	2258907	143382	2798819
							148078	9485	–	207319	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2448116				
	Материалы		Тенге				611079				
	Всего заработная плата		Тенге					157563			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1647829				
		Накладные расходы	Тенге				143382				
		Сметная прибыль	Тенге				207319				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2798817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					157563			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2798817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					157563			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				38889579	3048410	31251746	5109410	47518911
							4511017	774644	–	3519916	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				17132				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17132				
		Сметная прибыль	Тенге				1370				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				18502				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				38724543				
	Материалы		Тенге				10791281				
	Всего заработная плата		Тенге					5182106			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20426947				
	Транспортные расходы		Тенге				78406				
		Накладные расходы	Тенге				5037957				
		Сметная прибыль	Тенге				3500997				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47263497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3025
		Сметная заработная плата	Тенге					5182106			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				147904				
	Материалы		Тенге				16387				
	Всего заработная плата		Тенге					103555			
		Накладные расходы	Тенге				71453				
		Сметная прибыль	Тенге				17549				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				236906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					103555			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				47518905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3080
		Сметная заработная плата	Тенге					5285661			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**87497313**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8969402				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5278912			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1365587			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						56133566		
		- Перевозка грузов	Тенге				1014420				
		- Накладные расходы	Тенге							9619742	
		- Сметная прибыль	Тенге							6481275	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											87 497 313,00
Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,5%											88 809 772,70
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время, 0,7 %											89 431 441,10
Непревиденные работы и затрат 2%											91 220 069,93
Итого сметной стоимость											91 220 069,93
Пересчет в текущих ценах 2023 года 57% К=1,079											56 103 079,61
Пересчет в текущих ценах 2024 года 43% К=1,163											45 618 244,77
Налог на добавленную стоимость, 12%											12 206 558,93
Итого с НДС 12%											113 927 883,31
Понижающий коэффициент - 5%											- 5 696 394,17
Итого к оплате											108 231 489,14
в т.ч. НДС 12%											11 596 230,98

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Т.Бисен

Руководитель отдела _____ Д.Тілепберген

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Engineering Services" _____ А.Мустахимов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Астанаинжпроект" _____ Г.Жусупова