Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана-Арка-2006"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование стройки -Корректировка рабочего проекта " Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам (37 участков).
Наружная сеть водопровода в северо-восточной части проекта Жанаарка Жанааркинского района"

Форма 2в

Наименование объекта - Наружные ести водопровода
Договор № 15 от 2021-09-04

А К Т №1

приемки выполненных работ
за декабрь 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7,00
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5 511 060,00**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 361 984,00
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 623 109,00*
		машины и механизмы	тенге			577 478,00
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*148 956,00*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 571 876,00
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	853		
1	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	$м^3$	20	117	2 340,00
2	6101-0104-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 4**	$м^3$	20	492	9 840,00
3	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вмесгимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	200	371	74 200,00
4	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.**	$м^3$	200	483	96 600,00
5	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. Сильно налипающего на инструменты грунта 3 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда - 1,2.**	$м^3$	100	17 571	1 757 100,00

1	2	3	4	5	6	7,00
6	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023.*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда - 1,2./уширение колодцев)	$м^3$	10	9 092	90 920,00
7	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023.*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. Сильно налипающего на инструменты грунта 3 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда - 1,2.	$м^3$	5	17 571	87 855,00
8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	210	3 599	755 790,00
9	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	300	96	28 800,00
10	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	$м^3$	300	47	14 100,00
11	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	300	629	188 700,00
12	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,15	1 434 880	215 232,00
13	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	150	2 466	369 900,00
14	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,005	1 236 619	6 183,00
15	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	5	829	4 145,00
16	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНК РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,01	1 177 749	11 777,00
17	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	10	228	2 280,00
18	6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,01	5 554 865	55 549,00
19	6121-0801-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 300 мм	м	5	7 003	35 015,00
20	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	5,04	26 189	131 993,00
				Колодцы круглые		
21	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1	47 593	47 593,00
22	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	6	75 005	450 030,00
23	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,15	36 711	5 507,00
24	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	47 220	94 440,00
25	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	89 536	89 536,00

1	2	3	4	5	6	7,00
26	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	24 872	24 872,00
27	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	7	37 195	260 365,00
28	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	18 252	18 252,00
29	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	25 254	25 254,00
30	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	70 416	140 832,00
31	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	35 292	105 876,00
32	225-101-0615 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	1	68 383	68 383,00
33	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7 087	21 261,00
34	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	10	4 782	47 820,00
				Отмостка вокруг колодцев		
35	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под отмостки, песчаное	$м^3$	2	6 571	13 142,00
36	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмостки бетонные. Устройство	$м^3$	3	20 659	61 977,00
37	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	12 890	12 890,00
38	244-404-0109 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	84 711	84 711,00
		ИТОГО ПО акту выполненных работ:				5 511 060,00
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. п.142	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты(7,1 %)	Тенге			391 285,26
		Итого:	Тенге			5 902 345,26
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2.	Сметная прибыл 5 %	Тенге			295 117,26
		Итого:	Тенге			6 197 462,52
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66. 4 а	Непредвиденные работы и затраты 3 %	Тенге			185 923,88
		Итого без НДС, тенге :	Тенге			6 383 386,40
		Скидка :	Тенге			319 169,32
		Итого без НДС с учетом скидки:	Тенге			6 064 217,08
		Сумма, НДС, тенге:	Тенге			727 706,05
		Итого с НДС, тенге:	Тенге			6 791 923,13

Генподрядчик:
ТОО "Жана-Арка-2006"
БИН 060140005857
Директор
Беков А.Х.

Субподрядчик:
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454
Директор
Конжасаров М.Г.