Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " ⍰⍰

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКА ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Шифр стройки 128-17
Наименование объекта - РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ МОНОЛИТНЫЙ ЕМКОСТЬЮ 300 М3 /2ШТ/
Шифр объекта 2-8

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за АВГУСТ м-ц 2021год

на **РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ МОНОЛИТНЫЙ ЕМКОСТЬЮ 300 М3 /2ШТ/**

(наименование работ и затрат)

Основание: АС.ТП.СО 1-26л., лок.смета №2-8
Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 КВАРТАЛА 2018 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Технологические решения									
		Подводящий трубопровод									
113	1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	8	2723,03	1336,32	21784	10691	193	8336	32530
					1362,46	345,69	10900	2766		2410	
114	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	8	3580,00	--	28640	--	28640	--	30931
					--	--	--	--		2291	
115	2302-0101-1138 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	12872,00	--	25744	--	25744	--	27804
					--	--	--	--		2060	
116	2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	3661,00	--	7322	--	7322	--	7908
					--	--	--	--		586	
		Спускной трубопровод									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,4	2318,06	1123,01	7881	3818	43	3066	11823
					1182,30	295,83	4020	1006		876	
118	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,4	2401,00	--	8163	--	8163	--	8816
					--	--	--	--		653	
		Переливной трубопровод									
119	1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	8	2723,03	1336,32	21784	10691	193	8336	32530
					1362,46	345,69	10900	2766		2410	
120	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	3580,00	--	28640	--	28640	--	30931
					--	--	--	--		2291	
121	2302-0101-1138 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	12872,00	--	25744	--	25744	--	27804
					--	--	--	--		2060	
122	2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	3661,00	--	21966	--	21966	--	23723
					--	--	--	--		1757	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								234800
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				25819				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					25199			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6537			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						146648		
		- Накладные расходы	Тенге							19738	
		- Сметная прибыль	Тенге							17394	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы				234 800,00					
		Оборудование				-					
		Временные здания и сооружения 3,1 %				7 278,80					
		Итого со временными зданиями и сооружениями				242 078,80					
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %				10 457,80					
		Итого				252 536,60					
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %				5 050,73					
		Итого				257 587,34					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1				**30 910,48**					
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961				**237 987,15**					
		ИТОГО стоимость работ				**268 897,63**					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**32 267,72**					
		Итого с учетом НДС				**301 165,34**					
		Итого с тендерной скидкой	тенге			278 327,22					
		ИТОГО	тенге			**278 327,22**					

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **И.о.руководителя Туребаев Ж.К.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Отарбаев Х.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Фазлыев Р.С.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Давлеталиев Ж.А.**